

## 4-4

# 만덕3터널 조기 완공

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 건설본부 도로건설2팀
	정봉현(4692)		김태균(888-2724)	박상욱(888-6185)
<b>사업구분</b>				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)	
임기내	계속	광역시(시)	부산시 사업시행	

## 현 황

### □ 현 황

- 서부산권의 급속한 개발로 급증된 만덕1, 2터널의 극심한 교통정체 완화를 위한 우회도로 개설
  - ▷ 2012. 1.: 2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정
  - ▷ 2016. 1.: 공사 착공
  - ▷ 2018. 2.: 만덕3터널 굴착 착수(2020. 6.: 만덕3터널 관통)
  - ▷ 2022. 9.: 만덕교 가설(구조물 상부공) 시공 중

## 공 약 목 표

### □ 정책목표

- 덕천동 ~ 아시아드주경기장 간(만덕3터널) 도로건설 준공 지원

### □ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
만덕3터널 도로건설	▪ 만덕3년 공사 준공	

## 사 업 개 요

- 위 치 : 덕천동 은마아파트 ~ 연제구 거제동 부산개인 택시회관
- 사업내용 : 우회도로 개설 L=4.370km, B=20~45m(4차로)
  - ▷ 도로정비 L=1,680m, 터널 L=2,173m, 접속도로 L=517m
- 소요예산 : 148,560백만원(국 63,897, 시 84,663)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2023. 4.
- 시행주체 : 부산광역시 도로계획과(건설본부)

## 세부추진계획

- 부산시 추진일정

추진사항	2017				2020				2023				2026				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본공사추진																	-

## 연도별 투자계획

- 자체예산 없음(협력지원사업)

※ 부산시 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022
계	148,560	109,337	39,223
국비	63,897	57,837	6,060
시비	84,663	51,500	33,163

## 문제점 및 대책

- 만덕 3터널 개통으로 인하여 증가하는 교통량에 따른 차량 주행 소음 등 피해를 최소화하기 위한 방음시설물 설치 필요
  - ▷ 필요구간에 대한 방음시설물 설치 건의

## 기대효과

- 만덕 1, 2터널 교통난 해소로 교통환경개선
- 만덕 주민의 숙원사업 해결로 부산 중심도시권으로 진입