

금곡 과선교 회차로 공사

1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

- (단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22				'23				'24				'25				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'25	○공사추진[제방도로측 옹벽(1~3번) 가시설 및 복합말뚝 시공 중]	

6. 문제점 및 대책

○ 해당없음

위치도 및 현장사진(조감도)

<총 사업개요>

- 위치 : 북구 광범대교 급곡과선교 교차지점
- 사업규모
 - 도로건설 L=1.2km, B=4.5m(교량 L=278m)
- 사업비 : 23,800백만원
(공사 21,563, 보상 -, 기타 2,046)
- 사업기간 : 2021~2025

<2023년 이전 투자>

- 사업규모
 - 도로건설 L=450m, B=4.5m
- 사업비 : 10,717백만원
(공사 9,801, 보상 -, 기타 1,116)

<2024년 투자구간>

- 사업규모
 - 도로건설 L=250m, B=4.5m
- 사업비 : 3,000백만원
(공사 2,500, 보상 -, 기타 500)

<2025년 투자구간>

- 사업규모
 - 도로건설 L=500m, B=4.5m, 교량2개소,
도로포장 A=9,500 m²
- 사업비 : 9,892백만원
(공사 9,482, 보상 -, 기타 430)

