

4-5

**만덕~센텀 도시고속화도로 조기 완공**

주관부서	건설과 토목팀	협조부서	市 도로계획과	市 건설본부 도로건설팀	작성 기준
	박재우(☎4692)		성기욱(☎888-2724)	이성현(☎888-6156)	2025.12.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	광역(시)	부산시 사업시행		
사업기간	총 사업비	추진상황		이행률	
2019. 11. ~ 2026. 01.	(7,901억원 별도)	정상추진		95%	

## 1. 정책목표

- 만덕 ~ 센텀 도시고속도로 조기 완공 지원

## 2. 사업개요

- 위치 : 만덕동(만덕대로) ~ 해운대구 재송동(수영강변대로)
  - 규모 : 지하도로 L=9,620m, 왕복 4차로, 유·출입시설 3개소
  - 사업비 : 7,901억원(국 898, 시 1,118, 민간투자 5,885)
    - ▶ 공사 6,552, 감리 187, 보상 202, 기타 960
  - 사업기간 : 2019. 11. ~ 2026. 01.(예정)
  - 시행주체 : 부산광역시 도로계획과(건설본부)

### 3. 연도별 소요예산

- #### ○ 자체예산 없음(협력지원사업)

4. 추진계획

- ## ○ 부산시 추진일정

## 5. 추진실적

연도	추진 내용	비고
'18	○사업시행자 지정 및 실시협약 체결 ○설시설계	
'19	○공사 착공[1공구 롯데건설(주), 2공구 GS건설(주)]	
'23	○IC 3개소, 공기정화시설 및 터널 굴착	
'24	○전 구간(지하도로 L=9,620m 관통)(24. 9. 6.)	
'25	○LU형 측구 설치, 풍도슬라브 설치, 터널 타일 설치	

## 6. 문제점 및 대책

- 공사(발파) 소음·진동에 따른 생활 불편 민원 다수 발생
  - ▷ 주민 우려사항(소음, 진동, 안전 등) 지속 확인 및 점검

## 7. 향후 추진계획

- 2026. 1. : 공사 준공

## 위치도 및 현장사진[조감도]

