

1-8

산성로 위험도로 구조개선 지속

| | | | | | |
|----------|-------------|-------|------------------|-----------|--|
| 주관 부서 | 교통행정과 교통기획팀 | | 협조 부서 | 건설과 토목팀 | |
| | 강영선(4552) | | | 정윤성(4694) | |
| 사업구분 | | | | | |
| 완료시기 | 계속성 | 사업주체 | 타기관 협조사항(권한 명확성) | | |
| 임기내 | 계속 | 기초(구) | 국·시·비 예산 지원 | | |

현황

□ 현황

- 2017. 02. : 산성로 위험도로 구조개선사업 추진계획 수립
- 2017. 07.~11. : 1차, 2차 3차 사전 심의위원회 개최
- 2019. 09. : 생태자연도 등급조정(1등급→2등급) 협의완료
- 2019. 10. : 도로구역결정고시 제2019-92호(10.16)
- 2019. 10. : 분할측량(한국국토정보공사)
- 2020. 01.~12.: 토지 수용(보상협의 및 보상금 지급)
- 2021. 07. 30. ~ 2022. 5. 26. : 1차 공사 준공 L=457m, B=6~8m
- 2022. 03.~04. : 문화재 현상변경 심의 ▶ 심의결과 : 불허
- 2022. 06.~08 : 2차 공사 실시설계용역

공약목표

□ 정책목표

- 차량통행 안전성 확보를 위한 도로선형 개량 등 위험요소 정비
- 도로 확포장 등 효과적인 대책 수립 시행으로 안전한 도로교통 환경 조성

□ 확인지표

| 세부사업명 | 공약이행 확인지표 | 비고 |
|--------------------|---|----|
| 산성로 위험도로 구조개선공사 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 도로선형 개량 L=1.9km, B=6~8m | |

■ 사업 개요

- 위 치 : 화명동 산성로 일원 ▶ 화명동 산199-4번지~산7번지
- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년 ※ 1차 공사 : 2021. 7. 30. ~ 2022. 5. 26.
- 사업량 : 도로선형 개량(곡각지 정비) ▶ L=2.4km, B=6~8m
- 사업비 : 6,300백만원(국비 3,150, 시비 3,150)
 - ▷ 설계비 300백만원, 보상비 1,400백만원, 공사비 4,600백만원

■ 세부추진계획

- 산성로 위험도로 구조개선 지속

| 추진사항 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | 비고 |
|-----------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 2차 공사 실시설계용역 준공 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2차 공사 착공 및 준공 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 구분 | 계 | 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | |
| 계 | 6,300 | 2,900 | 3,400 | | | | | |
| 국비 | 3,150 | 1,450 | 1,700 | | | | | |
| 시비 | 3,150 | 1,450 | 1,700 | | | | | |
| 구비 | | | | | | | | |
| 기타(민간) | | | | | | | | |

■ 문제점 및 대책

- 도로 확장 및 직선화에 따른 과속 등 교통안전사고 발생 우려
 - ▷ 과속방지턱, 그루빙 등 교통 정온화시설과 교통안전시설물 충분히 설치

■ 기대효과

- 차량통행 불편 및 사고를 미연에 방지하여 안전한 도로교통 환경 조성