

# 5-6

# 화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	미래전략실	市 도로계획과	市 보행도시정책과	작성기준 2023.12.31.
	박재우(☎4692)		강병철(☎5422)	최규성(☎888-2714)	김경욱(☎888-1322)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	신규	구				
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률		
2023년 ~ 2028년		22,000백만원	정상추진	10%		

## 1. 정책목표

- 화명생태공원으로의 접근성 증대로 구민 복지 및 화명동 상권 활성화
- (임기 내) 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진 및 원활한 사업추진을 위한 예산확보, 착공

## 2. 사업개요

- 위 치 : 화명동 2279번지(중앙공원) ~ 1718-13번지(화명생태공원)
- 규 모 : 보행육교 설치 L=250m. B=4.0m
- 사 업 비 : 22,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 화명생태공원~화명중앙공원, 상업지역을 연결하는 보행육교 설치

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	22,000		22,000	80	1,000	18,920	2,000		80		80				
국비	11,000		11,000			11,000									
시비	5,500		5,500		1,000	4,500									
구비	5,500		5,500	80		3,420	2,000		80		80				
기타 (민간)															

- ※ 총 소요예산 변경 : 13,000백만원 → 22,000백만원(국 4,500, 시 2,250, 구 2,250 증액)
- ▷ 증액사유 : 보행교량 (노선결정 포함)및 문화타워 건설 계획에 따른 시설물 설치 비용 추가
- ▷ 투자계획 변경 : '24년 실시설계 추진을 위한 시 예산 편성 계획 반영

#### 4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역		■	■	■													
실시설계용역 및 행정절차 이행					■	■	■	■	■								
본 공사 추진										■	■	■	■	■	■	■	28.1 준공 예정

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23년	○ 추진계획 수립('23.1.26.) ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료('23. 3. ~ 12.)	

#### 6. 문제점 및 대책

○ 구 재정 여건상 사업비 과다로 재원확보를 위한 지속적 노력 필요