## 3-3

## 북부권역 미래교육센터 건립

주관 <sup>교</sup>	육체육과 교육	지원팀 <b>협조</b>		작성기준					
부서	이정규(☎61	65) <b>부서</b>		2025.6.30.					
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항						
임기내	계속	시교육청	부산시 교육	부산시 교육청 시행					
사	사업기간 총 사업비		추진상황	이행률					
2020년~2024년 17,856백단		17,856백만	원 완료	100%					

#### 1. 정책목표

- O 학교와 지역사회를 연계하고, 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- O 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

### 2. 사업개요

○ 추진기간 : 2020년 ~ 2025. 1. (※ 2025. 1, 16. 개관)

○ 사업위치 : 의성로47번길 45-4 ([폐교]덕천여중 본관, 신관)

○ 사업규모 : 지상 5층, 연면적 7,225.45㎡ (본관+신관)

○ 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 SW·AI 교육거점센터 건립

구분	시 설 명	용도
1층	라운지D, 코지 아케이드, 뮤지엄D, 캔버스D, 아트스페이스	휴게 공간, 디지털 전시·체험, LED월 영상 관람, 미디어 아트 체험
2층	그라운드D, 데이터사이언스랩, 코딩랩	코딩 방탈출, 빅데이터 시각화 교육, 피지컬 컴퓨팅 교육
3층	AI스퀘어, 로봇파크, 메타버스랩	AI 활용 창작 교육, 로봇 코딩 체험, 가상공간 제작 교육
4층	e스포츠파크, 게임&사운드랩, AI크리 에이티브랩, 뉴미디어스튜디오	e스포츠 강의·경기, 게임·사운드 디자인, AI 웹툰 제작, LED월 영상 제작 체험
5층	복합 다용도 교육공간	강의실, 세미나실, 온라인학교

O 소요예산 : 17,856백만원(부산시교육청)

► 시설비 7,580백만원, 기자재 구입·설치 10,276백만원

# 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

				투 자	계 호	확 보 내 역							
구분	계	기투자			임기 내			임기후	계	'22	'23	′24	'25
	ור	기구자	계	'22	'23	'24	'25						
계	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246			17,856	2,742	4,868	10,246	
기타 (시교육청)	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246			17,856	2,742	4,868	10,246	

## 4. 추진계획

구분	′22		′23			′24				′25				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	미포
건축 설계															
건축공사 착공															
설립 계획 변경															
전시·체험물 설계 및 제작·설치 입찰															
인테리어 공사 및 기자재 설치															
미래교육센터 개관															

## 5. 추진실적

연도	추 진 내 용	비고
′20. 9월	○ 북부권역 미래교육센터 설립 기본계획 수립	
′22. 7월	○ 건축설계 용역 완료	
'23. 1월	○ 건축공사 착공	
'23. 3~7월	○ 설립 기본계획변경 확정	
'23. 8월	○ 자체 재정투자(재)심사 완료	
'23. 9~12월	○ 인테리어 설계 및 건축공사 준공	
'24. 5~6월	○ 전시·체험 콘텐츠 기본 및 실시설계	
'24. 7~12월	○ 인테리어 시공, 전시·체험물 설계 및 제작·설치	
′25. 1. 16.	○ 개관	