

| | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|----------|----------|------|---------------------|
| 주관 부서 | 교통행정과 교통사업팀 | | 협조 부서 | | | 작성기준 2025.12.31. |
| | 박동준(4502) | | | | | |
| 완료시기 | | 계속성 | 사업주체 | 타기관 협조사항 | | |
| (임기내) | | (계속) | (구) | | | |
| 사업기간 | | 총 사업비 | | 추진상황 | 이행률 | |
| 2023 ~ 2024 | | 1,715백만원 | | 완료 | 100% | |

1. 정책목표

- 구포3동 소규모 주차장 조성, 주차면 27면

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 1243-1번지(시유지), 1243-3번지(국유지)
- 사업규모 : 693.9㎡, 주차장 27면, 2단(단차활용)
- 사업내용 : 백양산체육공원 인근 유희부지의 경사로 단차를 활용하여 소규모 공영 주차장 조성
- 소요예산 : 1,715백만원(시비 595, 구비 1,120)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

| 구분 | 투 자 계 획 | | | | | | | | | 확 보 내 역 | | | | | |
|------------|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-----|-----|
| | 계 | 기투자 | 임기 내 | | | | | | 임기후 | 계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
| | | | 계 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | | | | | | | |
| 계 | 1,951 | | 1,951 | | 1,395 | 556 | | | | 1,715 | | 1,395 | 320 | | |
| 국비 | | | | | | | | | | - | | - | | | |
| 시비 | 595 | | 595 | | 595 | | | | | 595 | | 595 | | | |
| 구비 | 1,356 | | 1,356 | | 800 | 556 | | | | 1,120 | | 800 | 320 | | |
| 기타 (민간) | | | | | | | | | | - | | - | | | |

4. 추진계획

| 구분 | '22 | | '23 | | | | '24 | | | | '25 | | | | '26 | | 비고 |
|----------|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 부지매입 계약 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 설계용역 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 주차장 조성공사 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. 추진실적

| 연도 | 추진내용 | 비고 |
|---------|---|----|
| '22 | ○ 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립 ○ 공유재산심의 및 재정투자사업 심의 | |
| '23.1분기 | ○ 세부추진계획수립 ▷ 교통행정과-9181(2023.2.8.)호 ○ 국,시유지 매입의뢰 ○ 구 공유재산심의(변경), 공유재산관리계획 요구, 구비 편성요구 | |
| '23.2분기 | ○ 구 공유재산관리계획, 구비 일부편성(8억원) ○ 시유지 매입(6.36억원) 완료, 국유지 매입 재의뢰 | |
| '23.3분기 | ○ 국유지 매입완료(1.6억원) ○ 지반조사 실시, 설계용역 계약 | |
| '23.4분기 | ○ 설계용역 추진 ○ 주민설명회 | |
| '24.1분기 | ○ 실시설계 완료 ○ 설비(전기, 소방) 용역 발주 | |
| '24.2분기 | ○ 공작물 축조 신고 완료 ○ 공사 발주 | |
| '24.3분기 | ○ 공사 착공 ▷ 터파기 및 철골 구조물 설치 | |
| '24.4분기 | ○ 공사 준공 | |

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 소규모 공동 주차장 운영 중

8. 주민 참여[소통] 실적

| 설명회, 공청회 등 | 만족도, 설문조사 | 위원회 민간전문가자문 등 | 언론·방송보도 | 기타 |
|------------|-----------|---------------|---------|----|
| 2023.12.6. | | | | |

구포3동 공영주차장 복합공간 조성

위 치 도



현장사진

