

화명~초정간 광역도로 연결 착공

주관 부서	건설과 토목팀		협조 부서	김해시 도로과(도시건설팀)	작성기준
	장우경(☎4694)			정창영(☎055-330-3833)	
완료시기	계속성	사업주체		타기관 협조사항	
임기 내	계속	김해시		김해시 사업추진	
사업기간		총 사업비		추진상황	이행률
2004. 03. ~ 2026. 12.		218,253백만원		정상추진	43%

1. 정책목표

- 화명~초정간 광역도로 연결 착공 공사의 원활한 사업 추진 지원

2. 사업개요

- 위 치 : 부산광역시 북구 화명 ~ 초정 간 광역도로 일원
- 규 모 : L=3.55km(김해시 2.05km 부산시 1.5km) B=20~27.8m(4차로)
 - 1단계(부산): 대동화명대교(화명~안막) 건설완료(L=1.5km)
 - 2단계(김해): 안막IC ~ 초정IC 간 접속도로 건설
- 기 간 : 2004. 03. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 218,253백만원(2단계 김해시)
- 시행주체 : 김해시 도로과
- 소요예산 : 218,253백만원

3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

※ 김해시 투자계획

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
광역도로 연결 착공 및 공사																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○공사 착공	
'24	○공사 추진	
'25	○공사 추진[교량 하부공(현장타설말뚝) 완료 및 상부거더 거치 시공 중]	

6. 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

위치도 및 현장사진(조감도)

