

주관 부서	미래전략실 신청사건립팀		협조 부서	건설과 도시계획팀		작성기준
	오승환(☎5402)			이명진(☎4732)		2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체		타기관 협조사항		
임기후	계속	구		부산시 : 건립비용 지원, 도시계획변경 등		
사업기간		총 사업비		추진상황		이행률
2022. 8. ~ 2029.		130,000백만원		정상추진		20%

## 1. 정책목표

- 신청사 입지 확정
- 랜드마크형 복합 신청사 건립 착공

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 8. ~ 2029.
- 사업위치 : 덕천생활체육공원 일원
- 건립규모(안) : 37,382㎡(본청, 의회, 보건소, 주차장, 법정의무시설, 복합시설 등)  
(단위 : ㎡)

구 분	합 계	본 청	의 회	보건소	부대시설
면 적	37,382	14,061	2,581	3,558	17,182

- 사업내용 : 행정·복지·문화, 청년창업지원 시설 등을 포함하는 복합청사 건립
- 소요예산 : 130,000백만원

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	~22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	130,000	0	7,250		150	100	100	6,900	122,750	64,788	36,724	28,064			
국비															
시비	15,000		15,000						15,000						
구비	115,000	0	7,250		150	100	100	6,900	107,750	64,788	36,724	28,064			
기타 (민간)															

※ 신청사 건립 기본계획 수립 용역 및 타당성 조사 결과에 따라 사업비는 달라질 수 있음.

#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신청사 입지 확정																	
타당성 조사 및 기본계획 용역																	
행안부 타당성조사 및 중앙투자심사																	
설계공모																	
기본 및 실시설계 용역																	
공사착공 및 시행																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 신청사 후보지 전면 재검토 ○ 관련기관 협의 ○ 제9차 신청사 건립 추진위원회 개최	
'23	○ 제10차 신청사 건립 추진위원회 개최 ○ 제11차 신청사 건립 추진위원회 개최 ○ 제12차 신청사 건립 추진위원회 개최 ○ 신청사 건립 예정지 선정 ○ 신청사 건립 기금 적립 : 64,788백만원 ※ 2023년 28,064백만원 ○ 용역 발주 : 5건(기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정 등)	

#### 6. 문제점 및 대책

- 신청사 건립 재원조달 방안 마련
    - ▷ (자체개발) 자체재원으로 사업비를 충당하여 신청사 건립 사업 수행
- ※ 예상 자체재원 내역

(단위 : 백만원)

합계	자체재원			시비지원
	소계	신청사 건립기금	지방채	
130,000	115,000	103,000	12,000	15,000

※ 부족금액은 특별조정교부금, 특별교부세, 구비, 구유 재산매각 등 활용 확보

#### 7. 향후 추진계획

- 2023. 하반기 : 기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정, 전략 환경영향평가, 재해영향성 검토 용역 등 추진

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
14회	1회	4회	25회	-

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서			작성기준
	김지현(☎4552)					2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	구				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022 ~ 2024		240백만원	정상추진		63%	

## 1. 정책목표

- 2024년까지 버스정류장 냉·온열 대기의자 60개 설치
- 지역별 안배하여 연차별 20여개씩 설치

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2024.
- 사업위치 : 관내 버스정류장
- 사업규모 : 총 60개 ▷ 연차별 20개씩 설치
- 설치대상지
  - 버스이용 승객 및 교통약자가 많은 지역
  - 권역별 안배하여 배치
- 소요예산 : 240백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
버스정류장 냉온열 대기의자 확충																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 냉·온열의자 10개소, 온열의자 8개소 설치	
'23	○ 온열의자 20개소 설치 - 2월 : 금곡주공3단지 등 4개소, 한파재난대비 - 3월 : 수정강변타운 후문 등 12개소, 구비 - 4월 : 경남아파트 등 4개소, 주민참여예산	

6. 문제점 및 대책

- 버스승강장이 설치된 정류소는 가능한 모두 설치하되 보도폭 협소, 급경사지 등은 현실적으로 설치의 어려움이 있음
  - ▷ 주민에게 사전에 충분히 설명하여 납득 필요

7. 향후 추진계획

- 2023년 10월 : 냉·온열의자 10개소 추가 설치완료

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

주관 부서	교통행정과 교통사업팀		협조 부서			작성기준 2023.09.30.
	이희성(☎4502)					
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	구				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2023 ~ 2024		1,951백만원	정상추진		40%	

## 1. 정책목표

- 구포3동 소규모 주차장 조성, 주차면 25면

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 1243-1번지(시유지), 1243-3번지(국유지)
- 사업규모 : 693.9㎡, 주차장 20면, 2단(단차활용)
- 사업내용 : 백양산체육공원 인근 유희부지의 경사로 단차를 활용하여 소규모 공영 주차장 조성
- 소요예산 : 1,951백만원(시비 595, 구비 1,356)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부지매입 계약																	
설계용역 추진																	
주차장 조성공사																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립 ○ 공유재산심의 및 재정투자사업 심의	
'23.1분기	○ 세부추진계획수립 ▷ 교통행정과-9181(2023.2.8.)호 ○ 국,시유지 매입의뢰 ○ 구 공유재산심의(변경), 공유재산관리계획 요구, 구비 편성요구	
'23.2분기	○ 구 공유재산관리계획, 구비 일부편성(8억원) ○ 시유지 매입(6.36억원) 완료, 국유지 매입 재의뢰	
'23.3분기	○ 국유지 매입완료(1.6억원) ○ 지반조사 실시, 설계용역 계약	

6. 문제점 및 대책

- 주차환경개선사업 예산이 2023년부터 지방으로 이양됨에 따라 국비 지원이 없으며, 해당지역은 시유지로 전액 구비로 매입해야 함에 따라 구 예산확보의 어려움이 있음.
- 해당지역의 경사로로 인한 공사의 어려움이 있어, 설계시 경사로를 활용하여 2단으로 조성하여 주차에 불편이 없도록 함.

7. 향후 추진계획

- 2023. 4분기 실시설계용역 추진, 주민설명회

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

## 만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립

## 1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
도시관리계획시설 결정																	
공공건축심의 등 사전절차																	
설계용역 추진																	
주차장 조성공사																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'21	○ 중기재정계획 반영	
'22	○ 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립 ○ 공유재산심의 및 재정투자사업 심의	
'23.1분기	○ 백산유치원 매입검토(백양중학교 지하공영주차장 대체부지)	
'23.2분기	○ 백산유치원 매매 계약(21.8억원) 및 중도금지급	

## 6. 문제점 및 대책

- 공원의 지하 터파기 공사로 인해 인접한 유치원 등 민원 발생이 우려되며, 집중호우시 낮은 지대로 인한 지하주차장 침수피해 우려됨.
- ▷ 인근 주민 및 유치원과 지속적인 소통을 통해 사업을 추진하고 과업지시서 및 설계단계에서 우수계획을 반영코자 함.

## 7. 향후 추진계획

- 2023. 4분기 : 도시관리계획시설 중복결정 용역, 공공건축심의, 실시설계용역 발주 등

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				



주관 부서	교통행정과 교통사업팀		협조 부서			작성기준
	이희성(☎4502)					2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	구				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022 ~ 2023		4,000백만원	완료		100%	

## 1. 정책목표

- 만덕전통시장 및 상가밀집지역 상권 활성화를 위한 주차장 조성(30면)

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 만덕동 959-2,3,5번지 (물소리공원 인근)
- 사업규모 : 면적 971.7㎡, 주차장 32면
- 사업내용 : 물소리공원 인근의 공영주차장 조성
- 소요예산 : 4,000백만원(국비 2,000, 시비 800, 구비 1,200)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
도시관리계획시설 결정 등 사전절차																	
설계용역 추진																	
주차장 조성공사																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○ 중기재정계획 반영	
'21	○ 신규사업 사전심사 조건부 승인 ○ 공유재산 및 지방재정투자심사(원안가결) ○ 공유재산관리계획안 심의(원안가결)	
'22	○ 물소리공원 기부채납(LH ▶ 북구청) ○ 도시관리계획시설 결정(변경) 용역 추진 ○ 주민설명회 개최(▶베르빌아파트 주민 건립반대) ○ 사업대상지 변경, 공유재산 및 지방재정투자심사 변경 심의 ○ 대체부지 매매계약, 대금 일부 납부	
'23.1분기	○ 부지 잔금납부 및 소유권이전등기 ○ 기본 및 실시설계 ○ 공사 착공	
'23.2분기	○ 공사 준공 및 운영	

## 6. 문제점 및 대책 : 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 예산 집행 정산보고 및 잔액활용 계획 수립

## 8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

## 덕천시장 주변 어울림거리 보행환경개선사업

## 1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 준공																	
공사 착공 및 준공																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20.	○ 공모사업 선정(행정안전부)	
'21.	○ (일부 구간) 실시설계용역 준공	
'23.3	○ 사업대상지 확대(덕천시장 주변~덕천역 일원) ○ 추진계획 수립	
'23.4	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 구성	
'23.6	○ (확대 구간) 실시설계용역 시행(2023. 5. ~ 8.) ○ 공약사항 변경에 대한 공약자문단 자문의견 수렴	
'23.7	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 개최 ○ 부산시 설계자문 실시	
'23.9	○ 보행자우선도로 지정운영에 따른 관계기관 협의	

## 6. 문제점 및 대책

- 기존 사업대상지(덕천시장) 주변으로 주택재개발 정비사업 2건이 진행되고 있어 대상지가 2/3로 축소되며, 주요 도로(의성로115번길)가 재개발 예정지역에 포함되어 사업의 실효성이 적음
- 사업대상지 주변 또한 재개발 예정지역이거나 신축아파트 입주지역 및 젊음의 거리이므로 일부 변경이 불가함에 따라
- 현장 확인 및 부산시 협의를 통해 사업대상지 추가(변경) : 덕천시장 주변 → 덕천역 일원

## 7. 향후 추진계획

- 2023. 10. 5. : 2차 주민협의체 개최
- 2023. 10. : 실시설계용역 준공 및 공사 착공

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서	건설과 토목팀		작성기준
	김지현(☎4552)			-		2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	신규	구				
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률		
2022 ~ 2025		1,500백만원	미착수	-		

## 1. 정책목표

- 만덕3동 상가 주변 보행환경 개선으로 쾌적한 거리를 조성하여 상권 활성화 도모

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업위치 : 만덕3동 우체국 일원 상가지구
- 사업규모 : 면적 11,031㎡
- 사업내용 : 보행환경조성사업(패턴형 바닥포장, 보행안전시설물 설치 등)
- 소요예산 : 1,500백만원(시비 75%, 구비 25%)
- ※ 공모 미선정시 구비로 사업 시행

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공모 등 신청																	
사업 시행																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 해당사항 없음	
'23	○ 해당사항 없음	

## 6. 문제점 및 대책

- 부산시 보행환경조성사업은 보행자 통행량이 많고 보행자 교통사고 위험이 높은 지역을 대상으로 시행하는 구역단위 종합적 정비사업으로,
- 사업효과가 크고, 지역 주민의 사업추진 의지가 높은 지역이 선정될 수 있으므로 해당 지역의 문제점과 요구사항에 대한 주민, 전문가 의견조사 등 관련기관 사전협의 필요
- 2023년 부산시의 「안전한 보행환경조성사업」, 「장애인 등 보행약자 이동권 확보사업」 등 공모사업을 우선 신청하되, 미선정시 구비로 사업추진 필요

## 7. 향후 추진계획

- 공모사업 신청 또는 사업비 확보 노력

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

## 산성로 위험도로 구조개선 지속

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서	건설과 토목팀		작성기준 2023.09.30.
	김지현(☎4552)			김세환(☎4694)		
완료시기		계속성	사업주체		타기관 협조사항	
임기내		계속	구			
사업기간		총 사업비		추진상황	이행률	
2017~2024		6,300백만원		정상추진	48%	

## 1. 정책목표

- 차량통행 안전성 확보를 위한 도로선형 개량 등 위험요소 정비
- 도로 확·포장 등 효과적인 대책 수립 시행으로 안전한 도로교통 환경 조성

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2017년 ~ 2024년
- 사업위치 : 화명동 산성로 일원 ▶ 화명동 산199-4번지~산7번지
- 사업규모 : 도로선형 개량(곡각지 정비) ▶ L=2.4km, B=6~8m
- 사업내용 : 도로선형 개량(곡각지 정비)
  - 도로선형 개량, 도로 확장 및 ASP절삭 포장, 교통안전표지판 및 교통안전시설 설치, 도로선형 구조개선 등 교통체계 개선
- 소요예산 : 6,300백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
2차 공사 실시설계용역 준공																	
2차 공사 착공 및 준공																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 산성로 위험도로 구조개선사업 추진계획 수립 ○ 1차, 2차, 3차 사전 심의 위원회 개최	
'19	○ 생태자연도 등급조정(1등급→2등급) 협의완료 ○ 도로구역결정고시 제2019-92호(10.16) ○ 분할측량(한국국토정보공사)	
'20	○ 토지 수용(보상협의 및 보상금 지급)	
'21	○ 1차 공사 착공 L=457m, B=6~8m	
'22	○ 1차 공사 준공 L=457m, B=6~8m ○ 문화재 현상변경 심의 ▶ 심의결과 : 불허 ○ 2차 공사 실시설계용역 ○ 2차 공사 착공	
'23	○ 2차 공사 시행	

6. 문제점 및 대책

- 관련기관 및 부서 추가 협의 및 공법 변경 검토에 따른 공사 추진 지연, 재선충방재계획 수립 및 위험목 별목 추가 시행 등에 따른 공사기간 연장 필요
- ※ 대천천 네트워크, 금정산 지킴이, 산성터널(주), 공원녹지과 추가 협의
- ▷ 공사기간을 204일 연장하여 사업추진(2024. 4월 준공)

7. 향후 추진계획

- 2024. 4. : 2차 공사 준공

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				



1-9

## 만덕고갯길 경관개선사업 추진

주관 부서	건설과 토목팀		협조 부서	안전총괄과 기전관리팀		공원녹지와 녹지팀		작성기준	
	김세환(☎4694)			남일성(☎4672)		안다희(☎4532)		2023.09.30.	
완료시기		계속성	사업주체		타기관 협조사항				
임기내		계속	구						
사업기간			총 사업비		추진상황			이행률	
2022. 02. ~ 2024. 01.			2,350백만원		정상추진			50%	

## 1. 정책목표

- 만덕고갯길에서 수려한 낙조 전망을 즐길 수 있는 전망대 및 휴식공간 조성

## 2. 사업개요

- 위 치 : 부산광역시 북구 만덕고갯길 일원
- 규 모 : 전망대 L=30m×W=10m, 녹지공간 조성 및 주차장 설치 등
- 기 간 : 2022. 02. ~ 2024. 01.
- 사 업 비 : 2,350백만원(국 990, 구 1,360) (기 확보 : 국 990, 구 660)
  - ▷ 공사 1,800백만원, 설계 50백만원, 보상 500백만원
- 사업내용
  - 만덕고갯길 낙조 조망을 즐길 수 있는 전망대 조성
  - 녹지공간 조성 및 주차장 설치로 관광, 휴게공간 조성
- 소요예산 : 2,350백만원

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후		계	'22	'23	'24	'25	'26
계	2,350	1,150	1,200	500	700					500	500				
국비	990	990													
시비															
구비	1,360	160	1,200	500	700					500	500				
기타 (민간)															

※ 총 소요예산 변경 : 1,950백만원 → 2,350백만원(구비 증 400)

- ▷ 증액사유 : 사업구간 인접부지 추가 확보로 인한 해당 옹벽 등 구조물 추가 설치 및 녹지대 추가 조성 필요

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24	비고
	3	4	1	2	3	4	1	
토지보상 관련 행정절차 이행								
공사 및 용역 추진								

※ 보상절차 지연으로 인한 공사 중지, 보상완료 후 공사 중지해제로 공기 연장  
( '23년 12월 → '24년 1월)

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정	
'21	○도시관리계획 결정 및 실시계획용역 발주 ○도시관리계획(시설 : 공공공지)결정 및 지형도면고시	
'22	○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공	
'23	○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진	

## 6. 문제점 및 대책

- 원활한 사업 추진을 위한 부족사업비 예산(700백만원) 확보 필요
  - ▷ 23년 상반기 특별교부세 신청 완료 → 미반영
  - ▷ 23년 2회 추경 사업비 신청 완료

주관 부서	행정지원과지자행정팀 황태원(4115)	협조 부서	건축과 조현진(5162)	문화체육과 윤영아(4062)	재무과 우나라(4172)	공원녹지과 안다희(4532)	안전총괄과 김병호(4672) 김영식(4680)	작성기준 2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항					
임기내	계속	구	-					
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률			
2021 ~ 2024		7,551백만원	정상추진		30% ※ 착공 '23. 1. 5. (공정률 28%)			

## 1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립(개청)으로 주민 편의 증진

## 2. 사업개요 ※ 9. 30. 기준 공정률 28%

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 430-1번지 일원
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.46㎡(지하1층, 지상4층) \* 1층 필로티 주차장
- 사업내용 : 구포1동 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께 돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특1,200, 국 800, 시 320, 구 5,231)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역			
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26					
계	7,551	2,035.3	2,670	3,845.7	1,600	70				7,551	3,845.7	1,600	70
국비	800	375	425	375		50				800	375		50
시비	320	187.5	20	112.5		20				395	112.5		20
구비	5,231	272.8	2,600	3,358.2	1,600					5,156	3,358.2	1,600	
기타 (특교세)	1,200	1,200											

※ 다함께돌봄센터(70백만원) 2024년 초 교부예정으로 확보

4. 추진계획

구분	'23				'24				'25				'26		비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공사 착·준공															
인테리어 공사															

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공	
2023	○ 건축공사 착공('23. 1. 5.) ※ 9. 30. 기준 공정률 28% - 석면해체공사 준공 : '23. 2월 - 건축물해체공사 준공 및 대지경계 옹벽설치 : '23. 4월 - 기초파일 천공 및 항타 : '23. 5월 - 가시설(H파일) 설치 : '23. 6월 - 지하층 기초 및 콘크리트 타설, 양생 : '23. 7월 - 지상1층 기초 및 콘크리트 타설, 양생 : '23. 9월 ○ 기계·전기·통신·소방 공사 착공('23. 1. 5.) - 1층 슬리브 및 배관 설치 : '23. 9월	

6. 문제점 및 대책

- 공사 소음, 안전 문제 등 인근 주민 민원 제기
  - 소음 대책 : 공사 방음벽 설치 완료 및 공사시간대 조정(새벽시간대 제외) 등
  - 안전 대책 : 신호수 배치, 현장소장 관리감독 철저 등 안전사고 방지 노력

7. 향후 추진계획

- 인테리어 공사 및 물품 구입 : 2024. 7.~ 10.
- 공사 준공 : 2024. 10월

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
3회	1회	1회	-	-

- 2020.4.6.(월)~4.9.(목) : 구포1동 행정복합센터 관련 주민 의견수렴 설문조사
- 2022. 2. 3.(목) : 인근 부광맨션 안전진단 실시, 사전 피해 예방 조치 등
- 2022. 7. 15.(금) : 구포1동사 건립방향 및 살계(안) 주민설명회 개최
- 2022. 8. 24.(수) : 동사 앞 수목 처리에 대한 주민설명 및 의견 수렴 개최
- 2023. 2. 20.(월) : 구포1동사 신축공사 관련 주민설명회 민원사항 청취 및 답변

주관 부서	미래전략실 복합사업팀 강병철(☎5422)	협조 부서		작성기준 2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	신규	구	부산시, 문화체육관광부 : 사업비 지원, 관련사업 협력 추진 등	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2022 ~ 2030		-	정상추진	10%

## 1. 정책목표

- 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 수행
- 복합 트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보(국·시비, 민자 등)

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업위치 : 북구 전역
- 사업규모 : 용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 확정
- 사업내용 : 테마별 관광 트래블 로드 조성
  - 케이블카 등 어트랙션 설치, 역사(만세운동 등 이용한 콘텐츠 제작), 생태 (대천천 및 금정산에 게스트 하우스, 숙소·즐길거리 조성), 문화(커피거리 및 BTS 정국 로드 등 조성), 트레킹(무장애숲길 등 등산로 연결)
- 소요예산 : 2023년 150백만원(용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 총 예산 확정)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후		계	'22	'23	'24	'25	'26
계	150				150							150			
국비															
시비															
구비	150				150							150			
기타 (민간)															

※ 용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 확정

#### 4. 추진계획

추진사항	2022	2023				2024				2025				2026		비고
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 정책연구용역 심의																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 과업지시서 작성																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역																
트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보, 사업추진(계속)																

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 8월 ~ 9월 : 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사 실시 ○ 11월 : 트래블 로드 조성 관련 콘텐츠 사례 벤치마킹 견학 실시 ○ 11월 : 「북구 복합 트래블 로드 조성 마스터플랜 수립 용역」 정책연구용역 심의	
'23	○ 3월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 입찰 공고 ※ 협상에 의한 계약 ○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 계약 체결 ○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 착수보고회 개최 ○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의 개최	

#### 6. 문제점 및 대책

- 없음

#### 7. 향후 추진계획

- 2023. 11. : 중간보고회 개최(예정)

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
	1회	1회		

- 2022. 8. 22. ~ 9. 4. 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사
- 2023. 8. 30. 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의

## 감동진 문화포구 관광콘텐츠 확충

주관 부서	문화체육과 관광기획팀	협조 부서	시 낙동강관리본부		작성기준
	김미연(☎4526)		이학민(☎310-6056)		2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	낙동강유역환경청, 부산시(낙동강관리본부) 하천점용허가		
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률
2022 ~ 2024		695백만원	정상추진		85%

## 1. 정책목표

- 관광활성화 프로그램 운영(화명생태공원 이음피크닉, 낙동강 감동포구 생태여행)

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 사업위치 : 화명생태공원 일원 및 연계관광지
- 사업규모 : 생태관광 상설, 특별프로그램 운영 및 관광인프라 확충 등
- 사업내용 :
  - 관광활성화 프로그램 운영 : 낙동강 감동포구 생태여행
  - 관광시설 개선 : 관광안내소 및 연꽃단지 포토존 조성
- 소요예산 : 695백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
관광안내소 설치																	
포토존 조성																	
이음피크닉 운영																	
낙동강 감동포구 생태여행																	

※ 이음 피크닉은 낙동강 감동포구 생태여행 사업에 포함시켜 추진( '23년부터)

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 5. ~ 10. : 북구 이음 피크닉</li> <li>○ '22. 7. ~ 11. : 낙동강 감동포구 생태여행 상설·특별 프로그램 운영</li> <li>○ '22. 10. : 북구 관광안내소 설치</li> <li>○ '22. 12. : 낙동 아트리버 코밍 작품 전시회 개최</li> <li>○ '22. 12. : 「감동진 문화포구」 포토존 조성</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '23. 2. : 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립</li> <li>○ '23. 2. : 공약사항 변경(카약계류장 조성사업 폐기)</li> <li>○ '23. 3. : 화명생태공원 생태관광안내판 설치</li> <li>○ '23. 4. : 협상에 의한 계약으로 용역대행사 선정(주에이시티)</li> <li>○ '23. 5.~ : 생태체험 상설프로그램 운영</li> <li>○ '23. 6. : 전통재현 밀수확 체험 행사 실시(참가인원: 200명)</li> <li>○ '23. 5. ~ 8. : 생태(문화)관광해설사 양성과정 운영 및 신규 위촉(9명)</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 감동진 문화포구(화명생태공원 연꽃단지) 주변 필수 편의시설(화장실, 보행등) 확충 필요
- ▷ 市 낙동강관리본부에 협의 요청하여 조속한 설치 건의

## 7. 향후 추진계획

- 감동진 문화포구 생태·힐링 특화 관광지로 조성
- ▷ 문화·생태 연계 북구 핵심 관광지화(금빛노을브릿지, 구포시장, 만세거리)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부산 북구 생태 관광자원 알리기, 생태관광해설사 9명 위촉</li> <li>▷ 국제신문('23.8.20.)</li> <li>○ 화명2동 마을건강센터 건강지킴이단, 건강한 마을 환경을 위해 『생태교란 종 제거 체험』 참여</li> <li>▷ 부산일보('23.9.21.)</li> </ul>	-



## 금곡도시첨단산업단지 조성

[illegible]

## 5. 추진현황

연도	추진내용	비고
2015	○2월 : 투자의향서 제출(사업자 → 시)	
2019	○12월 : 산업단지계획심의위원회 자문회의 가결 (주거용지 비율 축소 37.8% → 27.8%)	
2020	○3월 : 산업단지계획 승인 고시(부산광역시 고시 제2020-97호) ○12월 : 조달청 부지 매입계약 체결(527.8억원)	
2021	○금곡도시첨단산업단지 조성사업 기공식(11. 24.)	
2022	○1월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2022-1호) ○10월 : 산업단지 관리기본계획 고시 (부산광역시 고시 제2022-408호)	
2023	○7월 : 산업단지계획 변경 승인 신청(市 산업입지과)	

## 6. 문제점 및 대책

- 경기 불황으로 시공사 선정 등의 어려움이 있어 단지 착공 및 준공 지연

## 7. 향후 추진계획

- 산업단지 계획 변경 예정(산업단지 면적, 시행자, 사업기간, 사업비 변경 등)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	산업단지계획심의위원회(19.2.)	-	-

주관 부서	일자리경제과 동물친화팀	협조 부서	공원녹지과	문화체육과	작성기준
	주치연(☎4652)				2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규,계속	구	낙동강관리본부 화명생태공원 사용협조		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022 ~ 2026		2,363백만원	정상추진	35%	

## 1. 정책목표

- 반려동물 양육인 증가에 따른 복지 시책 및 인프라 지원으로 친화도시 조성
- 반려동물 용품, 미용, 카페 등 서비스 산업 육성으로 일자리 창출

## 2. 사업개요

### ○ 반려동물 친화거리 조성(도심갈맷길 조성사업)

- ▶ 사업위치 : 구포시장 일원, 화명 숲속기차길 산책로 일원
- ▶ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년
- ▶ 사업내용 : 반려동물과 함께 걷기좋은 보행길 조성, 도시경관 개선사업, 반려동물 편의시설물 설치 등
- ▶ 소요예산 : 2,133백만원(시 1,600백만원, 구 533백만원)

### ○ 반려동물산업 지원 플레닛 조성·운영

- ▶ 사업위치 : 구포시장공영주차장 부설 상가(112호)
- ▶ 사업내용 : 구포시장공영주차장 상가에 반려동물 산업 지원을 위한 브랜드숍, 펫 다이닝 레스토랑, 반려동물 아카데미 운영 등
- ▶ 입주기업 : 공모를 통해 선정된 반려동물 관련 청년기업(웨글)

### ○ 동물사랑 문화축제 개최

- ▶ 사업기간 : 2022 ~ 계속 ▶ 연1회 개최
- ▶ 사업내용 : 건전한 반려동물 양육문화 조성을 위한 문화행사 개최

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26	
			계	'22	'23	'24	'25								'26
계	2,363		2,363	50	180	2,033	50	50		1,680	50	1,630			
국비															
시비	1,600		1,600		150	1,450				1,600		1,600			
구비	763		763	50	30	583	50	50		80	50	30			

### ○ 반려동물 친화거리 조성

[illegible]

## ○ 반려동물산업 지원 플랫폼 조성

[illegible]

○ 동물사랑 문화축제 개최

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
축제 준비 및 홍보	■			■	■			■	■			■	■				
축제 개최(매년 10~11월)		■				■				■					■		

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022년	○반려동물산업 지원 플레닛 입주기업 공모(2022.12.21.~2023.1.6.) ○제3회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2022.11.12., 화명생태공원)	
2023년 1분기	○반려동물 친화거리 조성사업 변경 신청(3.7.) ○반려동물산업 지원 플레닛 입주기업 선정 및 사용허가(2.2.)	
2023년 2분기	○반려동물 친화거리 조성사업 추진 ▷ 기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립(4.24.) ▷ 1차 입찰공고(5.2.~5.23.), 2차 입찰공고(5.26.~6.8.) ▷ 제안서 평가위원회 구성 및 개최(6.27.) ○반려동물산업 지원 플레닛 개소(5.22.) ▷ 반려동물 아카데미 1차 운영(6.13.~6.14.)	
2023년 3분기	○ 반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 착수(7.20.) ▷ 용역 착수 보고회 개최(8.8.) ○반려동물산업 지원 플레닛 아카데미 개최 및 브랜드숍 물품 전시 ▷ 반려동물 아카데미 2차 운영(9.19.~9.20.) ▷ 브랜드숍 물품 전시(9.19.) - 북구 사회적기업 2개 업체 : (주)엔즈글로벌, (주)맘씨생활건강 - 애견용품 11종(간식 6종, 패드 1종, 비누 4종)	

## 6. 문제점 및 대책

- 반려동물에 대한 부정적 인식에 따른 사업 추진시 주민반대 극복 필요
  - ▷ 반려동물에 대한 거부감을 최소화 할 수 있는 사업 내용 선정
  - ▷ 올바른 반려동물 양육문화 및 생명 존중 인식 개선 홍보

## 7. 향후 추진계획

- 반려동물 친화거리 조성 사업
  - ▷ 2023. 10 ~ 12월 : 용역 추진 및 보고회 개최 등
  - ▷ 2024. 상반기 : 공사 착공
  - ▷ 2024. 하반기 : 공사 준공
- 반려동물산업 지원 플레닛 운영
  - ▷ 2023. 11월 : 반려동물 아카데미 개최
  - ▷ 반려동물 브랜드숍 상시 운영 등
- 제4회 동물사랑 문화축제 개최 : 2023. 10. 28일 11:00~17:00

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	2	2	-	-

## 전통시장 환경개선 추진

주관 부서	일자리경제과 경제진흥팀		협조 부서	부산시 소상공인지원과	안전총괄과 기전관리팀	작성기준  2023.09.30.
	노화정(☎4482)			박미현(☎888-4744)	재무과 정보통신팀 등	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	신규, 계속	구	부산시 공모 신청(사업비 지원)			
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022 ~ 2026		1,704백만원	정상추진		80%	

## 1. 정책목표

- 전통시장 시설 개선을 통한 안전하고 쾌적한 환경 조성으로 시장 활성화 촉진  
- 전통시장 시설 개선 매년 2개소(총 10개소)

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 연중
- 사업위치 : 관내 전통시장
- 사업내용 : 전통시장 활성화 지원사업, 소규모 환경개선 지원사업, 재난·재해 예방 및 지원사업 등을 통한 전통시장 환경 개선
- 소요예산 : 1,704백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26	
			계	'22	'23	'24	'25								'26
계	1,704		1,704	504	300	300	300	300		861	534	327			
국비										151		151			
시비	1,267		1,267	367	225	225	225	225		460	367	93			
구비	270		270	90	45	45	45	45		203	120	83			
민간	167		167	47	30	30	30	30		47	47				

## 4. 추진계획

[illegible]

## 5. 추진실적 ▶ '22년 4개소, '23년 4개소

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정이있는 구포시장 3차 아케이드 정비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 낙동대로1776번길(구포동) 일원</li> <li>- 기간 : 2021. 12. 7. ~ 2022. 8. 20.</li> <li>- 집행액 : 466,012천원(시비75% 349,510 구비15% 69,901, 자부담10% 46,601)</li> <li>- 내용 : 3차 아케이드 시설물 정비 ▶ 건축, 전기, 소방(기계/전기)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 시설 현대화 사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 만덕시장 정밀안전진단 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 만덕1로24번길 8(만덕동)</li> <li>- 기간 : 2022. 8. 18. ~ 10. 14.</li> <li>- 집행액 : 19,780천원(시비 60%, 구비 40%)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 덕천시장 어닝 설치 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 만덕대로78번길 22(덕천동)</li> <li>- 기간 : 2022. 9. 16.</li> <li>- 집행액 : 12,826천원(시비 60%, 구비 40%)</li> <li>- 내용 : 비가림 및 차양 목적 전동 어닝 4식 설치</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 만덕시장 보수공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 만덕1로24번길 8(만덕동)</li> <li>- 기간 : 2022. 11. 16 ~ 12. 1.</li> <li>- 집행액 : 16,413천원(시비 60% 구비 40%)</li> <li>- 내용 : 벽체 배수관·방수관 설치, 철근 노출 피복 보수 등</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 만덕제일상가시장 계량기 보관함 덮개 교체 등 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 은행나무로 12-1 (만덕동)</li> <li>- 기간 : 2022. 10. 11</li> <li>- 집행액 : 4,055천원(구비)</li> <li>- 내용 : 계량기 등 보관함 2개 교체, 미끄럼방지 포장 2개소</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 노후 시설물 정비
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정이있는 구포시장 나루카페 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 구포동 160-3번지</li> <li>- 기간 : 2022. 11. 23. ~ 12. 5.</li> <li>- 집행액 : 12,275천원(구비)</li> <li>- 내용 : 목재 계단 교체, 데크 수리 및 오일스테인 작업 등</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 노후 시설물 정비
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 덕천시장 통행로 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 만덕대로78번길 22(덕천동)</li> <li>- 기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 8.</li> <li>- 집행액 : 3,239천원(구비)</li> <li>- 내용 : 덕천시장 연결 통행로 보수 및 도색 등</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 노후 시설물 정비
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 개폐장치 수리 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위치 : 구포동 148번지 일원</li> <li>- 기간 : 2022. 12. 23. ~ 12. 27.</li> <li>- 집행액 : 4,900천원(구비)</li> <li>- 내용 : 아케이드 지붕 자동 개폐장치 모터 및 체인 수리 등</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 노후 시설물 정비



'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 지붕 개폐장치 보수               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 4. 19. ~ 4. 25.</li> <li>- 사업내용 : 모터(1·2호기) 및 체인보수, 컨트롤 패널 보수 등</li> <li>- 소요예산 : 7,832천원(구비)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 노후 시설물 유지보수
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 만덕시장·만덕제일상가시장 CCTV 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 6. 7. ~ 6. 21.</li> <li>- 사업내용 : 만덕시장 CCTV 7대, 만덕제일상가시장 CCTV 14대 설치</li> <li>- 소요예산 : 18,400천원(시비<sup>60%</sup> 11,040 구비<sup>40%</sup> 7,360)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 만덕시장 4,876천원, 만덕제일상가시장 13,524천원</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정이있는 구포시장 화재알림시설 설치사업「실시설계 용역」               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 착수일로부터 90일 간</li> <li>- 사업위치 : 정이있는 구포시장 내 개별점포 ※ 284개소 확정</li> <li>- 사업내용 : 자동화재알림시설 설치 실시설계</li> <li>- 소요예산 : (실시설계 용역) 11,374천원</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 및 상점가 활성화 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 덕천시장 보수공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 7. 21. ~ 8. 14.</li> <li>- 사업내용 : 소규모 취약시설 안전점검 결과에 따른 보수·보강 공사                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 벽체 균열보수, 콘크리트 단면복구, 방청도장 등</li> </ul> </li> <li>- 소요예산 : 금18,900천원(시비<sup>80%</sup> 15,120 구비<sup>20%</sup> 3,780)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 재난·재해 예방 및 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 덕천시장 방송시설 설치 공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 8. 16. ~ 8. 25.</li> <li>- 사업내용 : 시장 내 방송시설 설치                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 앰프시스템 1·스피커 27대 설치, 배관배선설비 등</li> </ul> </li> <li>- 소요예산 : 금19,100천원(시비<sup>60%</sup> 11,460 구비<sup>40%</sup> 7,640)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정이있는 구포시장 3차 아케이드 기둥 등 보강공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : (1차) 2023. 8. 3.~ 8. 9. (2차) 2023. 8. 7.~ 8. 11.</li> <li>- 사업내용 : 기둥 하부 보강 및 기둥 도색 등</li> <li>- 소요예산 : 금6,980천원(구비)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 노후 시설물 유지보수
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 덕천시장 화장실 개·보수 공사               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 9. 21. ~ 11. 2.(예정)</li> <li>- 사업내용 : 공용 화장실 개·보수(철거, 타일·천장, 도기류 설치 등)</li> <li>- 소요예산 : 금21,300천원(시비<sup>60%</sup> 12,780 구비<sup>40%</sup> 8,520)</li> </ul> </li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 지원사업

## 6. 문제점 및 대책

- 관리 주체가 없는 소규모 무등록 시장은 각종 지원 사업에서 소외
  - 자력으로 사업 신청이 어려운 무등록 시장 방문 안내 및 신청 지원 등
  - ※ 화명동원시장 상권 활성화 주민설명회 개최 ( '23년 9월, 21명 참여)

## 7. 향후 추진계획

### ○ 정이있는 구포시장 화재알림시설 설치 공사

- 추진기간 : 2023. 10월 ~ 12월(예정)
- 사업위치 : 정이있는 구포시장 내 284개 개별점포(예정)
- 사업내용 : 화재감지기, 중계기, 수신기 등 자동화재 알림시설 설치
- 소요예산 : 198,957천원

### ○ 전통시장 재난·재해 예방 및 지원사업 추진

- 추진기간 : 2023. 11월 ~ 12월
- 사업위치 : 덕천시장
- 사업내용 : 후면 외부 복도 정밀안전점검
- 소요예산 : 7,700천원(시비<sup>80%</sup> 6,160, 구비<sup>20%</sup> 1,540)

### ○ 전통시장 노후 시설물 유지 보수

- 추진기간 : 2023년 9~10월
- 사업위치 : 정이있는 구포시장, 만덕제일상가시장
- 사업내용 : 구포시장 무대 정비, 만덕제일상가시장 천막 보수
- 소요예산 : 4,000천원(구비 100%)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도,설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
화명동원시장 상권 활성화 주민설명회 개최 ( '23년 9월, 21명 참여)				

주관 부서	도시창조과 도시공간기획팀 박준호(☎4402)	협조 부서	건설과 토목팀 박재우(☎4692)	문화체육과 문화예술팀 김연희(☎4065)	작성기준 2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구			
사업기간	총 사업비	추진상황	이행률		
2018 ~ 2024	34,788백만원	정상추진	85%		

## 1. 정책목표

- 구포역세권 상권 활성화 및 지역 공동체 회복
- 거점 시설 이음을 통해 생태·문화분야 서부산관광 중심지 도약

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2018 ~ 2024
- 사업위치 : 부산 북구 구포동, 구포역세권 및 구포시장 일원
- 사업규모 : 244,000㎡
- 사업내용 : 9개 세부사업

기능이음 사업(111.5억)	장소이음 사업(217.3억)	사람이음 사업(19억)
구포 청년센터 감동(46.7억)	구포역 광장 활성화 사업(10.4억)	구포 시간여행 사업(1.8억)
구포 밀당프로젝트(17.8억)	감동나루길 리버워크 조성(168억)	주민역량강화 사업(15억)
게스트하우스 조성(47억)	구포시장 가는 길 조성(38.9억)	살고 싶은 주거지 조성(2.2억)

- 소요예산 : 34,788백만원

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후		계	'22	'23	'24	'25	'26
계	34,788	23,798	11,208	3,238	7,752					11,208	3,456	7,752			
국비	15,000	14,050	950	950						950	950				
시비	7,500	2,748	4,752	2,000	2,752					4,752	2,000	2,752			
구비	8,988	5,982	3,006	506	2,500					3,006	506	2,500			
특교세	800	800													
특교금	2,500		2,500		2,500					2,500		2,500			

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
감동나루길 리버워크 공사																	
감동나루길 리버워크 개통																	
게스트하우스 공사																	
게스트하우스 운영																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 국토부 도시재생 뉴딜 시범사업 공모 선정(중심시가지형)	
'19	○ 「부산 국제 수제맥주 마스터스 챌린지」 개최	
'20	○ 「구포국수체험관」 리모델링 공사 준공 ○ 「문화예술플랫폼」 리모델링 공사 준공	
'21	○ 「구포국수체험관」 재개관, 「청년센터 감동」 개소 ○ 1060DISH 청년식당 개소(단연, 미미요거트)	
'22	○ 밀당 창업점포 2호점(제과점빵), 3호점(프린체) 개소	
'23	○ 1060DISH 청년식당 2기 개소(지금, 여기) ○ 게스트하우스 및 양조체험장, 밀당브로이 운영자 선정	

6. 문제점 및 대책

- 2024년 도시재생 사업 준공 이후 안정적 거점 시설 등 운영
  - ▷ 마을기업 역량강화 및 주민 네트워크 운영 지원

7. 향후 추진계획

- 감동나루길 리버워크 준공 및 운영방안 수립
- 게스트하우스 및 양조체험장 준공, 홍보 및 활성화 계획 등 운영계획 수립

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2018.2.26. 등	연 1회	2021년 주민제안사업 컨설팅	2022.11.26. knn(구포국수체험관) 등	



## 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업																	
숙등 뒤편지 도전센터 조성사업																	
오름길 생활가로 정비·재능공유 청춘길 조성사업																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020년 도시재생뉴딜사업 공모 신청</li> <li>○ 국토부 도시재생 특별위원회 심의(확정)</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 고시</li> </ul>	
'21	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「덕천동 거리조성사업」 위·수탁협약체결 ▶ (재)부산디자인진흥원</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장)」 공공건축심의위원회 심의</li> <li>○ 「누구나 생활서비스 센터」 개소 ▶ 미더덕 협동조합 운영</li> <li>○ 「골목 공유마당 케어사업」 시범사업 추진</li> </ul>	
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 설계용역 착수</li> <li>○ 「2022년 숙등마을 도시재생 주민대학」 운영 용역 시행</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 도전센터 조성사업」 설계용역 착수</li> <li>○ 「숙등마을 청춘문화축제」 개최</li> <li>○ 「숙등마을 덕천야시장」 개최</li> <li>○ 「골목 공유마당 케어사업」 시범사업 공사 준공</li> <li>○ 숙등마을 마을관리사회적협동조합 창립총회 개최</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 숙등마을 마을관리 사회적협동조합 설립인가</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 주민설명회 개최</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 계획 변경</li> <li>○ 숙등마을 바느질동아리 소잉디자이너 자격증 취득 교실 운영</li> <li>○ 숙등마을 도시재생 상인대학 운영</li> <li>○ 숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경(2차) 용역 착수</li> <li>○ 덕천동 도시재생사업 상생협약 참여자 모집 공고</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경 주민공청회, 의회설명회 개최</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 덕천동 도시재생활성화계획에 따른 사업추진 중 재개발 동향과 현실 여건과 상이한 부분에 대한 세부사업 변경(사업비 조정, 사업내용 변경 또는 신규 사업 발굴) 필요
  - ▷ 도시재생활성화계획 변경 용역을 추진하여 사업계획 변경 및 세부사업비 보완, 변경사항을 반영한 변경 계획 승인 후 사업 지속 추진

## 7. 향후 추진계획

- 2024. 2. : 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원)」 조성사업 착공
- 2024. 3. : 숙등마을 베이커리 개소
- 2024. 6. : 덕천동 도시재생활성화계획 변경, 도시 관리계획 결정 변경
- 2025. 10. : 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원)」 조성사업 준공
- ※ 활성화계획 변경 승인 후 변경계획에 맞춰 추진

## 8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
4	2	-	8	

- 2020. 5.28. : (공청회) 덕천동 도시재생활성화계획(안) 주민공청회
- 2020.11. 3. : (언론보도) 부산 북구, 국토부 뉴딜사업 선정
- 2021.11. 4. : (언론보도) 숙등 누구나 서비스센터 개소
- 2021.11.19. : (언론보도) 숙등 템퍼러리 쌈지공원 조성
- 2021.12.16. : (주민 만족도 설문조사) 덕천동 도시재생사업 모니터링 기초조사
- 2022. 2.17. : (언론보도) 숙등마을 B.I 디자인 개발
- 2022. 4.14. : (언론보도) 숙등 템퍼러리 쌈지공원 정비
- 2022. 4.18. : (언론보도) 숙등마을 사업추진협의회 개최
- 2022. 6. 7. : (언론보도) 숙등마을 도시재생 상인대학 수료
- 2022. 9.21. : (언론보도) 숙등마을 덕천야시장 개최
- 2022.11. 3. : (주민 만족도 설문조사) 2022년 덕천동 도시재생사업 성과관리 모니터링
- 2023. 3.15. : (주민설명회) 숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업 계획 변경
- 2023. 6.20. : (공청회) 덕천동 도시재생활성화계획 변경(안) 주민공청회

# 디지털 복합교육문화센터<sup>(가칭)</sup> 건립

## 1. 정책목표

- 복합교육문화센터 건립 입지 확정 및 건립 기본 구상
- (문체부)국민체육센터 건립지원 사업 공모 선정

- 추진기간 : 2022. ~ 2028.
- 사업위치 : 덕천·만덕 권역
- 규모(안) : 연면적 7,000㎡ 이상
- 세부시설 : 수영장, 문화센터, 전시관, 헬스장, 다목적 강당 등
- 소요예산 : 35,000백만원 정도 ※ 부지매입 별도, 기본구상 및 타당성조사 용역 결과에 따라 변동 가능

(단위: 백만원)

[illegible]



## 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
복합교육문화센터 입지 확정																	
기본구상 및 타당성 조사 등																	
국민체육센터 건립지원 공모 등																	
중앙 투자 심사 및 설계공모 등																	

※ 변경사유 : 건립 후보지 재검토에 따른 입지선정 지연 및 재원 확보방안 마련 등

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22.12.	○'22.09.23. : 복합교육문화센터 건립 부지 확보를 위한 부산시 (공원정책과) 방문 ○'22.11.02. : 복합교육문화센터 건립부지 확보방안 마련 ※공원기능의 복합화 : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 추진 (공원유형변경 : 근린공원 > 문화공원 변경) ○'22.11.08. ~ 12.30. : 관내 개발가능부지 조사 및 데이터 구축	
'23.03.	○'23. 01. : 복합교육문화센터 건립 후보지 입지 분석 ○'23. 02. 06. : 복합교육문화센터 건립부지 선정 ○'23. 02. 27. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착공	
'23.06.	○'23. 05. 23. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(1차) ○ ~ 06. 09. : 덕천·만덕권역 건립후보지 전면 재검토(9개소) ○'23. 06. 22. : 용역 설계변경(건립후보지 권역 확대)	
'23.09.	○'23. 08. 04. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수 ○'23. 08. 28. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(2차) ○'23. 08. 29.~ : 기본구상 및 타당성 조사 용역 일시중지(과업추가) - 후보지 3개소에 대한 건축계획(안), 부지정지계획(안), 접근 기반 시설 확보계획(안), 개략적인 공사비 산정 등 ○'23. 09. 07/09.25. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의(2회)	

## 6. 문제점 및 대책

- 가용부지(백양근린 공원 내) 확보
  - ▷ 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경)을 통한 공원유형 변경

○ 사업비(국·시비) 확보

- ▷ 중앙부처(문화체육관광부 등) 정책사업 공모 등을 통한 국비 확보
- ▷ 정치권과의 유기적 협력을 통한 서부산권 지역특화 주민문화시설 확충 필요성 제시

## 7. 향후 추진계획

- 복합교육문화센터 건립 기본구상 및 타당성 용역 준공 : 2023. 12.
- 도시관리계획결정(변경: 공원) 용역 준공 : 2023. 12.(예정)

## 8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1회	5회	-	-

# 덕천도서관 건립

[illegible]

## 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■															
기본 및 실시설계 용역	■	■	■														
중간보고회		■															
각종 심의 및 검토(협의)		■	■														
공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■							
도서관 개관												■					

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20. 2.	○ 시 교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인(20년간)	
'21. 3.~6.	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등	
'21. 11.~	○ 기본 및 실시설계 용역	
'22. 3.~9.	○ 도시계획시설 변경(문화시설) 용역	
'22. 7.~11.	○ 기존건축물 구조안전성 검토 용역	
'22. 11.	○ 중간보고회	
'22.11.~'23.4.	○ 용역 일시정지 후 건설기술심의, 설계안전성검토, 계약심사 및 공용건축물 협의 신청	
'23. 5.	○ 설계용역 준공 및 공사발주·계약의뢰	
'23. 6. 27.	○ 공사착공	
'23. 7.~	○ 해체 심의 허가 용역 및 소방·전기공사 재해예방 기술지도 용역	

## 6. 문제점 및 대책

- 덕천도서관 증축에 따른 구조안전성 검토용역 결과 기존건축물에 대한 기초 보강 강화 필요로 추가사업비 발생 예상
  - ▷ 사업 준공 전까지 국시비 등 추가사업비(약 10억원) 확보 지원 협조

## 7. 향후 추진계획

- 2023. 10. ~ 2024. 12. : 공사 진행 및 준공
- 2025. 2. : 덕천도서관 개관

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

주관 부서	교육지원과 교육지원팀 강현미(☎6162)	협조 부서		작성기준 2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기내	계속	시교육청	· 부산시교육청 시행	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2020년~2023년		- (시 교육청 17,856천원 별도)	일부추진	85%

## 1. 정책목표

- 학교와 지역사회를 연계하고 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2020년 ~ 2024년 (※ 2024년 9월 개관 예정)
- 사업위치 : 의성로47번길 45-4 ([폐교]덕천여중 본관, 신관)
- 사업규모 : 지상 5층, 연면적 8,177.79㎡ (본관+신관)
- 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 미래교육센터 건립

구분	주요기능	시설배치
1층	디지털 전환 체험공간	디지털 아카이브, 디지털 아트스페이스, 디지털융합존, 디지털 뮤지엄
2층	디지털 활용 교육공간	언플러그드 플레이그라운드, IoT존, SW융합교육존, AI창의교육존
3층	디지털 융복합 교육공간	데이터과학존, XR메타버스존, 로봇교육존
4층	디지털 콘텐츠 크리에이터 공간	게임제작존, e스포츠파크, 미디어교육존, 크리에이터존
5층	복합 다용도 교육공간	강의실, 대회의실, 다목적실(공연장)

- 소요예산 : 17,856백만원(부산시교육청)
  - ▶ 시설비 7,580백만원, 기자재 구입·설치 10,276백만원

## 3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건축 및 인테리어 설계																	
건축공사 착공																	
설립 계획 변경																	
인테리어 설계 변경 용역																	
인테리어 공사 및 기자재 설치																	
미래교육센터 개관																	

※ 설립계획변경 : (기존) ‘23년 9월 개관 ⇒ (변경) ‘24년 9월 개관

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 건축 설계 공모 선정 및 설계 용역 ○ 건축 및 인테리어 설계 완료	
'23. 1월	○ 건축공사 착공	
'23. 3월	○ 「부산 SW·AI 교육센터」 설립계획 변경 등 업무 추진에 대한 의견 제출 요청[부산시교육청 교육정책과-20253(2023.3.6.)호]	
'23. 7월	○ 설립 기본계획변경 확정	
'23. 8월	○ 자체 재정투자(재)심사 완료	
'23. 9월	○ 인테리어 설계 변경 용역, 업체 선정	

6. 향후 추진계획

- 2024. 1월 : 인테리어, 전기, 통신 공사
- 2024. 3월 : 기자재·비품 구입 및 설치
- 2024. 9월 : 개관

주관 부서	복지정책과 복지정책팀	협조 부서	주민복지과	동 행정복지센터	작성기준
	천수영(☎4312)		전주현(☎4364)	관련 담당자	2023.9.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	북구한의사회 무료 한방진료 지원, 비급여 지원 50%		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022 ~ 2026		152.5백만원	정상추진	38.8%	

## 1. 정책목표

- 1인 가구 선정 등 복지안전망 강화를 위한 취약계층 지원대상 확대
- 임기 내 저소득 취약계층 1,200명(연 300명) 선정하여 한방 무료진료 추진

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 7월 ~
- 사업위치 : 기초생활수급자, 차상위, 1인 가구 등 저소득 취약계층
- 사업규모 : 연300명 ※ 상·하반기 150명 선정 추진
- 사업내용
  - ▷ 복지부서, 동, 복지시설, 한의원 등을 통한 지원대상자 추천
  - ▷ 저소득 취약계층과 거주지 인근 한의원을 1:1로 매칭
  - ▷ 한의원 1개소 당 지원대상자 10명 이내 매칭
  - ▷ 참여대상자 6개월간 주2회 치료 ▶ 총48회
  - ▷ 일반진료 무료, 비급여 항목 1인 10만원 내 지원
  - ▷ 일상적인 질환 및 근골격계 만성질환 관리
- 소요예산 : 연20,000천원(북구50%, 한의원 50%)
  - ▷ 북구 이웃애 희망나눔 사업 연계 : 구비 부담분 연10,000천원
- 참여기관 : 북구청, 북구한의사회

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후		계	'22	'23	'24	'25	'26
계	152.5	70	82.5	10.5	20.5	20.5	20.5	10.5	-	31.5	11	20.5	-	-	-
구비	9.5	7	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	1.5	1	0.5	-	-	-
기타 (민간)	143	63	80	10 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	10 구50% 한의원50%	-	30	10 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	-	-	-

### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업협약체결																	
『한방보듬이』사업추진 (연300명, 임기 내 1,200명)																	

### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22 (3/4분기)	○ 한방보듬이 사업협약 체결 - 협약일자 및 대상 : 2022.11.9.(수), 북구한의사회 - 협약내용: 지원대상자 선정방법, 6개월 주2회 의료서비스 제공 ○ 한방보듬이 사업 추진 - '22년 하반기 대상자 선정 추진: 144명 - 비급여 지원 93명, 8,962천원(구50%,한의원50%)	
'23 (1/4분기)	○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 - '23년 상반기 대상자 선정 추진: 총166명 - 사업 모니터링 ▶ 참여자 모니터링(165명) → 미내원자 16명 대체선정(최종 166명)	
'23 (2/4분기)	○ 한방보듬이 상반기 사업 추진 - '23년 상반기 대상자 한방진료 건강관리 : 총166명 ○ 한방보듬이 하반기 지원대상자 선정 추진 - 관련 부서·동·관내 종합사회복지관 대상자 추천협조 공문 발송('23.6.19)	



연도	추진내용	비고
'23 (3/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 상반기 사업 정산 ▶ '23.7월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 지원대상 비급여 지원 120명, 14,731천원(구50%,한의원50%)</li> </ul> </li> <li>○ 한방보듬이 하반기 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 상반기 대상자 선정 추진('23.7월): 총156명</li> <li>- 사업 모니터링('23.9월)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 참여자 모니터링(156명) → 미내원자 9명 대체선정(최종 156명)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음


## 7. 향후 추진계획

- 2023년 상반기 참여자(166명) 비급여 의료비 정산·지원: '23.7월중
- 2023년도 하반기 참여자(150명) 선정 및 사업 추진 : '23. 7월 ~ 12월

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	상반기 참여대상자(166명) 만족도 및 하반기 참여수요 확인 등	-	2회	-

- 언론보도 사항

<p><b>WE 웨이코노미</b></p> <p><b>부산광역시 북구, '한방주치의' 사업으로 주민들 건강 관리한다!</b> 북구한의사회와 연계해 저소득 취약계층 주민 대상으로 사업 추진</p> <p>김영섭 기자 kimly@daumnet 등록 2022.01.06 15:27:46</p>  <p>▲ 은평나루한의(한양대 이천대)에서 한방주치의 참여 어르신과 건강상담을 하고 있는 모습</p> <p>[웨이코노미 김영섭 기자] 부산광역시 북구는 저소득 취약계층 주민들의 건강관리를 위해 올해도 '한방주치의' 사업을 추진한다고 6일 밝혔다.</p> <p>'한방주치의 사업'은 저소득 취약계층 주민들의 의료비 부담을 줄이고 체계적으로 건강관리를 할 수 있도록 지원하는 사업으로 북구한의사회 회원들의 재능기부로 대상자의 거주지와 가까운 한의원의 한의사를 주치의로 지정해 서비스를 제공하고 있다.</p>	<p><b>NEWSPOINT</b> Point The World 뉴스포인트</p> <p><b>부산광역시 북구-북구한의사회, '한방보듬이 사업' 업무협약 체결</b></p> <p>임성규 기자 newspoint112@gmail.com 등록 2022.11.10 12:57:12</p>  <p>▲ '한방보듬이 사업' 업무협약 체결</p> <p>뉴스포인트 임성규 기자   부산광역시 북구는 11월 9일 북구청에서 북구한의사회와 저소득 취약계층 주민 건강관리를 위한 '한방보듬이 사업' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.</p> <p>'한방보듬이 사업'은 저소득 취약계층 주민들의 의료비 부담을 줄이고 체계적인 건강관리를 지원하기 위한 사업으로 북구한의사회의 협력을 기반으로 추진한다.</p>
<p><b>2022년도 한방보듬이 추진</b> (웨이코노미, 2022.1.6.)</p>	<p><b>한방보듬이 업무협약</b> (뉴스포인트, 2022.11.10)</p>

## 지역사회 중심의 어르신 돌봄서비스 제공

주관 부서	주민복지과 노인정책팀		협조 부서		작성기준 2023.09.30.
	전주현(☎4364)				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	관내 복지관 7개소 : 사업수행		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022 ~ 2026		1,730백만원	정상추진	43.8%	

## 1. 정책목표

- 내가 살던 곳에서 이웃과 함께 소통하며 보내는 행복한 노후생활  
- 맞춤형 케어안심주택 운영, 어르신 공유공간 어울림센터 운영

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2020. 5월 ~
  - (2020. 5. ~ 2022. 12.) 지역사회 통합돌봄 선도사업 추진(보건복지부 공모)
  - (2023. 이후) 선도사업 종료에 따른 부산형 통합돌봄 사업 전환, 지속 추진
- 사업대상 : 노령, 질환 등으로 돌봄이 필요한 65세 이상 재가어르신
- 수행기관 : 관내 복지관 7개소 ▶ 공창, 남산정, 동원, 덕천, 만덕, 화정, 실버벨
- 사업내용
  - 돌봄활동가 등 지역 내 인적안전망을 활용한 어르신 맞춤형 통합 돌봄서비스 제공
  - 안정된 주거생활을 위한 맞춤형 케어안심주택 운영 ▶ 4개소
  - 소통하는 행복한 노후를 위한 어울림센터-어울락(樂) 운영 ▶ 5개소
- 소요예산 : 1,730백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
다올하우스 입·퇴소 관리																	
보담하우스 입주자 모집 및 선정																	
커뮤니티실 운영 (보담·도담하우스)																	
어울림센터 프로그램 이용																	
사업보고 및 간담회																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 25명 입소(구포7, 금곡18)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(2회) 및 선정(11가구)</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(연간 12회)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 23,676명 이용)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 연간 6회</li> </ul>	
'23. 1~3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 4명 입소(구포1, 금곡3)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(1회) 및 선정(3가구)</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(35개 프로그램 운영, 이용자 181명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회</li> </ul>	
'23. 4~6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 4명 입소(금곡4)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(1회) 및 선정(2가구)</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 이용자 201명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 3회</li> </ul>	

'23. 7~9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다울하우스』 운영 : 9명 입소(구포2, 금곡7)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(37개 프로그램 운영, 이용자 206명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회</li> </ul>	
-----------	--	--

## 6. 문제점 및 대책

- 통합돌봄 예산 감소로 사업비 부족에 따른 이용 대기자 발생
  - 사업별 수행기관의 예산 추계를 통해 교부 예산 조정 예정

## 7. 향후 추진계획

- 부산형 통합돌봄 조성사업 추진 및 수행기관 간담회 격월 개최
  - 사업 운영 실적 관리 및 보고(매월), 정기 간담회 개최
- 구, 동 지역케어회의 안건 발생 시 수시 개최
- 2023년 11월 사업 모니터링 실시
- 2023년 11~12월 동, 수행기관, 유관 부서(기관) 성과공유회 추진

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	2(지역케어회의)	4(언론보도)	4(간담회)

- 위원회, 민간전문가 자문 등 ▶ 총 2회 (구 지역케어회의 2회)
  - 2023. 03. 14. : 제1차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
  - 2023. 06. 01. : 제2차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 언론, 방송보도 ▶ 총 4회

<p>부산 북구, 초고령사회 대비하는 '부산형 통합돌봄' 추진</p>  <p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 벤치마킹 이어져</p> 	<p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 벤치마킹 이어져</p> 	<p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 벤치마킹 이어져</p> 	<p>부산 북구, 앞선 통합돌봄 사업으로 벤치마킹 이어져</p> 
2023.4.7. 국제뉴스	2023. 5. 19. 뉴스프리존	2023. 8. 31. 부산일보	2023.9.14. 부산일보

○ 기타 ▶ 총 4회 (수행기관 간담회 4회)

- 2023. 02. 09. : 제1차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 04. 24. : 제2차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 06. 23. : 제3차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 08. 30. : 제4차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)

## 남해고속도로 접속로 직선화 및 방음터널 설치

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	작성기준
	박재우(☎4692)		최규성(☎888-2714)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기 후	신규	기초(구)	광역도로(만덕대로)에 대한 사업추진 주체 선정 필요	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2025년 ~ 2030년		131,080백만원	미착수	-

## 1. 정책목표

- 남해고속도로 접속로 도로선형 개선으로 교통사고 예방 및 터널형 방음벽 설치로 소음 및 분진민원 해소
- (임기 내) 교통수요 조사 및 소음측정 등 타당성조사 용역 시행, 관계기관 협의 및 사업비 확보

## 2. 사업개요

- 위 치 : 북구 덕천생활체육공원 ~ 일동파크맨션
- 규 모 : 도로개설(L=800m)및 방음터널(방음벽) 설치 및 교체 L=1,000m
- 사 업 비 : 131,080백만원(구비)
  - ▷ 도로개설 L=800m ≍ 800억 / 방음터널 L=1,000m ≍ 370억원
- 사업기간 : 2025년 ~ 2030년
- 사업내용 : 남해고속도로 접속로 직선화 및 방음터널 설치

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'24				'25				'28				'30				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 타당성 조사 용역																	
실시설계용역 및 행정절차 이행																	
직선화 건설 공사 추진																	
방음터널 공사 추진																	

5. 문제점 및 대책

- 구 재정 여건 상 사업비 과다로 재원확보를 위한 지속적 노력 필요

4-2

의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장

주관 부서	건설과 도시계획팀		협조 부서	부산광역시 공원정책과		작성기준
	윤유진(☎4734)			김필선(051-888-3782)		2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체		타기관 협조사항		
임기후	신규	민간, 광역(시)		부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 특례사업과 병행하여 도로 확장		민간공원 조성 사업 추진
사업기간		총 사업비		추진상황		이행률
2023 ~ 2026		3,000백만원		미착수		-

1. 정책목표

- 낙동고등학교 앞 교차로에서 남해고속도로 접속로까지 약220m구간 1차선 (B=3m) 추가 확폭 및 남해고속도로 접속로 가각 정비하여 인근 구간 교통 체증 해소 ▶ (임기 내) 사업 착공

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 부산광역시 북구 덕천동 444-15번지 일원
- 사업규모 : 도로 확폭(B=3m, L=220m, 1차선 추가) 및 가각부 정비
- 사업내용 : 부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진 협의 및 사업비 확보
- 소요예산 : 약 3,000백만원(민간특례사업시행자)
  - ▷ 공사 1,650백만원, 설계 50백만원, 보상 1,300백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	3,000					50	1,300	1,650							
국비															
시비															
구비															
기타 (민간)	3,000					50	1,300	1,650							



4. 추진계획

구분	'23				'24				'25				'26		비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 추진을 위한 행정절차 이행															
본 공사 추진															

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
-	-	-

6. 문제점 및 대책

- 덕천공원 민간공원 조성 사업은 문화재 현상변경 불허가(6차례)로 사업 추진 애로
  - ▷ 관련기관과 지속 협의 및 해결방안 모색, 2024년 상반기 심의 재상정 예정
- 2022. 11. ~ : 문화재 현상변경 불허가와 관련하여 문화재심의위원회에 대한 소송 진행 중

7. 향후 추진계획

- 덕천공원 민간공원 조성 사업 진행 절차에 맞춰 관련기관과 지속 협의

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

## 금곡 과선교 회차로 공사

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 건설본부 도로건설2팀	작성기준
	김세환(☎4694)		김태균(☎888-2724)	이경우(☎888-6187)	2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	광역(시)	부산시 사업시행		
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률
2021년 ~ 2025년		23,609백만원	정상추진		6%

## 1. 정책목표

- 금곡 과선교 회차로 공사의 원활한 사업 추진 지원

## 2. 사업개요

- 위 치 : 덕천(화명) ~ 양산 간 강변도로 금곡과선교 교차지점
- 규 모 : 회차로 L=1.2km(교량 279m), B=5.15~8.65m차로
- 사 업 비 : 23,609백만원(시비)
  - ▷ 공사 21,563백만원, 감리 등 2,046백만원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 시행주체 : 부산광역시 도로계획과(건설본부)
- 소요예산 : 23,609백만원

### 3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

## 4. 추진계획

- 부산시 추진일정

[illegible]

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'23	○공사추진(토공 및 기초작업 추진 중)	

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 만덕3터널 조기 완공

## 1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

- ## 4. 추진계획

- | 구분      | '17 |   |   |   | '20 |   |   |   | '23 |   |   |   | '26 |   |   |   | 비고 |
|---------|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|----|
|         | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |    |
| 본 공사 추진 |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |    |

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'12	○2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정	
'16	○공사 착공	
'18	○만덕3터널 굴착 착수(2020. 6.: 만덕3터널 관통)	
'22	○만덕교 가설(구조물 상부공) 시공	
'23	○방음터널, 방음벽, 기타 도로 및 교통시설물 설치 완료	'23. 7. 1. 개통

## 6. 문제점 및 대책

○ 해당없음

## 만덕~센텀 도시고속화도로 조기 완공

## 1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

- ## 4. 추진계획

- [illegible]

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'18	○사업시행자 지정 및 실시협약 체결 ○실시설계	
'19	○공사 착공 [1공구 롯데건설(주), 2공구 GS건설(주)]	
'22	○지하차도 구조물 및 터널 굴착 공사중	
'23	○IC 3개소, 수직구 3개소 터널 굴착 추진 중(14,617m/19,079m) ▶ 1공구 해운대 방향 3,119m, 김해 방향 2,959m ▶ 2공구 해운대 방향 3,747m, 김해 방향 3,888m ▶ 중앙IC RAMP-A 317m, RAMP-B 587m	

## 6. 문제점 및 대책

- 공사(발파) 소음·진동에 따른 생활 불편 민원 다수 발생
  - ▶ 주민 우려사항(소음, 진동, 안전 등) 지속 확인 및 점검

## 4-6

## 화명~초정간 광역도로 연결 착공

주관 부서	건설과 토목팀 김세환(☎4694)	협조 부서	김해시 도로과(도시도로팀) 노준영(☎055-330-3833)	작성기준 2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기내	계속	김해시	김해시 사업추진	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2004. 3. ~ 2026. 12.		218,253백만원	정상추진	10%

## 1. 정책목표

- 화명~초정간 광역도로 연결 착공 공사의 원활한 사업 추진 지원

## 2. 사업개요

- 위 치 : 부산광역시 북구 화명 ~ 초정 간 광역도로 일원
- 규 모 : L=3.55km(김해시 2.05km 부산시 1.5km) B=20~27.8m(4차로)
  - 1단계(부산): 대동화명대교(화명~안막) 건설완료(L=1.5km)
  - 2단계(김해): 안막IC ~ 초정IC 간 접속도로 건설
- 기 간 : 2004. 03. ~ 2026. 12.
- 사 업 비 : 218,253백만원(2단계 김해시)
- 시행주체 : 김해시 도로과
- 소요예산 : 218,253백만원

## 3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

## 4. 추진계획

- 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
광역도로 연결 착공 및 공사																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○공사 착공	
'23	○안전관리계획 수립완료 및 현장사무실 설치	

## 6. 문제점 및 대책 ▷ 해당사항 없음



## 화명수목원 확장 조성

주관 부서	미래전략실 복합사업팀		협조 부서	공원녹지와 산림행정팀	건설과 도시계획팀	작성기준
	김동현(☎5421)			김세진(☎4545)	이명진(☎4732)	2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기후	신규	시	중앙부처: 사업비 확보(공모 추진), 부산시: 도시관리계획 변경 등			
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022. ~ 2030.		50,000백만원 이상	정상추진		10%	

## 1. 정책목표

- 화명수목원 확장 조성 추진 (임기내: 도시계획 결정)
- 금정산·대천천 일원 인프라 구축하여 화명수목원 접근성 개선

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년~2030년
- 사업위치 : 대천천 일원 ▷ 現 화명수목원 ~ 애기소 구간
- 사업규모 : 410,000㎡ ▷ 신규 확장면적(299,347㎡)
- 사업내용
  - 화명수목원 확장 조성으로 식물종 수집·보전지역 확대
  - 금정산·대천천 일원 인프라 구축을 통한 화명수목원 활성화
- 소요예산 : 총사업비 50,000백만원 이상 ※ 市 화명수목원 확장 추진계획 수립 시 확정
  - ▷ 인프라 확충 사업(추진중) : 4,500백만원(국 4,032 구 468)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
순환생태탐방로 조성																	
도시계획 변경 등																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○'22.09.15.~16. : 화명수목원 확장안 진달 (부산시/국회) ○'22.10.14. : 주민 숙원사업 건의 (미래전략실→부산시) ○'22.11. : 부산연구원 현안연구과제 선정 ※ '22.12.14. 화명수목원 일원 현장실사	
'23	○'23.06. : 화명수목원 확장 타당성 등 연구 수행 (부산연구원) ※ 화명수목원 확장안(3개) 구상	
	○ '23.01. ~ : 대천천누리길 조성사업(3차) 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행	건설과 추진사항

#### 6. 문제점 및 대책

- 사업권한 등 문제로 구 자체 추진이 어려우므로 상급기관(국토교통부, 부산시) 협의 필요
  - ▷ 구 자체 인프라 구축사업을 통해 화명수목원 확장 당위성 확보
- 역사문화환경(금정산성) 보존지역, 개발제한구역에 위치해 각종 규제 해소 필요
  - ▷ 사업추진(실시설계) 시 유관기관 사전 협의를 통해 사업 실효성 확보

#### 7. 향후 추진계획

- 2023.07. ~ : 화명수목원 기본구상 용역 시행 (시)예산 확보 노력

순환생태탐방로 조성사업	(건설과 추진사항)
○ 2023.01.~10. : 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행	
○ 2023.10.~12. : 보상절차 이행	

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1	-	2	-

주관 부서	문화체육과 체육지원팀	협조 부서	시 낙동강관리본부 시 해양레저관광과 박성진(☎310-6022) 박지영(☎888-5356)	건설과 생태하천팀	작성기준
	권재희(4124), 허예은(4121)		강시영(☎4924)	2023.09.30.	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	부산광역시, 북구	부산시(낙동강관리본부) 인조잔디 준공 후 조속한 개장		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022.~계속		4,196백만원	정상추진	50%	

## 1. 정책목표

- 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장 3개면(당초 2개면) 인조잔디 조성
- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

## 2. 사업개요

### □ 화명생태공원 체육시설 조성

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 3,888백만원 정도
  - 축구장 : 3,000백만원(특교금 2,000, 시 1,000) / 파크골프장 : 888백만원(국 344, 시 544)
- 사업주체 : 부산광역시 북구청 /부산광역시 낙동강관리본부
- 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, B, D면 인조잔디 조성

### □ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

- 사 업 명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진
  - ※ 부산광역시 해양레저관광과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진
- 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대
- 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)
- 사업대상 : 만8세 이상 청소년 및 일반성인 등
- 주요내용 : 모터보트투어 등 해양레포츠 5개 종목 체험교실 운영
- 사 업 비 : 60.5백만원(시비 48, 구비 12.5)
  - ▷ '23년 공모사업 지원 결정액에 따른 사업비 변동(44백만원→60.5백만원)
- 주최/주관 : 부산광역시 · 북구/화명수상레포츠타운

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'23	'24	'25	'26	'27							
계	4,196	932	3,220	3,044	44	44	44	44	44	4,124.5	932	3,060.5	44	44	44
국비	2,344	344	2,000	2,000						2,344	344	2,000			
시비	1,754	579	1,175	1,035	35	35	35	35	35	1,732	579	1,048	35	35	35
구비	54	9	45	9	9	9	9	9	9	48.5	9	12.5	9	9	9
기타 (민간)															

※ 시비 추가 확보(13백만원)로 총 소요예산 변경(시 35, 구 9 → 시 48, 구 12.5)

### 4. 추진계획

구 분	2022		2023				2024				2025				2026		비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
파크골프장 잔디보식공사(27홀 조정)																	
파크골프장 정상개장																	
축구장 사업비 확보, 공사 및 개장																	
해양레포츠 육성사업 공모신청																	
해양레포츠 육성사업 추진																	

### 5. 추진실적

연도	추진 내용	비고
'22	○ 화명생태공원 파크골프장 신규 24홀 임시개방('22.10월) ▷ 시 낙분 ○ 2022년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('22.9월) ▷ 북구	
'23	○ 공약사항 변경 : 인조잔디 조성(2개면→3개면) ('23. 2.) ○ 화명생태공원 내 운동장(A, B, D면) 인조잔디 조성 협의 ▷ 市 체육진흥과, 낙동강관리본부	
	○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성 실시설계, 환경보전방안 용역 발주 및 착수 ○ 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진 - 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업(市 공모사업) 신청 및 선정('23.3월) - 사업 추진계획 수립 및 보조금 교부('23.4월) - 낙동강 힐링해양스포츠 체험교실 운영('23.5~9월) : 총 1,718명 참여 - 결과 보고 및 보조금 정산('23.11월 한)	

## 6. 문제점 및 대책

- 낙동강유역환경청(환경보전방안 검토 및 하전침용허가) 협의 지연
  - ▷ 조속한 검토 요청
- 관리주체가 부산시로, 파크골프장 사업추진 과정에서 주민 건의사항 등 즉시 반영  
한계 등 우리 구의 주체적인 추진에 어려움이 있음
  - ▷ 낙동강 관리본부(사업주체)와 지속적인 협의 필요
- 지역 내 수상레포츠 시설에 대한 인식 및 홍보 부족
  - ▷ 해양레포츠 육성사업을 통해 낙동강 수상레포츠 홍보 및 활성화

## 7. 향후 추진계획

- 축구장 인조잔디 조성 사전행정절차 완료 및 사업 추진
- 기타 시설 부대시설 등 주민요구사항 반영
- 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진('23. 5. ~ 11.)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해	당	없	음	

## 도시공원 내 물놀이형 수경시설 조성 및 운영

주관 부서	공원녹지와 공원팀		협조 부서			작성기준
	조나정(☎2052)					2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	구				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022 ~ 2026		3,000백만원	완료 후 계속		100%	

## 1. 정책목표

- 공원 물놀이장 5개소(매년 1~2개소) 조성 및 운영
- 물놀이형 수경시설(바닥분수 등), 친환경적 공원 시설물 설치 등

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년)
- 사업위치 : 북구 관내 공원 녹지
- 사업규모 : 도시공원 5개소
- 사업내용 : 물놀이형 수경시설 설치 1식 등
- 소요예산 : 3,000백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)																	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)																	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 천사공원, 명진공원 내 물놀이형 바닥분수 조성 및 운영(2개소)	
'23	○ 용당공원, 희망공원, 폴소리공원 물놀이장 조성 완료(3개소) - 특별교부세 700백만원(용당, 희망공원), 시비 450백만원(폴소리공원) 확보 ○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 예산 확보(2024년도 조성예정) - 특별교부세 500백만원	

6. 문제점 및 대책

- 물놀이형 수경시설 조정 예산 확보: 지속적 국·시비 신청
- 수경시설 관리 대상 증가로 시설 운영 애로: 전문기관 위탁 등

7. 향후 추진계획 (대천천 수변공원 물놀이장)

- 2023. 12. ~ 2024. 3.: 실시설계용역, 주민설명회 및 행정절차 이행
- 2024. 3. ~ 6.: 공사 착공 및 준공

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
· 2022.1.25.:주민설명회개최 (천사공원) · 2022.2.17.:주민설명회개최 (명진공원)			· 2022.8.7.:북구 ‘천사공원 물놀이장 개장’ 부산mbc 등 6건	
· 2023.1.17.:주민설명회개최 (용당공원) · 2023.2.17.:주민설명회개최 (희망공원) · 2023.3.7.:2차주민설명회개최 (용당공원) · 2023.3.29.:3차주민설명회개최 (용당공원)		· 2023.3.:품찰평가단자문단운영		

## 북구형 테마산책로 조성

## 1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

[illegible]



## 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
노면정비, 휴양시설(전망대, 데크시설물) 정비, 산성로목수국식재																	
명상숲등 테마공간조성, 산성로목수국식재																	
테마공간 및 수국 육성																	
노선별스토링텔링,주민참여 걷기, 수국등 문화행사 추진																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'21년 이전	○ 금정산 누리길 조성공사(1차) 완료 - 300백만원(국 270, 구 30) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 5,710주) 100백만원(시비)	
'22	○ 금정산 누리길 조성공사(2차) 완료 - 1,000백만원(국 900, 구 100) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 6,000주 식재) 50백만원(시비)	
'23	○ 금정산 누리길 조성공사(3차) 계획 수립 및 설계용역 완료 ○ 산성로 수국 식재(원예수국 등 2종 1,050주 식재) 50백만원(시비)	

## 6. 문제점 및 대책

- 금정산은 대부분 사유지로 구성되어 있어 숲길 조성 및 테마공간 조성 제한
  - ▶ 국·공유지 활용을 통한 쉼터 조성 및 필요시 사유지 사용동의 후 추진

## 7. 향후 추진계획

- 금정산 누리길 조성공사(3차)
  - 2023. 4. ~ 7.: 실시설계용역 및 행정절차 이행
  - 2023. 8. ~ 12.: 공사 추진 및 완료
- 산성로 수국 식재
  - 2023. 4. ~ 5.: 수국식재 완료

## 8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

주관 부서	공원녹지와 산림행정팀		협조 부서	공원녹지와 녹지팀		작성기준
	김세진(☎4545)			안다희(☎4532)		2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	구	-			
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022 ~ 2026		1,800백만원	정상추진		40%	

## 1. 정책목표

- 상계봉 일원 및 도심내 유허공간을 활용 도시숲 조성 및 유지관리 사업을 통해 도심속 힐링공간 조성

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 금정산 및 도심 내 유휴공간
- 사업규모 : 꽃길조성4km, 도시숲 15개소[매년3개소]
- 사업내용 : 상계봉여가녹지 우리꽃길조성 및 도시숲 조성
- 소요예산 : 1,800백만원 (국 650, 시 800, 구 350)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 기반조성 및 쌈지공원 3개소 조성																	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 수목식재 및 쌈지공원 3개소 조성																	
우리꽃길 차밭 조성 및 쌈지공원 3개소 조성																	
우리꽃길 조성 및 쌈지공원 6개소 조성																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 4개소 조성 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금곡대로 강변 꽃길 조성사업 완료</li> <li>- 자녀안심 그린숲 조성사업 완료</li> <li>- 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성사업(조경공사) 완료</li> <li>- 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 설치공사 완료</li> </ul> </li> <li>○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 기반 조성 완료</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 3개소 조성 완료, 2개소 추진 중               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료</li> <li>- 대천천 보행 산책로 정비사업 완료</li> <li>- 긴미끄럼틀 쌈지공원 리모델링사업 추진 중</li> <li>- 자녀안심 그린숲 조성사업 완료</li> <li>- 만덕1동 마을산책길 가로수 조성사업 추진 중</li> </ul> </li> <li>○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 추진 중               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성</li> </ul> </li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 2022년 1월 상계봉 여가녹지 우리꽃길 조성사업을 완료하였으나, 홍보 강화 및 테마공간별 수종 다양화 등을 통해 추가적인 활성화 방안 필요
  - ▷ 테마공간별 식재 보강 및 주민홍보 시행

## 7. 향후 추진계획

- 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공
- 자생수종 추가 식재 및 주민홍보 강화를 통해 복구를 대표하는 우리 꽃길 조성

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<ul style="list-style-type: none"><li>· 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업)</li><li>· 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 씬지공원 리모델링사업)</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>· 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업)</li><li>· 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업)</li></ul>	-	-

주관 부서	건설과 토목팀 박재우(☎4692)	협조 부서	미래전략실 강병철(☎5422)	市 도로계획과 최규성(☎888-2714)	市 보행도시정책과 김경욱(☎888-1322)	작성기준 2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	신규	구				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2023년 ~ 2028년		22,000백만원	정상추진		10%	

## 1. 정책목표

- 화명생태공원으로의 접근성 증대로 구민 복지 및 화명동 상권 활성화
- (임기 내) 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진 및 원활한 사업추진을 위한 예산확보, 착공

## 2. 사업개요

- 위 치 : 화명동 2279번지(중앙공원) ~ 1718-13번지(화명생태공원)
- 규 모 : 보행육교 설치 L=250m. B=4.0m
- 사 업 비 : 20,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업내용 : 화명생태공원~화명중앙공원, 상업지역을 연결하는 보행육교 설치

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26	
			계	'22	'23	'24	'25								'26
계	22,000		22,000		80	1,000	18,920	2,000		80		80			
국비	11,000		11,000				11,000								
시비	5,500		5,500			1,000	4,500								
구비	5,500		5,500		80		3,420	2,000		80		80			
기타 (민간)															

※ 총 소요예산 변경 : 13,000백만원 → 22,000백만원(국 4,500, 시 2,250, 구 2,250 증액)

▷ 증액사유 : 보행교량 (노선결정 포함)및 문화타워 건설 계획에 따른 시설물 설치 비용 추가

▷ 투자계획 변경 : '24년 실시설계 추진을 위한 시 예산 편성 계획 반영

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역																	
실시설계용역 및 행정절차 이행																	
본 공사 추진																	28.1 준공 예정

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23년	○ 추진계획 수립('23.1.26.) ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 진행중('23. 3. ~ 11.)	

6. 문제점 및 대책

○ 구 재정 여건상 사업비 과다로 재원확보를 위한 지속적 노력 필요

## 만덕대로 상부 공원 조성

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 공원운영과	작성기준
	김세환(☎4694)		최규성(☎888-2714)	조봉래(☎888-3792)	2023.09.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규	기초(구)	광역대로 상부 공원조성에 따른 市 도로계획과 및 공원운영과 협조 필요		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023년 ~2026년		38,000백만원	정상추진	-	

## 1. 정책목표

- 만덕대로 상부 공원화를 통해 단절된 만덕동 연결 및 녹지공간 확보
- (임기 내) 만덕대로 상부 공원 조성 공사의 원활한 사업 추진을 위한 사업 예산 확보 및 착공

## 2. 사업개요

- 위 치 : 만덕대로 만덕성당 앞 일원(대심도 터널입구 상부)
- 규 모 : 복개구조물 설치 및 인공지반 조성 B=60~65m, L=160m
- 사 업 비 : 380억원 ※ 공사비 347.6억원, 설계비 12억원, 감리비 20.4억원
- 사업기간 : 2023년 ~2026년
- 사업내용 : 만덕~센텀 도시고속화도로(대심도 터널) 입구 상부를 테마공원으로 조성
- 소요예산 : 38,000백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역																	
사업 추진을 위한 행정절차 이행																	
본 공사 추진																	

6. 문제점 및 대책

- 사업시행을 위한 재원확보 필요(총사업비 380억원)
  - 사업 필요성에 대한 지역 정치권 및 市 관련부서 이해 · 설득