

1-3

구포3동 공영주차공간 조성

주관 부서	교통행정과 교통사업팀		협조 부서		
	정진희(4502)				
사업구분					
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)		
임기내	신규	기초(구)	부산시 공사비 지원		

현황

□ 지역현황

- 주택 및 빌라가 밀집된 지역으로 건물 및 지역 상권들이 노후화되고, 교통, 도로 등의 각종 기반시설 부족으로 주차수요는 증가하고 있으나, 주차시설이 부족함에 따라 주차장 확충이 필요한 실정임.

□ 추진현황

- 2022. 08. : 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립
- 2022. 08. : 공유재산심의 및 재정투자사업 심의

공약목표

□ 정책목표

- 구포3동 소규모 주차장 조성, 주차면 25면

□ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
소규모 주차장 조성	▪ 소규모 주차장 조성, 주차면 25면 조성	

사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 구포동 1243-1번지(시유지)
- 사업규모 : 530.3㎡, 주차장 25면, 2단(단차활용)
- 사 업 비 : 1,800백만원(시비 600, 구비 1,200)
- 사업내용 : 백양산체육공원 인근 유희부지의 경사로 단차를 활용하여 소규모 공영 주차장 조성

세부추진계획

- 구포3동 소규모공영주차장 조성

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부지매입 계약																	
설계용역 추진																	
주차장 조성공사																	

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,800			600	600	300	300	
국비								
시비	600			300	300			
구비	1,200			300	300	300	300	
기타(민간)								

문제점 및 대책

- 주차환경개선사업 예산이 2023년부터 지방으로 이양됨에 따라 국비 지원이 없으며, 해당지역은 사유지로 전액 구비로 매입해야 함에 따라 예산확보의 어려움이 있음.
- 공사비는 시예산(70%)으로 확보하며, 그 외 부지매입비 및 공사비(30%)는 주차장 특별회계 수입금으로 자체예산 확보예정.
- 해당지역의 경사로로 인한 공사의 어려움이 있어, 설계시 경사로를 활용하여 2단으로 조성하여 주차에 불편이 없도록 함.

기대효과

- 주택가 주변 주차난 및 불법주정차 해소로 안전한 보행로 확보
- 방치된 나대지를 활용한 주차장 조성으로 도시미관 개선
- 인근 문화센터 주차공간 제공으로 이용자 증가유도 및 지역경제 활성화