

# 1-6

# 덕천시장 주변 어울림거리 보행환경개선사업

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서	건설과 토목팀	
	강영선(4552)			정봉현(4695)	
사업구분					
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)		
임기내	계속	기초(구)	중앙부처 및 부산시 예산 지원		

## 현황

### □ 현황

- 2020. 10월 : 공모사업 선정(행정안전부)
- 2021. 3월 : 보행환경개선지구 지정 고시(부산광역시)
- 2021. 4월 : 실시설계 착수
- 2021. 7~9월 : 주민설명회 개최, 사전 설계검토 자문
- 2021. 11월 : 일방통행 시행 주민 설문 및 심의 의뢰(북부경찰서)
- 2021. 12월 : 용역 일시정지(도시재생사업 경관디자인 완료시까지)

## 공약목표

### □ 정책목표

- 덕천시장 주변 보행환경 개선으로 덕천시장, 경로당, 평생학습관, 젊음의 거리, 숙등역 등을 연계한 보행 네트워크 구축

### □ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비고
보행환경개선사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 실시설계용역 완료</li> <li>▪ 보행환경개선지구 도막포장 및 교통시설물 등 설치</li> </ul>	

## 사업개요

- 사업기간 : 2021. ~ 2025.
- 위치 : 북구 덕천동 덕천시장 일원(덕천교회 ↔ KT구포지점 앞)
- 규모 : 9개 노선, 총연장 2,056m, 면적 87,904㎡
- 사업비 : 2,000백만원(국비 50, 시비 1,450, 구비 500)
  - ▷ 2022년 800백만원(시 600, 구 200), 2023년 1,100백만원(시 825, 구 275)
- 사업내용 : 보행환경개선(패턴형 도막포장, 일방통행 시행, 간판정비사업 등)

## 세부추진계획

- 보행환경개선사업 추진

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 완료																	
1차 구간 착공 및 준공																	
2차 구간 준공																	

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,000	100	800	1,100				
국비	50	50						
시비	1,450	25	600	825				
구비	500	25	200	275				
기타(민간)								

## 문제점 및 대책

- 해당 사업구간은 덕천동 도시재생사업(도시재생과)과 사업위치 중복
- 숙등공원 정비, 지하공영주차장 건립, 덕천뉴딜 거리조성사업 등과 연계하여 최적안의 실시설계를 추진중이며, 해당 사업이 선행되어야 보행환경개선사업이 시행될 수 있으므로 추진일정이 유동적임
  - ▶ 임기 내 사업이 마무리 될 수 있도록 관련 부서와 적극 협의하여 추진

## 기대효과

- 덕천시장, 경로당, 평생학습관, 젊음의 거리, 숙등역 등을 연계한 보행네트워크 구축으로 안전한 보행환경 확보
- 구도심지 도시기능회복 및 지역경제 활성화를 통한 미관·쾌적성 증진