

1-9

## 만덕고갯길 경관개선사업 추진

주관 부서	건설과 토목팀 정윤성(4694)	협조 부서	안전총괄과 기전관리팀 남일성(4672)	공원녹지와 녹지팀 박희정(4532)
사업구분				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)	
임기내	계속	기초(구)		

## 현황

## □ 추진현황

- 2020. 09. : 개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정
- 2021. 02. : 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 발주
- 2021. 07. : 도시관리계획(시설; 공공공지)결정 및 지형도면고시
- 2022. 01. : 도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시
- 2022. 01. ~ : 공사 발주

## 공약목표

## □ 정책목표

- 만덕고갯길에서 수려한 낙조 전망을 즐길 수 있는 전망대 및 휴식공간 조성

## □ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
만덕동 만덕고갯길 경관개선사업	▪ 만덕고갯길 경관개선사업 준공	-

## 사업개요

- 위 치: 부산광역시 북구 만덕고갯길 일원
- 규 모: 전망대 L=30m×W=10m, 녹지공간 조성 및 주차장 설치 등
- 기 간: 2022. 02. ~ 2023. 12.
- 사 업 비: 1,950백만원(국 990, 구 960)
  - ▷ 공사 1400백만원, 설계 50백만원, 보상 500백만원
- 사업내용
  - 만덕고갯길 낙조 조망을 즐길 수 있는 전망대 조성
  - 녹지공간 조성 및 주차장 설치로 관광, 휴게공간 조성

## 세부추진계획

○ 경관개선사업 추진을 위한 적극적인 관련 업무 추진

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
토지보상 관련 행정절차 이행																	
공사 및 용역 추진																	

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,950	1,150	500	300				
국비	990	990	-	-				
시비	-	-						
구비	960	160	500	300				
기타(민간)								

## 문제점 및 대책

- 원활한 사업 추진을 위한 부족사업비 예산(250백만원) 확보 필요
  - ▷ 관련기관 협의 통한 사업비 확보

## 기대효과

- 만덕고갯길 이용객(등산)의 다양한 볼거리 제공 및 지역경제 활성화에 기여
- 주변지역 주민들의 여가생활 향상 및 지역 랜드마크 조성에 따른 애향심 증진