

3-2

덕천도서관 건립

주관 부서	교육지원과 교육기획팀 행정6급 윤숙경(4162)	협조 부서	건축과 공공건축팀 시설 8급 정종태(5162)	안전총괄과 기전관리팀 공업6급 남일성(4672)
사업구분				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)	
임기내	계속	기초(구)	부산시 교육청 : 건물 및 토지 무상사용(20년간)	

추진현황

□ 현 황

- '20. 2월 : 시 교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인(20년간)
- '21. 3~6월 : 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등
- '21. 8~10월 : 설계공모
- '21. 11월~ : 기본 및 실시설계 용역
- '22. 3~9월 : 도시계획시설 변경(문화시설) 용역
- '22. 7~10월 : 기존건축물 구조안전성 검토 용역

공약목표

□ 정책목표

- 덕천권역 공공도서관 건립으로 생활권 중심 도서관 서비스 제공

□ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비 고
덕천권역 공공도서관 건립	▪ 덕천도서관 개관	

사업개요

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 2025. 2월
- 위 치 : 의성로47번길 45-4(덕천여중 강당동)
- 사업규모 : 지상4층, 연면적 2,700㎡
- 사 업 비 : 11,170백만원(국5,050, 시2,620, 구3,500)
- 사업내용 : 폐교시설 증축·리모델링을 통한 공공도서관 건립

세부추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■															
기본 및 실시설계 용역	■	■	■														
중간보고회		■															
각종 심의 및 검토(협의)		■	■														
공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■							
도서관 개관											■						

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	11,170	785	6,320	3,995	70			
국비	5,050	380	4,620		50			
시비	2,620	190		2,410	20			
구비	3,500	215	1,700	1,585				
기타(민간)								

문제점 및 대책

- 덕천도서관 증축에 따른 구조안전성 검토용역 결과 기존건축물에 대한 기초보강 강화 필요로 추가사업비 발생 예상
 - ▷ 사업준공전까지 국시비 등 추가사업비(약10억) 확보 협의

기대효과

- 덕천권역 공공도서관 조성을 통한 도서관 공공서비스 지역균형 발전
- 교육·문화 복합화 시설 생활SOC 조성을 통한 교육 도시 이미지 제고