

3-3

## 북부권역 미래교육센터 건립

주관 부서	교육지원과 교육지원팀		협조 부서	시교육청 미래인재교육과	
	김수정(6162)			장학사 우승길(860-0377)	
사업구분					
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항(권한 명확성)		
임기내	계속	시교육청	· 부산시교육청 시행 · 1층 마을교육센터 인테리어 및 기자재 구입 등은 북부교육지원청과 협의 필요		

## 현황

## □ 현황

- 2021. 7. : 미래교육센터 설립 기본계획 변경(교육청)
- 2021. 8. : 재정투자심사 완료(결과 : 적정)
- 2022. 2. : 건축 설계 공모 선정(교육청)
- 2022. 9. : 설계(인테리어)용역 협의 중

## 공약목표

## □ 정책목표

- 학교와 지역사회를 연계하고 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

## □ 확인지표

세부사업명	공약이행 확인지표	비고
미래교육센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 다행복교육지원센터, 진로교육지원센터 이전</li> <li>▪ 미래교육센터 개관</li> </ul>	

## 사업개요

## □ 세부사업명

- 추진기간 : 2020년 ~ 2023년
- 위치 : 의성로47번길 45-4(덕천여중 본관, 신관)
- 규모 : 지상 5층, 연면적 7,035.7㎡(본관 + 신관)
- 사업비 : 17,560백만원(부산시교육청)

※ 구비 30백만원 별도(다행복교육지원센터 비품 구입비 및 이전비용 등)

○ 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 미래교육센터 건립

- ▷ 1층 : 마을교육센터(다행복교육지원센터, 진로교육지원센터, 마을공동체실 등)
- ▷ 2층~4층 : SW·AI 교육센터(IoT, AI, 데이터과학, 로봇 등)
- ▷ 5층 : 공용시설(세미나실, 회의실 등 다용도 공간)

## 세부추진계획

○ 시교육청 추진일정

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건축설계용역	■																
공사계약 및 시설공사	■	■	■	■													
인테리어 공사 및 기자재 설치				■	■												
미래교육센터 개관					■												

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자						임기후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	30			30				
국비								
시비								
구비	30			30				
기타								

※ 시교육청 17,560백만원 별도

## 기대효과

- 산재한 교육지원센터를 한 곳에 모아 마을 교육의 내실화 및 시너지 효과
- 다양성, 창의성 교육 인프라 구축을 통한 미래교육도시 구현