

1-10

## 구포1동 행정복지(복합)센터 건립

주관 부서	행정지원과 황태원(☎4115)	협조 부서	건축과 조현진(5162)	문화체육과 윤영아(4062)	재무과 우나라(4172)	공원녹지과 안다희(4532)	안전총괄과 김병호(4672) 김영식(4680)	작성기준 2023.12.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항					
임기내	계속	구	-					
사업기간	총 사업비	추진상황	이행률					
2021 ~ 2024	7,551백만원	정상추진	40%					

## 1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립으로 주민 편의 증진

## 2. 사업개요 ※2023. 12. 31. 기준 공정률 40%

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 430-1번지 일원
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.46㎡(지하1층, 지상4층) \* 1층 필로티 주차장
- 사업내용 : 구포1동 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께 돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특1,200, 국 800, 시 320, 구 5,231)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역			
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26					
계	7,551	2,035.3	2,670	3,845.7	1,600	70			7,551	3,845.7	1,600	70	
국비	800	375	425	375		50			800	375		50	
시비	320	187.5	132.5	112.5		20			395	112.5		20	
구비	5,231	272.8	2,600	3,358.2	1,600				5,156	3,358.2	1,600		
기타 (특교세)	1,200	1,200											

※ 다함께돌봄센터(70백만원) 2024년 초 교부예정으로 확보

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
기본 및 실시설계 용역	■											
공사 착·준공			■									
인테리어 공사 및 물품구입								■				

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료</li> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 준공</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. 5. : 건축공사 착공 ※준공(예정): 2024. 10월</li> <li>○ 2023. 2. 20. : 주민설명회 개최 (주민 19명(공사안내 및 민원청취))</li> <li>○ 2023. 3. 7. : 석면해체공사 및 지정폐기물처리 용역 완료</li> <li>○ 2023. 3. 17. : 구포동 430-1 도시계획선 분할측량 완료</li> <li>○ 2023. 4. 14. : 구포1동사 해체(철거)공사 준공</li> <li>○ 2023. 6. 9. : 공사 담당공무원 제1차 실무회의 개최</li> <li>○ 2023. 7. 27. : 공사 담당공무원 제2차 실무회의 개최</li> <li>○ 2023. 8. 1. : 구포1동 행정복합센터 운영부서 간부회의 개최</li> <li>○ 2023. 8. 16. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023. 8. 16. : 공사 담당공무원 제3차 실무회의 개최</li> <li>○ 2023. 9. 12. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023. 11. 15. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023년~2024년: 공정별 실정보고 및 설계변경(수시)</li> </ul>	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음.

#### 7. 향후 추진계획

- 인테리어 공사 및 물품 구입 : 2024. 3월~9월
- 공사 준공 : 2024. 10월

#### 8. 주민 참여(소통) 실적 : 5회

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
3회	1회	1회	-	-

- 2020.4.6.(월)~4.9.(목) : 구포1동 행정복합센터 관련 주민 의견수렴[설문조사]
- 2022. 2. 3.(목) : 부광맨션 안전진단 실시, 사전 피해 예방 조치 등[전문가자문]
- 2022. 7. 15.(금) : 구포1동사 건립방향 및 살계(안) 주민설명회 개최[설명회]
- 2022. 8. 24.(수) : 수목 처리에 대한 주민설명 및 의견 수렴 개최[설명회]
- 2023. 2. 20.(월) : 신축공사 관련 주민설명회 민원사항 청취 및 답변[설명회]