

1-9

만덕고갯길 경관개선사업 추진

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	안전총괄과 기전관리팀	공원녹지과 녹지팀	작성기준 2023.12.31.
	김세환(☎4694)		남일성(☎4672)	안다희(☎4532)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022. 02. ~ 2024. 01.		2,350백만원	정상추진	95%	

1. 정책목표

- 만덕고갯길에서 수려한 낙조 전망을 즐길 수 있는 전망대 및 휴식공간 조성

2. 사업개요

- 위 치 : 부산광역시 북구 만덕고갯길 일원
- 규 모 : 전망대 L=30m×W=10m, 녹지공간 조성 및 주차장 설치 등
- 기 간 : 2022. 02. ~ 2024. 01.
- 사 업 비: 2,350백만원(국 990, 시 700, 구 660)
 - ▷ 공사 1,800백만원, 설계 50백만원, 보상 500백만원
- 사업내용
 - 만덕고갯길 낙조 조망을 즐길 수 있는 전망대 조성
 - 녹지공간 조성 및 주차장 설치로 관광, 휴게공간 조성
- 소요예산 : 2,350백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	2,350	1,150	1,200	500	700					1,200	500	700			
국비	990	990													
시비	700		700		700					700		700			
구비	660	160	500	500						1,200	500				
기타 (민간)															

※ 총 소요예산 변경 : 1,950백만원 → 2,350백만원

- ▷ 증액사유 : 사업구간 인접부지 추가 확보로 인한 해당 옹벽 등 구조물 추가 설치 및 녹지대 추가 조성 필요

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24	비고
	3	4	1	2	3	4	1	
토지보상 관련 행정절차 이행								
공사 및 용역 추진								

※ 보상절차 지연으로 인한 공사 중지, 보상완료 후 공사 중지해제로 공기 연장 ('23년 12월 → '24년 1월)

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정	
'21	○도시관리계획 결정 및 실시설계용역 발주 ○도시관리계획(시설 : 공공공지)결정 및 지형도면고시	
'22	○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공	
'23	○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음