

주관 부서	미래전략실 복합사업팀	협조 부서		작성기준 2023.12.31.
	강병철(☎5422)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	신규	구	부산시, 문화체육관광부 : 사업비 지원, 관련사업 협력 추진 등	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2022 ~ 2030		-	정상추진	15%

1. 정책목표

- 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 수행
- 복합 트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보(국·시비, 민자 등)

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2030년
- 사업위치 : 북구 전역
- 사업규모 : 용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 확정
- 사업내용 : 테마별 관광 트래블 로드 조성
 - 케이블카 등 어트랙션 설치, 역사(만세운동 등 이용한 콘텐츠 제작), 생태 (대천천 및 금정산에 게스트 하우스, 숙소·즐길거리 조성), 문화(커피거리 및 BTS 정국 로드 등 조성), 트레킹(무장애숲길 등 등산로 연결)
- 소요예산 : 2023년 150백만원(용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 총 예산 확정)
 - ※ 계약금액 135백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25							
계	150				150						150			
국비														
시비														
구비	150				150						150			
기타 (민간)														

※ 용역 수행 및 별도 계획 수립을 통해 확정

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 정책연구용역 심의	■																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 과업지시서 작성	■																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역			■	■	■	■											
트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보, 사업추진(계속)							■	■	■	■	■	■	■	■	■		

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8월 ~ 9월 : 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사 실시 ○ 11월 : 트래블 로드 조성 관련 콘텐츠 사례 벤치마킹 견학 실시 ○ 11월 : 「북구 복합 트래블 로드 조성 마스터플랜 수립 용역」 정책 연구용역 심의 	
'23	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 입찰 공고 ※ 협상에 의한 계약 ○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 계약 체결 ○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 착수보고회 개최 ○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의 개최 ○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 벤치마킹 견학 ○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최 	

6. 문제점 및 대책

- 없음

7. 향후 추진계획

- 2024. 2. : 최종보고회 개최(예정)

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
	1회	2회		

- 2022. 8. 22. ~ 9. 4. 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사
- 2023. 8. 30. 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의