

2-6

구포이음 도시재생사업 추진

주관 부서	도시창조과 도시공간기획팀	협조 부서	건설과 토목팀	문화체육과 문화예술팀	작성기준 2023.12.31.
	박준호(☎4402)		박재우(☎4692)	김연희(☎4065)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2018 ~ 2024		34,788백만원	정상추진	85%	

1. 정책목표

- 구포역세권 상권 활성화 및 지역 공동체 회복
- 거점 시설 이음을 통해 생태·문화분야 서부산관광 중심지 도약

2. 사업개요

- 추진기간 : 2018 ~ 2024
- 사업위치 : 부산 북구 구포동, 구포역세권 및 구포시장 일원
- 사업규모 : 244,000㎡
- 사업내용 : 9개 세부사업

기능이음 사업(111.5억)	장소이음 사업(217.3억)	사람이음 사업(19억)
구포 청년센터 감동(46.7억)	구포역 광장 활성화 사업(10.4억)	구포 시간여행 사업(1.8억)
구포 밀당프로젝트(17.8억)	감동나루길 리버워크 조성(168억)	주민역량강화 사업(15억)
게스트하우스 조성(47억)	구포시장 가는 길 조성(38.9억)	살고 싶은 주거지 조성(2.2억)

- 소요예산 : 34,788백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	35,006	23,798	11,208	3,456	7,752					11,208	3,456	7,752			
국비	15,000	14,050	950	950						950	950				
시비	7,500	2,748	4,752	2,000	2,752					4,752	2,000	2,752			
구비	9,206	6,200	3,006	506	2,500					3,006	506	2,500			
특교세	800	800													
특교금	2,500		2,500		2,500					2,500		2,500			

※ 기투자(구비) : 구포이음 활성화계획 수립(구 218,500천원, 2017년 지출) 포함

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
감동나루길 리버워크 공사	■																	
감동나루길 리버워크 개통							■											
게스트하우스 공사	■																	
게스트하우스 운영							■											

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 국토부 도시재생 뉴딜 시범사업 공모 선정(중심시가지형)	
'19	○ 「부산 국제 수제맥주 마스터스 챌린지」 개최	
'20	○ 「구포국수체험관」 리모델링 공사 준공 ○ 「문화예술플랫폼」 리모델링 공사 준공	
'21	○ 「구포국수체험관」 재개관, 「청년센터 감동」 개소 ○ 1060DISH 청년식당 개소(단연, 미미요거트)	
'22	○ 밀당 창업점포 2호점(제과점빵), 3호점(프린체) 개소	
'23	○ 1060DISH 청년식당 2기 개소(지금, 여기) ○ 게스트하우스 및 양조체험장, 밀당브로이 운영자 선정	

6. 문제점 및 대책

- 2024년 도시재생 사업 준공 이후 안정적 거점 시설 등 운영
 - ▷ 마을기업 역량강화 및 주민 네트워크 운영 지원

7. 향후 추진계획

- 감동나루길 리버워크 준공 및 운영방안 수립
- 게스트하우스 및 양조체험장 준공, 홍보 및 활성화 계획 등 운영계획 수립

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2018.2.26. 등	연 1회	2021년 주민제안사업 컨설팅	2022.11.26. knn(구포국수체험관) 등	