

주관 부서	교육지원과 교육지원팀	협조 부서		작성기준 2023.12.31.
	강현미(☎6162)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기내	계속	시교육청	· 부산시교육청 시행	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2020년~2023년		- (시 교육청 17,856천원 별도)	일부추진	85%

1. 정책목표

- 학교와 지역사회를 연계하고 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

2. 사업개요

- 추진기간 : 2020년 ~ 2024년 (※ 2024년 9월 개관 예정)
- 사업위치 : 의성로47번길 45-4 ([폐교]덕천여중 본관, 신관)
- 사업규모 : 지상 5층, 연면적 8,177.79㎡ (본관+신관)
- 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 미래교육센터 건립

구분	주요기능	시설배치
1층	디지털 전환 체험공간	디지털 아카이브, 디지털 아트스페이스, 디지털융합존, 디지털 뮤지엄
2층	디지털 활용 교육공간	언플러그드 플레이그라운드, IoT존, SW융합교육존, AI창의교육존
3층	디지털 융복합 교육공간	데이터과학존, XR메타버스존, 로봇교육존
4층	디지털 콘텐츠 크리에이터 공간	게임제작존, e스포츠파크, 미디어교육존, 크리에이터존
5층	복합 다용도 교육공간	강의실, 대회의실, 다목적실(공연장)

- 소요예산 : 17,856백만원(부산시교육청)
 - ▶ 시설비 7,580백만원, 기자재 구입·설치 10,276백만원

3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
건축 및 인테리어 설계	■	■															
건축공사 착공			■														
설립 계획 변경			■	■	■												
인테리어 설계 변경 용역					■	■	■										
인테리어 공사 및 기자재 설치							■	■	■								
개관										■							

※ 설립계획변경 : (기존) '23년 9월 개관 ⇒ (변경) '24년 9월 개관

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 건축 설계 공모 선정 및 설계 용역 ○ 건축 및 인테리어 설계 완료	
'23. 1월	○ 건축공사 착공	
'23. 3월	○ 「부산 SW·AI 교육센터」 설립계획 변경 등 업무 추진에 대한 의견 제출 요청[부산시교육청 교육정책과-20253(2023.3.6.)호]	
'23. 7월	○ 설립 기본계획변경 확정	
'23. 8월	○ 자체 재정투자(재)심사 완료	
'23. 9월	○ 인테리어 설계 변경 용역, 업체 선정	

6. 향후 추진계획

- 2024. 1~8월 : 인테리어 공사 및 기자재·비품 구입 및 설치
- 2024. 9월 : 개관(예정)
 - ※ (가칭) SW·AI 교육센터