

주관 부서	도서관과 도서관행정팀 신선희(☎5572)	협조 부서	건축과 공공건축팀 조현진(☎5162)	안전총괄과 기전관리팀 김병호(☎4672)	작성기준 2024.12.31.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	부산시 교육청 : 건물 및 토지 무상사용(20년간)		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2020. 1. ~ 2025. 6.		12,100백만원	정상추진	85%	

1. 정책목표

- 덕천권역 공공도서관 조성을 통한 공공서비스 지역균형 발전
- 교육·문화 복합화 시설 생활SOC 조성을 통한 교육 도시 이미지 제고

2. 사업개요

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 2025. 6월
 - 사업위치 : 의성로47번길 45-4(덕천여중 강당동)
 - 사업규모 : 지상4층, 연면적 2,888.18㎡
 - 사업내용 : 폐교시설 증축·리모델링을 통한 공공도서관 건립
 - 소요예산 : 12,100백만원(국 5,000 시 2,600 구 4,500)
- => 개관 준비 비용 : 특교금 10억 확보

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	12,100	785	11,315	6,320	3,995	1,000				12,100	8,505	1,585	2,010		
국비	5,000	380	4,620	4,620						5,000	5,000				
시비	2,600	190	2,410		2,410					2,600	1,590		1,010		
구비	4,500	215	4,285	1,700	1,585	1,000				4,500	1,915	1,585	1,000		

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■															
기본 및 실시설계 용역	■	■	■	■													
중간보고회		■	■														
각종 심의 및 검토(협의)		■	■	■													
공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■							
도서관 개관											■	■	■				

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20. 2.	○ 시 교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인(20년간)	
'21. 3.~6.	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등	
'21. 11.~	○ 기본 및 실시설계 용역	
'22. 3.~9.	○ 도시계획시설 변경(문화시설) 용역	
'22. 7.~11.	○ 기존건축물 구조안전성 검토 용역	
'22. 11.	○ 중간보고회	
'22.11.~'23.4.	○ 용역 일시정지 후 건설기술심의, 설계안전성검토, 계약심사 및 공용건축물 협의 신청	
'23. 5.	○ 설계용역 준공 및 공사발주·계약의뢰	
'23. 6. 27.	○ 공사착공	
'23. 7.~	○ 해체 심의 허가 용역 및 소방·전기공사 재해예방 기술지도 용역	
'23. 10.~'24. 3.	○ 해체 상주감리용역	
'24. 2.	○ 인테리어공사 설계 착수	
'24. 8.	○ 덕천도서관 개관준비 TF팀 구성 및 들락날락 공모선정	
'24. 12.	○ 덕천도서관 건립공사 준공 및 인테리어 공사 착공	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2025. 2. : 덕천도서관 개관 인력 배치
- 2025. 3. : 덕천도서관 인테리어공사 준공
- 2025. 4. : 어린이복합문화공간 인테리어 공사 준공 및 디지털 콘텐츠 조성
디자인가구 제작 설치, 개관장서 구축, 정보화 사업 등
- 2025. 6. : 덕천도서관 개관

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도,설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-