

주관 부서	미래전략실 신청사건립팀		협조 부서	작성기준 2024.6.30.
	오승환(☎5402)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	계속	구	부산시 : 건립비용 지원, 도시계획변경 등	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2022. 8. ~ 2029.		160,485백만원	정상추진	60%

### 1. 정책목표

- 신청사 입지 확정
- 랜드마크형 복합 신청사 건립 착공

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 8. ~ 2029.
- 사업위치 : 덕천생활체육공원 일원
- 건립규모 : 40,371.45㎡(본청, 의회, 보건소, 주차장, 법정의무시설, 복합시설 등)  
(단위 : ㎡)

구 분	합 계	본 청	의 회	보건소	법정의무· 주민편의시설	주차장
면 적	40,371.45	13,986.27	2,311.38	3,277.17	4,582.63	16,214

- 사업내용 : 행정·복지·문화, 주민편의시설 등을 포함하는 신청사 건립
- 소요예산 : 160,485백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	~22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25							
계	160,485	0	30,954	150	6,640	24,164	129,531	96,998	36,724	34,502	25,772			
국비														
시비	10,000	0	0				10,000							
구비	150,485	0	30,954	150	6,640	24,164	119,531	96,998	36,724	34,502	25,772			
기타 (민간)														

※ 타당성 조사 및 지방재정 투자심사 결과 등에 따라 사업비(건축규모)는 달라질 수 있음.

#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신청사 입지 확정	■	■	■	■													
타당성 조사 및 기본계획 용역				■	■	■	■	■									
행안부 타당성조사 및 중앙투자심사							■	■	■	■							
설계공모												■					
기본 및 실시설계 용역												■	■	■	■		
공사착공 및 시행																■	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 신청사 후보지 전면 재검토(관련기관 협의 등) ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 1회	
'23	○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 5회 ○ 신청사 건립 예정지 선정 ○ 신청사 건립 기금 적립 : 71,226백만원 ※ 2023년 34,502백만원 ○ 용역 발주 : 5건(기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정 등) ○ 현 청사 정밀안전점검, 재해영향성 검토 용역 준공	
'24	○ 행정안전부 타당성 조사 실시 : 2024. 3. ~ 8. ○ 사업 부지 일부 기부협약 체결 : 2024. 4. ○ 도시관리계획(시설:공공청사) 결정 : 2024. 4. ○ 공유재산 심의 및 공유재산 관리계획 의결 : 2024. 6. ○ 2024년 신청사 건립 기금 적립 : 25,772백만원 ※ 누적 : 96,998백만원	

#### 6. 향후 추진계획

- 2024. : 행정안전부 타당성조사 및 지방재정 투자심사, 전략환경영향평가 용역 준공 등 추진

#### 7. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
14회	1회	6회	35회	-



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
버스정류장 냉온열 대기의자 확충																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 냉·온열의자 10개소, 온열의자 8개소 설치	
'23	○ 온열의자 32개소 설치 - 2월 : 금곡주공3단지 등 4개소, 한파재난대비 - 3월 : 수정강변타운 후문 등 12개소, 구비 - 4월 : 경남아파트 등 4개소, 주민참여예산 - 5월 : 만덕그린코아 1개소, 구비 -10월 : 만덕1동행정복지센터 등 11개소, 자치단체자본보조금	
'24	○ 온열의자 8개소 10개 설치 - 4월 : 이노비즈센터 등 9개소 11개, 구비	

#### 6. 문제점 및 대책

- 버스승강장이 설치된 정류소는 가능한 모두 설치하되 보도폭 협소, 급경사지 등은 현실적으로 설치의 어려움이 있음
- ▷ 주민에게 사전에 충분히 설명하여 납득 필요

#### 7. 향후 추진계획

- 시설물 관리 철저 등

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				

## 1-3

## 구포3동 공영주차공간 조성

주관 부서	교통행정과 교통사업팀	협조 부서			작성기준 2024.06.30.
	박동준(4502)				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
(임기내)	(계속)	(구)			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023 ~ 2024		1,715백만원	정상추진	70%	

## 1. 정책목표

- 구포3동 소규모 주차장 조성, 주차면 27면

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 1243-1번지(시유지), 1243-3번지(국유지)
- 사업규모 : 693.9㎡, 주차장 27면, 2단(단차활용)
- 사업내용 : 백양산체육공원 인근 유희부지의 경사로 단차를 활용하여 소규모 공영 주차장 조성
- 소요예산 : 1,715백만원(시비 595, 구비 1,120)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	1,951				1395	556				1,715		1,395	320		
국비										-		-			
시비	595				595					595		595			
구비	1,356				800	556				1,120		800	320		
기타 (민간)										-		-			

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
부지매입 계약			■	■													
설계용역 추진					■	■											
주차장 조성공사							■	■	■	■							

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 2023년 주차시설 확충 추진계획 수립 ○ 공유재산심의 및 재정투자사업 심의	
'23.1분기	○ 세부추진계획수립 ▷ 교통행정과-9181(2023.2.8.)호 ○ 국,시유지 매입의뢰 ○ 구 공유재산심의(변경), 공유재산관리계획 요구, 구비 편성요구	
'23.2분기	○ 구 공유재산관리계획, 구비 일부편성(8억원) ○ 시유지 매입(6.36억원) 완료, 국유지 매입 재의뢰	
'23.3분기	○ 국유지 매입완료(1.6억원) ○ 지반조사 실시, 설계용역 계약	
'23.4분기	○ 설계용역 추진 ○ 주민설명회	
'24.1분기	○ 실시설계 완료 ○ 설비(전기, 소방) 용역 발주	
'24.2분기	○ 공작물 축조 신고 완료 ○ 공사 발주	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당지역의 경사로로 인한 공사의 어려움이 있어, 설계시 경사로를 활용하여 2단으로 조성하여 주차에 불편이 없도록 함.

#### 7. 향후 추진계획

- 2024. 3분기 공사 착공 및 완공

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2023.12.6.				



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획수립			■														
공유재산심의 등 행정절차 및 부지매입				■	■	■	■										
설계 등 각종용역					■	■	■	■	■								
주차장 조성공사								■	■	■	■						

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23.1분기	○ 사업계획수립(만덕2동 백양중학교 건립사업 대상지 변경 추진) ○ 사업대상지 변경 관련 상급기관 승인 ○ 공유재산심의, 지방재정투자심사	
'23.2분기	○ 부지매입(사유지) 계약체결 및 가등기	
'23.4분기	○ 소유권 이전등기 등	
'24.1분기	○ 건축물 해체 및 설계용역 완료	
'24.2분기	○ 만덕동 912-2번지 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 공사 발주	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

#### 7. 향후 추진계획

- 2024 3분기 : 공사 착공 및 완공

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2024.5.2				





#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
도시관리계획시설 결정 등 사전절차	■	■															
설계용역 추진			■														
주차장 조성공사				■													

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○ 중기재정계획 반영	
'21	○ 신규사업 사전심사 조건부 승인 ○ 공유재산 및 지방재정투자심사(원안가결) ○ 공유재산관리계획안 심의(원안가결)	
'22	○ 물소리공원 기부채납(LH ▶ 복구청) ○ 도시관리계획시설 결정(변경) 용역 추진 ○ 주민설명회 개최(▶베르빌아파트 주민 건립반대) ○ 사업대상지 변경, 공유재산 및 지방재정투자심사 변경 심의 ○ 대체부지 매매계약, 대금 일부 납부	
'23.1분기	○ 부지 잔금납부 및 소유권이전등기 ○ 기본 및 실시설계 ○ 공사 착공	
'23.2분기	○ 공사 준공 및 운영	

#### 6. 문제점 및 대책: 해당없음

#### 7. 향후 추진계획

- 예산 집행 정산 보고 및 잔액활용 추가 사업 추진

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
실시설계용역 준공																	
공사 착공 및 준공																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20.	○ 공모사업 선정(행정안전부)	
'21.	○ (일부 구간) 실시설계용역 준공	
'23.3	○ 사업대상지 확대(덕천시장 주변~덕천역 일원) ○ 추진계획 수립	
'23.4	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 구성	
'23.6	○ (확대 구간) 실시설계용역 시행(2023. 5. ~ 8.) ○ 공약사항 변경에 대한 공약자문단 자문의견 수렴	
'23.7	○ 보행사업 추진기획단 및 주민협의체 개최 ○ 부산시 설계자문 실시	
'23.9~10	○ 관계기관 협의	
'23.12	○ 실시설계 용역 준공 및 공사 착공	
'24.6	○ 공사준공	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

#### 7. 향후 추진계획

- 잔액활용 : 교통안전 시설물(표지판 등) 추가설치

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
'23.7.27/10.5 주민협의체 회의		'23.8월 초 市 보행환경개선사업 설계자문		



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공모 등 신청																	
사업 시행																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 해당사항 없음	
'23	○ 해당사항 없음	
'24	○ 해당사항 없음	

#### 6. 문제점 및 대책

- 부산시 보행환경조성사업은 보행자 통행량이 많고 보행자 교통사고 위험이 높은 지역을 대상으로 시행하는 구역단위 종합적 정비사업으로,
- 사업효과가 크고, 지역 주민의 사업추진 의지가 높은 지역이 선정될 수 있으므로 해당 지역의 문제점과 요구사항에 대한 주민, 전문가 의견조사 등 관련기관 사전협의 필요
- 부산시의 「안전한 보행환경조성사업」, 「장애인 등 보행약자 이동권 확보사업」 등 공모사업을 우선 신청하되, 미선정시 구비로 사업추진 필요

#### 7. 향후 추진계획

- 공모사업 신청 또는 사업비 확보 노력

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
2차 공사 실시설계용역 준공																	
2차 공사 착공 및 준공																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 산성로 위험도로 구조개선사업 추진계획 수립 ○ 1차, 2차, 3차 사전 심의 위원회 개최	
'19	○ 생태자연도 등급조정(1등급→2등급) 협의완료 ○ 도로구역결정고시 제2019-92호(10.16) ○ 분할측량(한국국토정보공사)	
'20	○ 토지 수용(보상협의 및 보상금 지급)	
'21	○ 1차 공사 착공 L=457m, B=6~8m	
'22	○ 1차 공사 준공 L=457m, B=6~8m ○ 문화재 현상변경 심의 ▶ 심의결과 : 불허 ○ 2차 공사 실시설계용역 ○ 2차 공사 착공	
'23~'24	○ 2차 공사 시행(L=1,943m) 및 준공(05.08.)	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

#### 7. 향후 추진계획

- 위험도로 구조개선 사업 추가 발굴

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				





#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24	비고
	3	4	1	2	3	4	1	
토지보상 관련 행정절차 이행								
공사 및 용역 추진								

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정	
'21	○도시관리계획 결정 및 실시계획용역 발주 ○도시관리계획(시설; 공공공지)결정 및 지형도면고시	
'22	○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공	
'23	○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진	
'24	○공사 완료	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

1-10

## 구포1동 행정복지(복합)센터 건립

주관 부서	행정지원과 황태원(4115)	협조 부서	재무과 서정옥(4172)	공원녹지과 임숙희(4534)	안전총괄과 김병호(4672) 손상원(4680)		건축과 조현진(5162)	작성기준 2024.06.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항					
임기내	계속	구	-					
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률			
2021년~2024년		7,551백만원	정상추진		약 80%			

## 1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립으로 주민 편익 증진

## 2. 사업개요 ※2024. 6. 30. 기준 공정률 82%

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 구포동 430-1번지 일원
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.47㎡(지하1층, 지상4층) \* 1층 필로티 주차장
- 사업내용 : 구포1동 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특 1,200, 국 800, 시 310, 구 5,241)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'21	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26						
계	7,551	2,035.3	5,515.7	3,845.7	1,600	70	-	-	-	7,551	2,035.3	3,845.7	1,600	70
국비	800	375	425	375	-	50	-	-	-	800	375	375	-	50
시비	310	187.5	122.5	112.5	-	10	-	-	-	310	187.5	112.5	-	10
구비	5,241	272.8	4,968.2	3,358.2	1,600	10	-	-	-	5,241	272.8	3,358.2	1,600	10
기타 (특교세)	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	-	-	-

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
기본 및 실시설계 용역	■											
공사 착·준공			■									
인테리어 공사 및 물품구입								■				

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료</li> <li>○ 기본 및 실시설계 용역 준공</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 1. 5. : 건축공사 착공 ※준공(예정): 2024. 10월</li> <li>○ 2023. 2. 20. : 주민설명회 개최 ☞주민 19명(공사안내 및 민원청취)</li> <li>○ 2023. 3. 7. : 석면해체공사 및 지정폐기물처리 용역 완료</li> <li>○ 2023. 3. 17. : 구포동 430-1 도시계획선 분할측량 완료</li> <li>○ 2023. 4. 14. : 구포1동사 해체(철거)공사 준공</li> <li>○ 2023. 6. 9. : 공사 담당공무원 제1차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2023. 7. 27. : 공사 담당공무원 제2차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2023. 8. 1. : 구포1동행정복합센터 운영부서 간부회의 개최</li> <li>○ 2023. 8. 16. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023. 8. 16. : 공사 담당공무원 제3차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2023. 9. 12. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> <li>○ 2023. 11. 15. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)</li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2024. 1. 23. : 공사 담당공무원 제4차 실무회의 개최 ☞설계검토</li> <li>○ 2024. 2. 14. : 인테리어공사 실시설계용역 발주</li> <li>○ 2024. 3. 26. : 공사 담당공무원 제5차 실무회의 개최 ☞예산검토</li> <li>○ 2024. 5. 10. : 인테리어공사 실시설계용역 완료</li> <li>○ 2024. 6. 7. : 인테리어공사 시공사 입찰·선정</li> <li>○ 2023년~2024년 공사 추진(기성금 지급, 자재 발주, 실정보고, 민원처리 등)</li> </ul>	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음.

#### 7. 향후 추진계획

- 인테리어 공사 착공 : '24. 7. 1.
- 공사 준공 및 개청 : '24. 10월중

## 8. 주민 참여(소통) 실적 : 5회

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
3회	1회	1회	-	-

- 2020.4.6.(월)~4.9.(목) : 구포1동 행정복합센터 관련 주민 의견수렴[설문조사]
- 2022. 2. 3.(목) : 부광맨션 안전진단 실시, 사전 피해 예방 조치 등[전문가자문]
- 2022. 7. 15.(금) : 구포1동사 건립방향 및 살계(안) 주민설명회 개최[설명회]
- 2022. 8. 24.(수) : 수목 처리에 대한 주민설명 및 의견 수렴 개최[설명회]
- 2023. 2. 20.(월) : 신축공사 관련 주민설명회 민원사항 청취 및 답변[설명회]

주관 부서	미래전략실 복합사업팀	협조 부서		작성기준 2024.6.30.
	백승거(☎5422)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	신규	구	부산시, 문화체육관광부 : 사업비 지원, 관련사업 협력 추진 등	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2022 ~ 2032		-	정상추진	25%

## 1. 정책목표

- 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 수행
- 복합 트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보(국·시비, 민자 등)

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2032년
- 사업위치 : 북구 전역
- 사업규모 : 별도 사업추진계획 수립을 통해 확정
- 사업내용 : 테마별 트래블로드 조성
  - 에코힐링로드, 어반컬처로드, 액티브트레킹로드
  - 트래블로드 25개 세부 관광콘텐츠 및 인프라 조성
- 소요예산 : 2023년 150백만원(별도 사업추진계획 수립을 통해 총 예산 확정)

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	입기 내						입기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	150				150						150				
국비															
시비															
구비	150				150						150				
기타 (민간)															

※ 별도 사업추진계획 수립을 통해 확정

#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 정책연구용역 심의	■																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 과업지시서 작성	■																
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역			■	■	■	■	■										
트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보, 사업추진(계속)								■	■	■	■	■	■	■	■		

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8월 ~ 9월 : 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사 실시</li> <li>○ 11월 : 트래블 로드 조성 관련 콘텐츠 사례 벤치마킹 견학 실시</li> <li>○ 11월 : 「북구 복합 트래블 로드 조성 마스터플랜 수립 용역」 정책연구용역 심의</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 입찰 공고 ※ 협상에 의한 계약</li> <li>○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 계약 체결</li> <li>○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 착수보고회 개최</li> <li>○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의 개최</li> <li>○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 벤치마킹 견학</li> <li>○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최</li> </ul>	
'24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 기간 연장 ※ 기존) 23. 5. 25 ~ 24. 3. 19. ▶ 변경) 23. 5. 25 ~ 24. 5. 19.</li> <li>○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 최종보고회 개최 및 준공</li> </ul>	

#### 6. 문제점 및 대책 : 없음

#### 7. 향후 추진계획

- 2024. 하반기. : 트래블로드 해설집 제작 등 대주민 홍보활동 실시, 트래블로드 탐험대 운영 및 북구형 관광코스 발굴

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
	1회	2회		

- 2022. 8. 22. ~ 9. 4. 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사
- 2023. 8. 30. 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의





#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
관광안내소 설치	■	■														
포토존 조성	■	■														
이음피크닉 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
낙동강 감동포구 생태여행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 이음 피크닉은 낙동강 감동포구 생태여행 사업에 포함시켜 추진( '23년부터)

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22. 5. ~ 10. : 북구 이음 피크닉</li> <li>○ '22. 7. ~ 11. : 낙동강 감동포구 생태여행 상설·특별 프로그램 운영</li> <li>○ '22. 10. : 북구 관광안내소 설치</li> <li>○ '22. 12. : 낙동 아트리버 코밍 작품 전시회 개최</li> <li>○ '22. 12. : 「감동진 문화포구」 포토존 조성</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '23. 2. : 2023년 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립</li> <li>○ '23. 2. : 공약사항 변경(카약계류장 조성사업 폐기)</li> <li>○ '23. 3. : 화명생태공원 생태관광안내판 설치</li> <li>○ '23. 4. : 협상에 의한 계약으로 용역대행사 선정(주에이시티)</li> <li>○ '23. 5~ 12. : 생태체험 상설·특별프로그램 운영</li> <li>○ '23. 6. : 전통재현 밀수확 체험 행사 실시(참가인원: 200명)</li> <li>○ '23. 5. ~ 8. : 생태(문화)관광해설사 양성과정 운영 및 신규 위촉(9명)</li> <li>○ '23. 12. : 겨울 철새 탐조여행 프로그램 실시(참가인원 : 38명)</li> </ul>	
'24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '24. 1. : 2024년 낙동강 감동포구 생태여행 기본계획 수립</li> <li>○ '24. 2. ~ 3. : 북새통이 포토존, XR 망원경, 관광안내키오스크 설치</li> <li>○ '24. 3. : 협상에 의한 계약으로 용역대행사 선정(주자연과사람들)</li> <li>○ '24. 4. ~ : 생태체험 상설·특별 프로그램 운영</li> <li>○ '24. 6. : 낙동강 생태체험 한마당 행사 실시(참가인원: 2,000여명)</li> </ul>	

#### 6. 문제점 및 대책

- 공모사업 종료 이후(2025년~), 생태·힐링 특화 관광지 조성을 위해 지속적인 프로그램 운영 필요 ▷ 관련 공모사업 신청 및 구비 예산 편성 등 지속 가능한 생태관광 추진 노력

#### 7. 향후 추진계획

- 2024년 낙동강 감동포구 생태여행 프로그램 운영(6개), 생태 체험 장비 확충 및 관광시설 개선

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부산 북구 생태 관광자원 알리기, 생태관광 해설사 9명 위촉 ▷ 국제신문('23.8.20.)</li> <li>○ 화명2동 마을건강센터 건강지킴이단, 건강한 마을 환경을 위해 『생태교란종 제거 체험』 참여 ▷ 부산일보('23.9.21.)</li> <li>○ 부산 북구, 가족과 함께하는 ‘낙동강 생태체험 한마당’ ▷ 국제뉴스('24.6.4.)</li> </ul>	-

주관 부서	일자리경제과 산업관리팀	협조 부서	부산광역시 산업입지과				작성기준
	이성미(4475)						2024.6.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항				
2026.6예정	계속	민간개발	금곡도시첨단산업단지 승인 필요				
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률			
2015 ~ 2026.6.		89,900백만원	정상추진	10%			

### 1. 정책목표

- 금곡 도시첨단산업단지 조성

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2015년 ~ 2026년 6월
- 사업위치 : 금곡동 1010번지 일원
- 사업규모 : 46,064.9㎡(산업용지 52.3%, 주거용지 27.8%, 공공용지19.9%)
- 사업내용 : 금곡 도시첨단산업단지 조성
- 소요예산 : 89,900백만원(보상비 54,900, 공사비 13,100, 기타 21,900)

### 3. 연도별 소요예산

- 해당없음

### 4. 추진계획

추진사항	2024												2025												2026						비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
산업단지 조성																															

## 5. 추진현황

연도	추진내용	비고
2015	○2월 : 투자의향서 제출(사업자 → 시)	
2019	○12월 : 산업단지계획심의위원회 자문회의 가결 (주거용지 비율 축소 37.8% → 27.8%)	
2020	○3월 : 산업단지계획 승인 고시(부산광역시 고시 제2020-97호) ○12월 : 조달청 부지 매입계약 체결(527.8억원)	
2021	○금곡도시첨단산업단지 조성사업 기공식(11. 24.)	
2022	○1월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2022-1호) ○10월 : 산업단지 관리기본계획 고시 (부산광역시 고시 제2022-408호)	
2023	○12월 : 산업단지계획 변경 승인 고시(부산광역시 고시 제2023-476호)	

## 6. 문제점 및 대책

- 경기 불황으로 시공사 선정 등의 어려움이 있어 단지 착공 및 준공 지연

## 7. 향후 추진계획

- 2026. 2분기 : 지식산업센터 준공(예정)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	산업단지계획심의위원회(19.2.)	-	-

주관 부서	일자리경제과 동물친화팀	협조 부서	공원녹지와 공원팀	안전총괄과 기전관리팀	작성기준 2024.6.30.
	주치연(☎4652)		조현욱(☎2052)	최원석(☎4678)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규,계속	구	낙동강관리본부 화명생태공원 사용 협조		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026		2,313백만원	정상추진	66%	

## 1. 정책목표

- 반려동물 양육인 증가에 따른 편의 인프라 지원으로 반려동물 친화도시 조성
- 관내 반려동물 관련 산업 육성으로 일자리 창출

## 2. 사업개요

- 도심갈매길 조성사업(반려동물 친화거리)
  - ▶ 사업위치 : 구포시장, 화명 기차길 숲속 산책로 일원
  - ▶ 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
  - ▶ 사업내용 : 도심내 반려동물과 걷기좋은 보행길 조성 및 경관 개선
    - 구포시장 공공공지 화단 조성, 구포시장 동문 방향 일방통행로 스텐실 포장, 구포시장 나루쉼터 및 상설무대 리모델링, 금빛노을브릿지 미디어아트 조성, 화명기차길숲속산책길 보행로 신설 등
  - ▶ 소요예산 : 2,133백만원(시 1,600백만원, 구 533백만원)
- 반려동물산업 지원 플랫폼 조성·운영
  - ▶ 사업위치 : 구포시장공영주차장 부설 상가(112호)
  - ▶ 사업내용 : 북구 관내 반려동물산업 육성 지원을 위한 브랜드숍 운영, 반려동물 친화 분위기 조성을 위한 펫다이닝 레스토랑, 아카데미 개최 등
  - ▶ 입주기업 : 공모를 통해 선정된 반려동물 관련 청년기업(웨글)
- 동물사랑 문화축제 개최
  - ▶ 사업기간 : 2022 ~ 계속 ▶ 연 1회 개최
  - ▶ 사업내용 : 건전한 반려동물 양육문화 조성을 위한 문화·체험행사 개최

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	2,363	-	2,363	50	180	2,033	50	50	-	2,213	50	2,163	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,600	-	1,600	-	150	1,450	-	-	-	1,600	-	1,600	-	-	-
구비	763	-	763	50	30	583	50	50	-	613	50	563	-	-	-

### 4. 추진계획

#### ○ 반려동물 친화거리 조성

추진사항	2022		2023			2024			2025			2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
사업대상지 발굴 및 사업공모	■	■	■	■										
설계 용역 및 공사 추진					■	■	■	■	■	■				

#### ○ 반려동물산업 지원 플랫폼 조성

추진사항	2022		2023			2024			2025			2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
반려동물산업 지원 플랫폼 입주업체 선정 및 개소	■	■	■											
플랫폼 운영·관리				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

#### ○ 동물사랑 문화축제 개최

추진사항	2022		2023			2024			2025			2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
축제 준비 및 홍보	■		■	■			■	■		■	■			
축제 개최(매년 10~11월)		■			■			■				■		

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 공모(2022.12.21.~2023.1.6.)</li> <li>○제3회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2022.11.12., 화명생태공원)</li> </ul>	
2023년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물 친화거리 조성사업 변경 신청(3.7.)</li> <li>○반려동물산업 지원 플래닛 입주기업 선정 및 사용허가(2.2.)</li> </ul>	
2023년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물 친화거리 조성사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립(4.24.)</li> <li>▷1차 입찰공고(5.2.~5.23.), 2차 입찰공고(5.26.~6.8.)</li> <li>▷제안서 평가위원회 구성 및 개최(6.27.)</li> </ul> </li> <li>○반려동물산업 지원 플래닛 개소(5.22.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷반려동물 아카데미 1차 운영(6.13.~6.14.)</li> </ul> </li> </ul>	
2023년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 착수(7.20.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷용역 착수 보고회 개최(8.8.)</li> </ul> </li> <li>○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최 및 브랜드숍 물품 전시                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷반려동물 아카데미 2차 운영(9.19.~9.20.)</li> <li>▷브랜드숍 물품 전시(9.19.)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 북구 사회적기업 2개 업체 : (주)앤즈글로벌, (주)맘씨생활건강</li> <li>- 애견용품 11종 전시(간식 6종, 패드 1종, 비누 4종)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
2023년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물 친화거리 조성 기본 및 실시설계 용역 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷용역 중간 보고회 개최(12.6.)</li> <li>▷화명3동 주민설명회 개최(12.13.)</li> </ul> </li> <li>○제4회 부산 북구 동물사랑 문화축제 개최(2023.10.28., 화명생태공원)</li> </ul>	
2024년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물 친화거리 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷북구 경관위원회 심의(1.15.)</li> <li>▷용역 최종 보고회 개최(2.21.)</li> <li>▷용역 준공(3.20.)</li> </ul> </li> </ul>	
2024년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○반려동물 친화거리 조성사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역 계획 수립(4.8.)</li> <li>▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 계획 수립(5.13.)</li> <li>▷반려동물 친화거리 조성 공사 및 폐기물처리 용역 착공(6.3.)</li> <li>▷금빛노을브릿지 미디어아트 용역 제안서 평가위원회 개최(6.14.)</li> <li>▷금빛노을브릿지 미디어아트 설치 및 콘텐츠 제작 용역 착수(6.28.)</li> </ul> </li> <li>○반려동물산업 지원 플래닛 아카데미 개최(2회, 5.22./5.29.)</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 반려동물에 대한 부정적 인식에 따른 사업 추진 시 주민 반대 극복 필요
  - ▷ 반려동물에 대한 거부감을 최소화할 수 있는 사업 내용 추진
  - ▷ 올바른 반려동물 양육문화 및 생명 존중 인식 개선 홍보

## 7. 향후 추진계획

- 반려동물 친화거리(도심갈맷길) 조성사업 추진
  - ▷ 2024. 10. : 공사 준공 및 금빛노을브릿지 미디어아트 조성 완료 예정
- 반려동물산업 지원 플래닛 운영
  - ▷ 반려동물 아카데미 하반기 개최 예정
  - ▷ 반려동물 브랜숍 상시 운영 등
- 2024년 하반기 부산시 주관 2024. 위드펫스타(동물사랑 문화축제) 지원

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
1	2	4	4	





## 5. 추진실적 ▶ '22년 4개소, '23년 4개소

연도	추진내용	비고
'22	○ 정이있는 구포시장 3차 아케이드 정비 - 위치 : 낙동대로1776번길(구포동) 일원 - 기간 : 2021. 12. 7. ~ 2022. 8. 20. - 소요예산 : 466,012천원(시비75% 349,510 구비15% 69,901, 자부담10% 46,601) - 내용 : 3차 아케이드 시설물 정비 ▶ 건축, 전기, 소방(기계/전기)	전통시장 시설 현대화 사업
	○ 만덕시장 정밀안전진단 실시 - 위치 : 만덕1로24번길 8(만덕동) - 기간 : 2022. 8. 18. ~ 10. 14. - 소요예산 : 19,780천원(시비 60%, 구비 40%)	전통시장 소규모 환경개선 사업
	○ 덕천시장 어닝 설치 - 위치 : 만덕대로78번길 22(덕천동) - 기간 : 2022. 9. 16. - 소요예산 : 12,826천원(시비 60%, 구비 40%) - 내용 : 비가림 및 차양 목적 전동 어닝 4식 설치	전통시장 소규모 환경개선 사업
	○ 만덕시장 보수공사 - 위치 : 만덕1로24번길 8(만덕동) - 기간 : 2022. 11. 16 ~ 12. 1. - 소요예산 : 16,413천원(시비 60% 구비 40%) - 내용 : 벽체 배수판·방수판 설치, 철근 노출 피복 보수 등	전통시장 소규모 환경개선 사업
	○ 만덕제일상가시장 계량기 보관함 덮개 교체 등 - 위치 : 은행나무로 12-1 (만덕동) - 기간 : 2022. 10. 11 - 소요예산 : 4,055천원(구비) - 내용 : 계량기 등 보관함 2개 교체, 미끄럼방지 포장 2개소	전통시장 노후 시설물 정비
	○ 정이있는 구포시장 나루카페 보수 - 위치 : 구포동 160-3번지 - 기간 : 2022. 11. 23. ~ 12. 5. - 소요예산 : 12,275천원(구비) - 내용 : 목재 계단 교체, 데크 수리 및 오일스테인 작업 등	전통시장 노후 시설물 정비
	○ 덕천시장 통행로 보수 - 위치 : 만덕대로78번길 22(덕천동) - 기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 8. - 소요예산 : 3,239천원(구비) - 내용 : 덕천시장 연결 통행로 보수 및 도색 등	전통시장 노후 시설물 정비
	○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 개폐장치 수리 - 위치 : 구포동 148번지 일원 - 기간 : 2022. 12. 23. ~ 12. 27. - 소요예산 : 4,900천원(구비) - 내용 : 아케이드 지붕 자동 개폐장치 모터 및 체인 수리 등	전통시장 노후 시설물 정비

'23	<p>○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 지붕 개폐장치 보수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 4. 19. ~ 4. 25.</li> <li>- 내 용 : 모터(1·2호기) 및 체인보수, 컨트롤 패널 보수 등</li> <li>- 소요예산 : 7,832천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>
	<p>○ 만덕시장·만덕제일상가시장 CCTV 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 6. 7. ~ 6. 21.</li> <li>- 내 용 : 만덕시장 CCTV 7대, 만덕제일상가시장 CCTV 14대 설치</li> <li>- 소요예산 : 18,400천원(시비<sup>60%</sup> 11,040 구비<sup>40%</sup> 7,360) ▶ 만덕시장 4,876천원, 만덕제일상가시장 13,524천원</li> </ul>	<p>전통시장 소규모 환경개선 지원사업</p>
	<p>○ 정이있는 구포시장 화재알림시설 설치사업「실시설계 용역」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 6. 29. ~ 9. 26.</li> <li>- 위 치 : 정이있는 구포시장 내 개별점포</li> <li>- 내 용 : 자동화재알림시설 설치 실시설계</li> <li>- 소요예산 : 10,464천원</li> </ul>	<p>전통시장 및 상점가 활성화 지원사업</p>
	<p>○ 덕천시장 보수공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 7. 21. ~ 8. 14.</li> <li>- 내 용 : 소규모 취약시설 안전점검 결과에 따른 보수·보강 공사 ▶ 벽체 균열보수, 콘크리트 단면복구, 방청도장 등</li> <li>- 소요예산 : 금18,900천원(시비<sup>80%</sup> 15,120 구비<sup>20%</sup> 3,780)</li> </ul>	<p>전통시장 재난·재해 예방 및 지원사업</p>
	<p>○ 덕천시장 방송시설 설치 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : 2023. 8. 16. ~ 8. 25.</li> <li>- 사업내용 : 시장 내 방송시설 설치 ▶ 앰프시스템 1.스피커 27대 설치, 배관배선설비 등</li> <li>- 소요예산 : 금19,100천원(시비<sup>60%</sup> 11,460 구비<sup>40%</sup> 7,640)</li> </ul>	<p>전통시장 소규모 환경개선 지원사업</p>
	<p>○ 정이있는 구포시장 3차 아케이드 기둥 등 보강공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기 간 : (1차) 2023. 8. 3.~ 8. 9. (2차) 2023. 8. 7.~ 8. 11.</li> <li>- 내 용 : 기둥 하부 보강 및 기둥 도색 등</li> <li>- 소요예산 : 금6,980천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>
	<p>○ 덕천시장 화장실 개·보수 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 10. 5.~ 10. 31.</li> <li>- 내 용 : 공용 화장실 개·보수(철거, 타일·천장, 도기류 설치 등)</li> <li>- 소요예산 : 금21,300천원(시비<sup>60%</sup> 12,780 구비<sup>40%</sup> 8,520)</li> </ul>	<p>전통시장 소규모 환경개선 지원사업</p>
	<p>○ 정이있는 구포시장 화재알림시설 설치 소방공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 10. 10.~ 12. 19.</li> <li>- 내 용 : 정이있는 구포시장 개별점포 293개소 화재알림시설 설치</li> <li>- 소요예산 : 금174,341천원(국비<sup>70%</sup> 122,039 시비<sup>15%</sup> 26,151 구비<sup>15%</sup> 26,151)</li> </ul>	<p>전통시장 및 상점가 활성화 지원사업</p>
	<p>○ 만덕제일상가시장 지붕 천막 수리(교체)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 10. 10. , 1일간</li> <li>- 내 용 : 만덕제일상가시장 찢어진 지붕 천막(13㎡) 교체</li> <li>- 소요예산 : 금1,210천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>

	<p>○ 정이있는 구포시장 문화공연장 등 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 10. 16.~ 10. 18.</li> <li>- 내 용 : 문화공연장 및 나루카페 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 문화공연장: 부식된 내부 파이프 교체, 기둥 미장 3개소, 타일 11개소(수평작업)</li> <li>▶ 나루카페: 상부 방부목 교체 3㎡, 출입구 바닥 미장, 측면 흔들림 고정</li> </ul> </li> <li>- 소요예산 : 금3,978천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>
	<p>○ 덕천시장 후면복도 정밀안전점검 용역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2023. 12. 5. ~ 12. 21.</li> <li>- 내 용 : 건축물의 안정성 및 손상상태 점검, 보수·보강방법 제시 등</li> <li>- 소요예산 : 금7,084천원(시비<sup>80%</sup> 5,667 구비<sup>20%</sup> 1,417)</li> </ul>	<p>전통시장 재난·재해 예방 및 지원사업</p>
'24	<p>○ 정이있는 구포시장 7차 아케이드 케이블트레이 등 정비</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 1. 9. , 1일간</li> <li>- 내 용 : 케이블트레이 철거, 전선류 공중선 작업</li> <li>- 소요예산 : 금510천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>
	<p>○ 정이있는 구포시장 무인정산기·cctv 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 1. 8. ~ 4. 4.</li> <li>- 내 용 : 무인정산기 2대, cctv 5대 설치</li> <li>- 소요예산 : 금40,000천원(국비 24,000<sup>60%</sup> 시비<sup>20%</sup> 8,000 구비<sup>20%</sup> 8,000)</li> </ul>	<p>전통시장 주차환경 개선사업</p>
	<p>○ 구포축산물도매시장 지하매설식 소화전함 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 3. 14. ~ 추진중</li> <li>- 내 용 : 지하매설식 소화전함 설치 5곳</li> <li>- 소요예산 : 금99,000천원(시비<sup>80%</sup> 79,200 구비<sup>20%</sup> 19,800)</li> </ul>	<p>전통시장 시설현대 화사업</p>
	<p>○ 정이있는 구포시장 2차 아케이드 누수구간 보수 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 4. 17. ~ 4. 23.</li> <li>- 내 용 : 스탠 배수로 보수, PVC 파이프 보수</li> <li>- 소요예산 : 금3,500천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>
	<p>○ 덕천시장 후면복도 보수·보강 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 5. 7. ~ 5. 21.</li> <li>- 내 용 : 건물 단면복구 전처리, 녹제거형 방청, 콘크리트 표면 퍼티 도장 등</li> <li>- 소요예산 : 금16,500천원(시비<sup>60%</sup> 9,900 구비<sup>40%</sup> 6,600)</li> </ul>	<p>전통시장 소규모 환경개선 지원사업</p>
	<p>○ 정이있는 구포시장 1차 아케이드 돔 구간 등 보수 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 5. 20. ~ 6. 3.</li> <li>- 내 용 : 돔 실리콘작업, 천막부착, 물흡통 보수 등</li> <li>- 소요예산 : 금5,355천원(구비)</li> </ul>	<p>전통시장 노후 시설물 유지보수</p>
	<p>○ 구포축산물도매시장 노후전선정비사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추진기간 : 2024. 6. 7. ~ 추진중</li> <li>- 내 용 : 분전반·차단기 교체, 배선 공사, 배선 기구 교체 등</li> <li>- 소요예산 : 금220,000천원(국비 110,000<sup>50%</sup> 시비<sup>20%</sup> 44,000 구비<sup>20%</sup> 44,000 민간·한전<sup>10%</sup> 22,000)</li> </ul>	<p>전통시장 소규모 환경개선 지원사업</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구포축산물도매시장 아케이드 보수 공사</li> <li>- 추진기간 : 2024. 6. 25. ~ 추진중</li> <li>- 내 용 : 아케이드 우수관로 등 보수</li> <li>- 소요예산 : 금18,120천원(시비<sup>60%</sup> 10,872 구비<sup>40%</sup> 7,248)</li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 만덕시장 정밀안전진단 보수·보강 공사</li> <li>- 추진기간 : 2024. 7. 1. ~ 추진중</li> <li>- 내 용 : 철근노출 단면복구, 조적면 단면 복구, 외벽 균열 보수 등</li> <li>- 소요예산 : 금18,600천원(시비<sup>60%</sup> 11,160 구비<sup>40%</sup> 7,440)</li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 지원사업
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 만덕시장 화장실 벽타일 교체 공사</li> <li>- 추진기간 : 2024. 7. 3. ~ 추진중</li> <li>- 내 용 : 화장실 벽타일 교체 및 천장유도 배수 작업</li> <li>- 소요예산 : 금4,200천원(시비<sup>60%</sup> 2,520 구비<sup>40%</sup> 1,680)</li> </ul>	전통시장 소규모 환경개선 지원사업

## 6. 문제점 및 대책

- 관리 주체가 없는 소규모 무등록 시장은 각종 지원 사업에서 소외
  - 자력으로 사업 신청이 어려운 무등록 시장 방문 안내 및 신청 지원 등
  - ※ 화명동원시장 상권 활성화 주민설명회 개최 ( '23년 9월, 21명 참여)

## 7. 향후 추진계획

- 덕천시장 소방시설 설비 공사
  - 추진기간 : 2024년 7월 ~ 11월
  - 사업내용 : 소방시설 노후에 따른 단선경보기 불량 교체
  - 소요예산 : 21,742천원(시비<sup>60%</sup> 13,045, 구비<sup>40%</sup> 8,697)
- 구포시장 아케이드 보수 공사
  - 추진기간 : 2024년 7월 ~ 11월
  - 사업내용 : 4차 아케이드 우수관로 보수 및 도장 등
  - 소요예산 : 21,291천원(시비<sup>60%</sup> 12,775, 구비<sup>40%</sup> 8,516)
- 만덕제일상가시장 간판설치 사업
  - 추진기간 : 2024년 7월 ~ 11월
  - 사업내용 : 전통시장의 입구 3개소 간판 설치
  - 소요예산 : 7,315천원(시비<sup>60%</sup> 4,389, 구비<sup>40%</sup> 2,926)
- 구포시장 아케이드 소방시설 보완 사업
  - 추진기간 : 2024년 9월 ~ 12월
  - 사업내용 : 4차·9차 아케이드 소방시설(스프링클러) 보완
  - 소요예산 : 87,068천원(시비<sup>80%</sup> 69,654, 구비<sup>20%</sup> 17,414)

○ 덕천시장 지붕 판넬 및 우수관 보수 공사

- 추진기간 : 2024년 9월 ~ 12월
- 사업내용 : 우수관로 보수 및 지붕 판넬 교체 등
- 소요예산 : 21,900천원(시비<sup>75%</sup> 16,425, 구비<sup>15%</sup> 3,285 민간<sup>10%</sup> 2,190)

○ 전통시장 노후 시설물 유지 보수

- 추진기간 : 2024년 7월 ~ 12월
- 사업위치 : 관내 전통시장
- 사업내용 : 전통시장 노후시설물 긴급 보수·보강 등 수시 정비
- 소요예산 : 10,635원(구비 100%)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
화명동원시장 상권 활성화 주민설명회 개최 ( '23년 9월, 21명 참여)				

## 2-6

# 구포이음 도시재생사업 추진

주관 부서	도시창조과 도시공간기획팀		협조 부서	건설과 토목팀		작성기준 2024.06.30.
	김진이(☎4405)			강시영(☎4692)		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기내	계속	보조사업				
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률		
2018 ~ 2024		34,788백만원	정상추진	90%		

### 1. 정책목표

- 구포역세권 상권 활성화 및 지역 공동체 회복
- 거점 시설 이음을 통해 생태·문화분야 서부산관광 중심지 도약

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2018 ~ 2024
- 사업위치 : 부산 북구 구포동, 구포역세권 및 구포시장 일원
- 사업규모 : 244,000m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 9개 세부사업

기능이음 사업(111.5억)	장소이음 사업(217.3억)	사람이음 사업(19억)
구포 청년센터 감동(46.7억)	구포역 광장 활성화 사업(10.4억)	구포 시간여행 사업(1.8억)
구포 밀당프로젝트(17.8억)	감동나루길 리버워크 조성(168억)	주민역량강화 사업(15억)
게스트하우스 조성(47억)	구포시장 가는 길 조성(38.9억)	살고 싶은 주거지 조성(2.2억)

- 소요예산 : 34,788백만원 (국 15,000, 시 7,500, 구 8,988, 특교 3,300)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	35,006	23,798	11,208	3,456	7,752					11,208	3,456	7,752			
국비	15,000	14,050	950	950						950	950				
시비	7,500	2,748	4,752	2,000	2,752					4,752	2,000	2,752			
구비	9,206	6,200	3,006	506	2,500					3,006	506	2,500			
특교세	800	800													
특교금	2,500		2,500		2,500					2,500		2,500			

※ 기투자(구비) : 구포이음 활성화계획 수립(구 218,500천원, 2017년 지출) 포함

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
감동나루길 리버워크 공사	[Progress bar from '22 Q3 to '24 Q4]																
감동나루길 리버워크 개통											[Progress bar from '24 Q4 to '26 Q2]						
게스트하우스 공사	[Progress bar from '22 Q3 to '23 Q4]																
게스트하우스 운영											[Progress bar from '24 Q4 to '26 Q2]						

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'17	○ 국토부 도시재생 뉴딜 시범사업 공모 선정(중심시가지형)	
'19	○ 「부산 국제 수제맥주 마스터스 챌린지」 개최	
'20	○ 「구포국수체험관」 리모델링 공사 준공 ○ 「문화예술플랫폼」 리모델링 공사 준공	
'21	○ 「구포국수체험관」 재개관, 「청년센터 감동」 개소 ○ 1060DISH 청년식당 개소(단연, 미미요거트)	
'22	○ 밀당 창업점포 2호점(제과점빵), 3호점(프린체) 개소	
'23	○ 1060DISH 청년식당 2기 개소(지금, 여기) ○ 게스트하우스 및 양조체험장, 밀당브로이 등 운영자 선정	
'24	○ 구포이음 거점시설 운영자 업무 간담회 개최	

#### 6. 문제점 및 대책

- 2024년 도시재생 사업 준공 이후 안정적 거점 시설 등 운영
  - ▷ 구포이음 도시재생 거점시설 운영자 등 협의체 구성 등 네트워크 운영 지원

#### 7. 향후 추진계획

- 감동나루길 리버워크 준공 및 운영방안 수립
- 게스트하우스 및 양조체험장 신규 운영자 선정 등 활성화 추진

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
사업 설명회 등 12회	연 1회	사업추진협의회 개최	knn(구포국수체험관) 등 139회	



주관 부서	도시창조과 도시공간기획팀	협조 부서	공원녹지와 공원팀	교통행정과 교통사업팀	작성기준
	강병철(☎4402)		조현욱(☎2052)	박동준(☎4502)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	국책, 시, 구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2021 ~ 2024		21,000백만원	일부추진	20%	

### 1. 정책목표

- 덕천동 도시재생활성화계획 의거한 원활한 사업 추진 및 완료
  - ▷ 숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업, 숙등 뒤편지 도전센터 조성사업, 오름길 생활가로 정비·재능공유 청춘길 조성사업, 숙등 누구나 생활서비스센터 운영 등

### 2. 사업개요

#### □ 덕천동 도시재생사업

- 사업명 : 공유바람, 숙등(淑澄)을 채우다
- 위치 : 북구 덕천동 410-4번지 숙등공원 일원 ▶ 덕천1.3동
- 사업규모 : A = 203,900㎡
- 사업비 : 21,000백만원(국 10,000 시 5,000 구 5,000 기금 1,000)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업내용 : 노후주거지 생활인프라 정비 및 골목상권 활성화

주거활력 공유사업(85.87억)	골목상권 공생사업(100.86억)	공동체 공존사업(23.27억)
숙등 뒤편지 공유센터 조성(60.3억)	숙등 다함께 주차장 조성(64.3억)	골목 공유마당 케어사업(3.3억)
숙등 어울림공원 정비(5.2억)	재능공유 청춘길 조성(12.1억)	숙등 상생협의체 점포공생사업(2.3억)
오름길 생활가로 정비(19.4억)	덕천시장 청춘먹거리 운영(2.66억)	숙등 공동체 역량 강화(14.52억)
누구나 생활서비스 운영(0.97억)	숙등 뒤편지 도전센터 운영(21.8억)	숙등 마을관리협동조합 육성운영(3.15억)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보내역					
	계	기투자	임기내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26	
			계	'22	'23	'24	'25								'26
계	21,000	2,860	17,105	1,867	3,133	5,718	7,423		7,558	1,867	3,133	2,558			
국비	10,000	1,500	7,810	1,300	1,000	3,720	2,480		3,800	1,300	1,000	1,500			
시비	5,000		4,655	200	200	1,880	2,720		1,340	200	200	940			
구비	5,000	1,360	3,640	367	1,933	118	1,222		2,418	367	1,933	118			
기타(민간)	1,000		1,000				1,000								

## 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업																	
숙등 뒤편지 도전센터 조성사업																	
오름길 생활가로 정비·재능공유 청춘길 조성사업																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2020년 도시재생뉴딜사업 공모 신청</li> <li>○ 국토부 도시재생 특별위원회 심의(확정)</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 고시</li> </ul>	
'21	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「덕천동 거리조성사업」 위·수탁협약체결 ▶ (재)부산디자인진흥원</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장)」 공공건축심의위원회 심의</li> <li>○ 「누구나 생활서비스 센터」 개소 ▶ 미더덕 협동조합 운영</li> <li>○ 「골목 공유마당 케어사업」 시범사업 추진</li> </ul>	
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 설계용역 착수</li> <li>○ 「2022년 숙등마을 도시재생 주민대학」 운영 용역 시행</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 도전센터 조성사업」 설계용역 착수</li> <li>○ 「숙등마을 청춘문화축제」 개최</li> <li>○ 「숙등마을 덕천야시장」 개최</li> <li>○ 「골목 공유마당 케어사업」 시범사업 공사 준공</li> <li>○ 숙등마을 마을관리사회적협동조합 창립총회 개최</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 숙등마을 마을관리 사회적협동조합 설립인가</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 주민설명회 개최</li> <li>○ 「숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 조성사업」 계획 변경</li> <li>○ 숙등마을 바느질동아리 소잉디자이너 자격증 취득 교실 운영</li> <li>○ 숙등마을 도시재생 상인대학 운영</li> <li>○ 숙등 뒤편지 공유센터(주차장, 공원) 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경(2차) 용역 착수</li> <li>○ 덕천동 도시재생사업 상생협약 참여자 모집 공고</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경 주민공청회, 의회설명회 개최</li> </ul>	
'24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 마을공동작업장(숙등 베이커리&amp;카페) 개소</li> <li>○ 도시재생 활성화계획 변경 관련 관계기관 협의</li> <li>○ 덕천동 도시재생활성화계획 변경 주민공청회, 의회설명회 개최</li> <li>○ 도시재생 활성화계획 변경 요청 및 실현가능성 및 타당성 평가 실시</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 당초 계획 대비 지하수위 상승 및 공사비(노무비 등) 단가 상승으로 인한 사업비 추가 확보 필요

⇒ 각종 공모사업 유치 및 특교금 확보 등을 통해 구비 투입 최소화 노력

## 7. 향후 추진계획

- 2024. 8. : 활성화계획 변경 확정 및 고시
  - 2024. 10. : 숙등 공유어울림파크 조성사업 착공
  - 2026. 10. : 숙등 공유어울림파크 조성사업 준공
- ※ 활성화계획 변경 승인 후 변경계획에 맞춰 추진

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
6	3	-	8	



#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		입기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기본구상 및 타당성 조사 등				■	■	■											
복합교육문화센터 입지 확정				■	■	■	■	■	■	■							
신규사업 사전심사 및 국민체육센터 건립지원 공모 등										■	■	■	■	■			
중앙 투자 심사 및 설계공모 등																■	■

※ 변경사유 : 건립 예정지 선정 관련 의견수렴 절차 필요 및 재원 확보방안 마련 등

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'22.09.23. : 복합교육문화센터 건립 부지 확보를 위한 부산市 (공원정책과) 방문</li> <li>○'22.11.02. : 복합교육문화센터 건립부지 확보방안 마련</li> <li>※공원기능의 복합화 : 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경) 추진 (공원유형변경 : 근린공원 &gt; 문화공원 변경)</li> <li>○'22.11.08. ~ 12.30. : 관내 개발가능부지 조사 및 데이터 구축</li> </ul>	
'23.03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 01. : 복합교육문화센터 건립 후보지 입지 분석</li> <li>○'23. 02. 06. : 복합교육문화센터 건립부지 선정</li> <li>○'23. 02. 27. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착공</li> </ul>	
'23.06.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 05. 23. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(1차)</li> <li>○ ~ 06. 09. : 덕천·만덕권역 건립후보지 전면 재검토(9개소)</li> <li>○'23. 06. 22. : 용역 설계변경(건립후보지 권역 확대)</li> </ul>	
'23.09.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 08. 04. : 도시관리계획 결정(변경) 용역 착수</li> <li>○'23. 08. 28. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회(2차)</li> <li>○'23. 08. 29.~ : 기본구상 및 타당성 조사 용역 일시중지(과업추가) - 후보지 3개소에 대한 건축계획(안), 부지정지계획(안), 접근 기반 시설 확보계획(안), 개략적인 공사비 산정 등</li> <li>○'23. 09. 07/09.25. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의(2회)</li> </ul>	
'23.12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'23. 10. 06. : 도시관리계획결정(변경) 관련 부산시 협의</li> <li>○'23. 11. 01. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 최종 보고서</li> <li>※ 건립후보지 3개소(백양공원, 개나리공원, 덕천생활체육공원) 선정 및 건립계획안 마련 등</li> <li>○'23. 12. 18. : 도시관리계획결정(변경)(안) 도시·건축 공동위원회 심의</li> <li>○'23. 12. 27. : 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시</li> <li>※ 백양공원 유형변경 : 근린공원 &gt; 문화공원</li> </ul>	
'24.6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'24. 6. : 덕천·만덕권역 복합문화체육센터 건립예정지 선정 관련 설문조사 실시</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 재정여건으로 인한 사업비(구비) 확보 애로
  - ▶ 중앙부처(문화체육관광부 등) 정책사업 공모 등을 통한 국·시비 확보
  - ▶ 정치권과의 유기적 소통 및 협력 등 사업비 확보를 위한 노력 지속

## 7. 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : 건립예정지 선정 ※ 지역여론 및 구의회 의견 수렴 등
- 2024. 하반기 : 신규사업 사전심사 실시

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	2회	5회	-	-



#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■															
기본 및 실시설계 용역	■	■	■														
중간보고회		■															
각종 심의 및 검토(협의)		■	■														
공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■	■						
도서관 개관												■	■				

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20. 2.	○ 시 교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인(20년간)	
'21. 3.~6.	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의 등	
'21. 11.~	○ 기본 및 실시설계 용역	
'22. 3.~9.	○ 도시계획시설 변경(문화시설) 용역	
'22. 7.~11.	○ 기존건축물 구조안전성 검토 용역	
'22. 11.	○ 중간보고회	
'22.11.~'23.4.	○ 용역 일시정지 후 건설기술심의, 설계안전성검토, 계약심사 및 공용건축물 협의 신청	
'23. 5.	○ 설계용역 준공 및 공사발주·계약의뢰	
'23. 6. 27.	○ 공사착공	
'23. 7.~	○ 해체 심의 허가 용역 및 소방·전기공사 재해예방 기술지도 용역	
'23. 10.~'24. 3.	○ 해체 상주감리용역	
'24. 2.	○ 인테리어공사 설계 착수	

#### 6. 문제점 및 대책

- 덕천도서관 증축에 따른 구조안전성 검토용역 결과 기존건축물에 대한 기초 보강 강화 필요로 추가사업비(10억) 발생
  - ▷ 개관준비 예산 추가 확보 필요

#### 7. 향후 추진계획

- 2024. 8. : 덕천도서관 개관준비 TF팀 구성·운영
- 2024. 10. : 내부 인테리어 공사 착공
- 2024. 12. : 건축공사 준공
- 2025. 1.~3. : 인테리어 공사 준공, 어린이복합문화공간 등 조성, 디자인가구 제작 설치, 개관장서 구축, 정보화 사업 등
- 2025. 4. : 덕천도서관 개관



## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

주관 부서	교육지원과 교육지원팀	협조 부서		작성기준 2024.06.30.
	이정규(4165)			
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기내	계속	시교육청	부산교육청 시행	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2020년~2024년		17,856백만원	정상추진	85%

## 1. 정책목표

- 학교와 지역사회를 연계하고 미래교육을 선도하는 거점센터 조성
- 미래 인재 양성을 위한 창의·융합형 교육 인프라 구축으로 교육도시 구현

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2020년 ~ 2024. 11. 6. (※ 2024년 11월 개관 예정)
- 사업위치 : 의성로47번길 45-4 ([폐교]덕천여중 본관, 신관)
- 사업규모 : 지상 5층, 연면적 7,225.45㎡ (본관+신관)
- 사업내용 : 폐교시설 리모델링을 통한 SW·AI 교육거점센터 건립

구분	주요기능	시설배치
1층	디지털 전환 체험공간	D라운지, 아카이브D, 아트스페이스, 뮤지엄D, 카페테리아, XR스테이션
2층	디지털 활용 교육공간	그라운드D, AIoT파크, SW코딩랩, AI스퀘어
3층	디지털 융복합 교육공간	데이터사이언스랩, 메타버스존, 로봇파크, 사무실
4층	디지털 콘텐츠 크리에이티브 공간	게임제작존, e스포츠파크, 뉴미디어스튜디오, AI크리에이티브존
5층	복합 다용도 교육공간	강의실, 대회의실, 다목적실(공연장)

- 소요예산 : 17,856백만원(부산시교육청)
  - ▶ 시설비 7,580백만원, 기자재 구입·설치 10,276백만원

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보내역				
	계	기투자	임기내					임기후	계	'22	'23	'24	'25
			계	'22	'23	'24	'25						
계	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246		17,856	2,742	4,868	10,246		
기타 (시교육청)	17,856		17,856	2,742	4,868	10,246		17,856	2,742	4,868	10,246		

#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축 설계	■	■													
건축공사 착공			■												
설립 계획 변경			■	■	■										
전시·체험물 설계 및 제작·설치 입찰							■								
인테리어 공사 및 기자재 설치								■	■	■					
미래교육센터 개관															■

※ 설립계획변경 : (기존) '23년 9월 개관 ⇒ (변경) '24년 11월 개관

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20. 9월	○ 북부권역 미래교육센터 설립 기본계획 수립	
'22. 7월	○ 건축설계 용역 완료	
'23. 1월	○ 건축공사 착공	
'23. 3~7월	○ 설립 기본계획변경 확정	
'23. 8월	○ 자체 재정투자(재)심사 완료	
'23. 9~12월	○ 인테리어 설계 및 건축공사 준공	
'24. 5~6월	○ 전시·체험 콘텐츠 기본 및 실시설계	

#### 6. 향후 추진계획

- 2024. 7~10월 : 인테리어 시공, 전시·체험물 설계 및 제작·설치
- 2024. 11월 : 시범 운영 및 개관

주관 부서	복지정책과 복지정책팀	협조 부서	주민복지과	동 행정복지센터	작성기준 2024.6.30.
	조영목(4314)		조선임(4364)	관련 담당자	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구	북구한의사회 무료 한방진료 지원, 비급여 지원 50%		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026		82.5백만원	정상추진	67%	

## 1. 정책목표

- 1인 가구 선정 등 복지안전망 강화를 위한 취약계층 지원대상 확대
- 임기 내 저소득 취약계층 1,200명(연 300명) 선정하여 한방 무료진료 추진

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 7월 ~
- 사업위치 : 기초생활수급자, 차상위, 1인 가구 등 저소득 취약계층
- 사업규모 : 연300명 ※ 상·하반기 150명 선정 추진
- 사업내용
  - ▶ 복지부서, 동, 복지시설, 한의원 등을 통한 지원대상자 추천
  - ▶ 저소득 취약계층과 거주지 인근 한의원을 1:1로 매칭
  - ▶ 한의원 1개소 당 지원대상자 10명 이내 매칭
  - ▶ 참여대상자 6개월간 주2회 치료 ▶ 총48회
  - ▶ 일반진료 무료, 비급여 항목 1인 10만원 내 지원
  - ▶ 일상적인 질환 및 근골격계 만성질환 관리
- 소요예산 : 연22,000천원(북구50%, 한의원 50%)
  - ▶ 북구 이웃애 희망나눔 사업(공동모금회) 연계 ▶ 전년대비 1,000천원 증액
- 참여기관 : 북구청, 북구한의사회

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	152.5	70	82.5	10.5	20.5	20.5	20.5	10.5	-	54	11	20.5	22.5	-	-
구비	9.5	7	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	2	1	0.5	0.5	-	-
기타 (민간)	143	63	80	10 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	10 구50% 한의원50%	-	52	10 구50% 한의원50%	20 구50% 한의원50%	22 구50% 한의원50%	-	-

### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업협약체결		■															
『한방보듬이』 사업추진 (연300명, 임기 내 1,200명)			■		■		■		■		■		■		■		

### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22 (3/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 사업협약 체결                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 협약일자 및 대상 : 2022.11.9.(수), 북구한의사회</li> <li>- 협약내용: 지원대상자 선정방법, 6개월 주2회 의료서비스 제공</li> </ul> </li> <li>○ 한방보듬이 사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22년 하반기 대상자 선정 추진: 144명</li> <li>- 비급여 지원 93명, 8,962천원(구50%,한의원50%)</li> </ul> </li> </ul>	
'23 (1/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 상반기 사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 상반기 대상자 선정 추진: 총165명</li> <li>- 사업 모니터링                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 참여자 모니터링(165명) → 미내원자 16명 대체선정(최종 165명)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
'23 (2/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 상반기 사업 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 상반기 대상자 한방진료 건강관리 : 총165명</li> </ul> </li> <li>○ 한방보듬이 하반기 지원대상자 선정 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 부서·동·관내 종합사회복지관 대상자 추천협조 공문 발송(23.6.19)</li> </ul> </li> </ul>	

연도	추진내용	비고
'23 (3/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 상반기 사업 정산 ▶ '23.7월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 상반기 비급여 의료비지원: 120명, 14,731천원(구<sup>50%</sup>,한의원<sup>50%</sup>)</li> </ul> </li> <li>○ 한방보듬이 하반기 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 하반기 대상자 선정 추진('23.7월): 총156명</li> <li>- 사업 모니터링('23.9월)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 참여자 모니터링(156명) → 미내원자 9명 대체선정(최종 156명)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
'23 (4/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 2023년 하반기 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '23년 하반기 대상자 의료지원: 156명</li> <li>- '23년 하반기 비급여 의료비 지원: 107명, 8,520천원(구<sup>50%</sup>,한의원<sup>50%</sup>)</li> </ul> </li> <li>○ 2024년도 상반기 사업계획 수립 *복지정책과-46655호(2023.12.21.)호               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관련 부서·동·관내 복지관 2024년 상반기 대상자 추천협조('23.12.21)</li> </ul> </li> </ul>	
'24 (1/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 상반기 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '24년 상반기 대상자 선정 추진: 총160명</li> <li>- 사업 모니터링                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 참여자 모니터링(160명) → 미내원자 18명 대체선정(최종 160명)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
'24 (2/4분기)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한방보듬이 참여 한의원 확대 : 25개소 → 26개소(이전1, 신규2)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2개소(해와달한의원, 성혜당한의원)</li> </ul> </li> <li>○ 한방보듬이 하반기 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '24년 하반기 대상자 선정 추진: 총180명</li> </ul> </li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 진료희망자 요구사항 증가(기존 이용 한의원, 지하철 인근, 승강기 등)  
한 의사회 요구사항 => 거주지(동별) 우선 배치, 한의원별 균등 배분
  - ▶ 1순위 거주지 선정(동별), 2순위 희망한의원 선정으로 최대한 균등 배분
  - \* 거동불편자, 휠체어 이용자 등은 지하철, 승강기 등을 고려하여 배치

## 7. 향후 추진계획

- 상반기 대상자 비급여 진료 및 한의원 만족도 유선 모니터링: '24. 7월
- 하반기 대상자 이용실적 모니터링 추진: '24. 9월

## 8. 주민 참여(소통) 실적:

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론-방송보도	기타
-	2023년 하반기 지원대상자 유선 모니터링 (이용내역 및 불편사항 등)	-		2024.06.27. 부산일보

### ○ 기타

## 북구한의사회, 북구 청소년 장학금 지원

압력: 2024-06-27 09:49:00 f t 📄 ↕ - 가 +

강성철 기자 shgang@busan.com





부산 북구 한의사회(회장 박진호)는 지난 25일 북구(구청장 오태원)의 취약계층 청소년 2명을 대상으로 총 500만 원 장학금을 지원했다.

이날 전달된 장학금은 북구에 거주하고 있는 저소득 가정 청소년 2명에게 전달된다. 장학생들은 1년간 월 20만 원씩 지원받게 되며, 장학금은 학생들의 학업을 위한 교재 구입비, 학원비 등 관련 목적으로 사용된다.

오태원 구청장은 “북구 한의사회의 장학금 지원을 통해 우리 청소년들이 어려운 환경 속에서도 자신의 꿈을 펼칠 수 있을 것이라 기대한다”며 “우리 구도 함께 청소년들을 응원하겠다”고 말했다.

한편, 부산 북구 한의사회는 2022년부터 저소득 취약계층 300명을 대상으로 한방의료 서비스를 지원하는 ‘한방보듬이’ 사업을 추진하고 있다. 이외에도 이웃돕기 성품을 기탁하는 등 사회 공헌 활동에 앞장서고 있다.

**‘한방보듬이 사업’ 북구 한의사회 북구청소년 장학금 지원**  
(부산일보 2024.6.27.)





## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
다올하우스 입·퇴소 관리	[Blue bar]																
보담하우스 입주자 모집 및 선정	[Blue bar]																
커뮤니티실 운영 (보담·도담하우스)	[Blue bar]																
어울림센터 프로그램 이용	[Blue bar]																
사업보고 및 간담회		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]	

※ 보담하우스 입주자 모집 및 선정 일정 변경 : (기존) '23년 2분기 종료⇒ (변경) '26년 2분기  
 - 사유 : 입주자 퇴거 등으로 공가 발생하여 수시 모집 및 선정 필요

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 25명 입소(구포7, 금곡18)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(2회) 및 선정(11가구)</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(연간 12회)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 23,676명 이용)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 연간 6회</li> </ul>	
'23. 1~3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 4명 입소(구포1, 금곡3)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(1회) 및 선정(3가구)</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(35개 프로그램 운영, 이용자 181명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회</li> </ul>	
'23. 4~6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 4명 입소(금곡4)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 모집(1회) 및 선정(2가구)</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 이용자 201명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 3회</li> </ul>	

연도	추진내용	비고
'23. 7~9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 9명 입소(구포2, 금곡7)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(37개 프로그램 운영, 이용자 206명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회</li> </ul>	
'23. 10~12	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 6명 입소(구포1, 금곡5)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(37개 프로그램 운영, 이용자 229명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 3회</li> </ul>	
'24. 1~3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 5명 입소(금곡5)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 및 선정</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(18개 프로그램 운영, 이용자 173명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 2회</li> </ul>	
'24. 4-6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 맞춤형 케어안심주택 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 단기거주 케어안심주택 『다올하우스』 운영 : 7명 입소(금곡7)</li> <li>- 장기거주 케어안심주택 『보담하우스』 입주자 수시 모집 및 선정</li> <li>- 보담·도담하우스 커뮤니티실 프로그램 운영(매월)</li> </ul> </li> <li>○ 어르신 공유공간 어울림센터 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 어울림센터 프로그램 이용인원(31개 프로그램 운영, 이용자 231명)</li> </ul> </li> <li>○ 사업보고 및 간담회 등 : 1회</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 유관부서(기관), 동, 수행기관 담당자 교육 : 상·하반기 각 1회 실시
- 수행기관 간담회 분기 개최 및 365 Talk 운영으로 실시간 소통채널 운영
- 구, 동 지역케어회의 안전 발생 시 수시 개최
- 2024년 11월 사업 모니터링 실시(수행기관 및 이용자 대상)
- 2024년 12월 동, 수행기관, 유관 부서(기관) 성과공유회 추진


## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회 민간전문가자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	5(구 지역케어회의 및 선정위원회)	5(언론보도)	9(간담회)

### ○ 위원회, 민간전문가 자문 등 ▶ 총 5회

- 2023. 03. 14. : 제1차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2023. 06. 01. : 제2차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2023. 10. 16. : 제3차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2023. 11. 16. : 제4차 통합돌봄 區지역케어회의 ‘보담하우스 입주자 선정’
- 2024. 03. 28. : ‘퇴원환자 안심돌봄 서비스’ 제공기관 선정

### ○ 언론, 방송보도 ▶ 총 5회

<p>부산 북구, 초고령사회 대비하는 부산형 통합돌봄 추진</p>  <p>2023. 4. 7. 국제뉴스</p>	<p>부산 북구, 양성 통합돌봄 사업으로 행복마을 이어져</p>  <p>2023. 5. 19. 뉴스프리존</p>	<p>BUSAN.com</p> <p>부산 북구 통합돌봄사업 '돌봄활동가' 역량강화교육 실시</p>  <p>2023. 8. 31. 부산일보</p>	<p>BUSAN.com</p> <p>부산 북구 통합돌봄 케어안심주택 벤치마킹 이어져</p>  <p>2023. 9. 14. 부산일보</p>	<p>중도일보</p> <p>부산 북구, 통합돌봄 우수사례 공유회 '북구 대+돌봄'</p>  <p>2023. 12. 5. 중도일보</p>
---	--	--	--	--

### ○ 기타 ▶ 총 9회 (수행기관 간담회 8회)

- 2023. 02. 09. : 제1차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 04. 24. : 제2차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 06. 23. : 제3차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 08. 30. : 제4차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 10. 30. : 제5차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2023. 12. 07. : 제6차 부산형 통합돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 01. 18. : 2024년 제1차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 03. 27. : 2024년 제2차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)
- 2024. 05. 31. : 2024년 제3차 부산, 함께돌봄 수행기관 회의(간담회)



#### 4. 추진계획

구분	'24				'25				'28				'30				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 타당성 조사 용역			■	■													
실시설계용역 및 행정절차 이행					■	■	■	■	■	■							
직선화 건설 공사 추진											■	■	■	■	■	■	
방음터널 공사 추진														■	■	■	

#### 5. 문제점 및 대책

- 덕천생활체육공원 일원 도로개설(L=800m) 직선화 구간은 현재 추진중인 신청사부지를 통과하므로 제외 필요
- 방음터널(약 L=1,000m) 설치는 막대한 사업비(약 370억원)가 필요한 실정으로 재원확보를 위한 지속적 노력 필요

## 4-2

# 의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장

주관 부서	건설과 도시계획팀	협조 부서	부산광역시 공원정책과	작성기준 2024.06.30.
	윤유진(4734)		김필선(051-888-3782)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기 후	신규	민간, 광역(시)	부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진	
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률
2023. ~ 2026.		3,000백만원	미착수	0%

### 1. 정책목표

- 낙동고등학교 앞 교차로에서 남해고속도로 접속로까지 약 220m구간 1차선(B=3m) 추가 확폭 및 남해고속도로 접속로 가각 정비하여 인근 구간 교통체증 해소

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 부산광역시 북구 덕천동 444-15번지 일원
- 사업규모 : 도로 확폭(B=3m, L=220m, 1차선 추가) 및 가각부 정비
- 사업내용 : 부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진 협의 및 사업비 확보
- 소요예산 : 약 3,000백만원(민간특례사업시행자)
  - ▷ 공사 1,650백만원, 설계 50백만원, 보상 1,300백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내					임기후	계	'23	'24	'25	'26
			계	'23	'24	'25	'26						
계	3,000	-	-	-	-	50	2,950	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 (민간)	3,000	-	-	-	-	50	2,950	-	-	-	-	-	-

#### 4. 추진계획

구분	'23				'24				'25				'26		비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 추진을 위한 행정절차 이행															
본 공사 추진															

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
-	-	-

#### 6. 문제점 및 대책

- 덕천공원 민간공원 조성 사업은 문화재 현상변경 불허가(6차례)로 사업 추진 애로
  - ▷ 관련기관과 지속 협의 및 해결방안 모색, 2024년 하반기 심의 재상정 예정
- 2022. 11. ~ : 문화재 현상변경 불허가와 관련하여 문화재심의위원회에 대한 소송 진행 중

#### 7. 향후 추진계획

- 덕천공원 민간공원 조성 사업 진행 절차에 맞춰 관련기관과 지속 협의

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-





#### 4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'22				'23				'24				'25				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'16	○교통체계 개선사업(회차로) 설치계획 결정	
'17	○실시설계용역 완료	
'22	○공사착공 ※ 건설사업관리용역 착수(2022.6)	
'24	○공사추진 라멘교(P8,P9,A3) 기초타설 금곡C교 교각 코핑 공사 추진 등	

#### 6. 문제점 및 대책

○ 해당없음

# 4-4

# 만덕3터널 조기 완공

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 건설본부 도로건설2팀	작성기준 2024.06.30.
	강시영(☎4692)		김태균(☎888-2722)	정완용(☎888-6185)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	광역시	부산시 사업시행		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2016. 1. ~ 2023. 4.		- (148,560백만원 별도)	완료	100%	

## 1. 정책목표

- 덕천동 ~ 아시아드주경기장 간(만덕3터널) 도로건설 준공 지원

## 2. 사업개요

- 위 치 : 덕천동 은마아파트 ~ 연제구 거제동 부산개인 택시회관
- 사업내용 : 우회도로 개설 L=4.370km, B=20~45m(4차로)
  - ▷ 도로정비 L=1,680m, 터널 L=2,173m, 접속도로 L=517m
- 소요예산 : 148,560백만원(국 63,897, 시 84,663)
- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2023. 06.
- 시행주체 : 부산광역시 도로계획과(건설본부)

## 3. 연도별 소요예산

- 자체예산 없음(협력지원사업)

## 4. 추진계획

- 부산시 추진일정

구분	'17				'20				'23				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
본 공사 추진																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'12	○2차 대도시권 교통 혼잡도로 지정	
'16	○공사 착공	
'18	○만덕3터널 굴착 착수(2020. 6.: 만덕3터널 관통)	
'22	○만덕교 가설(구조물 상부공) 시공	
'23	○방음터널, 방음벽, 기타 도로 및 교통시설물 설치 완료	'23. 7. 1. 개통

## 6. 문제점 및 대책

- 해당없음



## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'18	○사업시행자 지정 및 실시협약 체결 ○실시설계	
'19	○공사 착공 [1공구 롯데건설(주), 2공구 GS건설(주)]	
'23	○IC 3개소, 공기정화시설 및 터널 굴착	
'24	○공사추진[본선 터널 굴착 추진중]	

## 6. 문제점 및 대책

- 공사(발파) 소음·진동에 따른 생활 불편 민원 다수 발생
  - ▶ 주민 우려사항(소음, 진동, 안전 등) 지속 확인 및 점검



## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○공사 착공	
'24	○공사 추진[교량 하부공(현장타설말뚝) 시공 중]	

## 6. 문제점 및 대책

- 해당사항 없음





#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
순환생태탐방로 조성			■															
도시계획 변경 등											■							

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '22.09.15.~16. : 화명수목원 확장안 진달 (부산시/국회)</li> <li>○ '22.10.14. : 주민 숙원사업 건의 (미래전략실→부산시)</li> <li>○ '22.11. : 부산연구원 현안연구과제 선정               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ '22.12.14. 화명수목원 일원 현장실사</li> </ul> </li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '23.06. : 화명수목원 확장 타당성 등 연구 수행 (부산연구원)               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 화명수목원 확장안(3개) 구상</li> </ul> </li> <li>○ '23.01. ~ : 대천천누리길 조성사업(3차) 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행</li> </ul>	건설과 추진사항

#### 6. 문제점 및 대책

- 사업권한 등 문제로 구 자체 추진이 어려우므로 상급기관(국토교통부, 부산시) 협의 필요
  - ▷ 구 자체 인프라 구축사업을 통해 화명수목원 확장 당위성 확보
- 역사문화환경(금정산성) 보존지역, 개발제한구역에 위치해 각종 규제 해소 필요
  - ▷ 사업추진(실시설계) 시 유관기관 사전 협의를 통해 사업 실효성 확보

#### 7. 향후 추진계획

- 화명수목원 기본구상 용역 시행 (시)예산 확보 노력

순환생태탐방로 조성사업 (건설과 추진사항)
○ 2023.01.~ : 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행 중[일시중지]

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1	-	2	-

주관 부서	문화체육과 체육지원팀	협조 부서	시 낙동강관리본부 시 해양레저관광과	건설과 생태하천팀	작성기준
	손영호(☎4124) 김아름(☎4121)		박성진(☎310-6022) 박지영(☎888-5356)	강시영(☎4924)	2024.06.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	부산광역시, 북구	부산시(낙동강관리본부) 인조잔디 준공 후 조속한 개장		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022.~계속		4,108백만원	정상추진	80%	

## 1. 정책목표

- 화명생태공원 추가 조성중인 파크골프장(27홀) 조속한 개장 및 축구장 3개면(당초 2개면) 인조잔디 조성
- 지역별 특화 해양레포츠 육성사업을 통한 수상레포츠 시설 이용 활성화

## 2. 사업개요

### □ 화명생태공원 체육시설 조성

- 사업기간 : 2020. 9. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 3,888백만원 정도
  - 축구장 : 3,000백만원(특교금 2,000, 시 1,000) / 파크골프장 : 888백만원(국 344, 시 544)
- 사업주체 : 부산광역시 북구청 / 부산광역시 낙동강관리본부
- 사업내용 : 파크골프장 27홀 신규조성, 축구장 A, B, D면 인조잔디 조성

### □ 지역별 특화 해양레포츠 육성사업

- 사업명 : 낙동강 힐링해양스포츠 체험 프로그램 추진
  - ※ 부산광역시 관광정책과의 공모사업 신청을 통한 사업 추진
- 사업목적 : 해양레저스포츠 체험교실을 통한 구민 체력 증진 및 해양레포츠 문화 저변 확대
- 장 소 : 화명수상레포츠타운(북구 강변대로 1629)
- 사업대상 : 8세 이상 청소년 및 일반성인 등
- 주요내용 : 모터보트투어 등 해양레포츠 5개 종목 체험교실 운영
- 사업비 : 90백만원(시비 75, 구비 15)
- 주최/주관 : 부산광역시 · 북구/화명수상레포츠타운

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26						
계	4,108	500	3,608	432	3,044	44	44	44	4,082.5	932	3,060.5	90		
국비	2,344	150	2,194	194	2,000				2,344	344	2,000			
시비	1,719	350	1,369	229	1,035	35	35	35	1,702	579	1,048	75		
구비	45		45	9	9	9	9	9	36.5	9	12.5	15		
기타 (민간)														

### 4. 추진계획

구 분	2022		2023				2024				2025				2026		비 고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
파크골프장 신규 24홀 임시개방		■															
파크골프장 잔디보식공사(27홀 조정)			■	■													
파크골프장 정상개장					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
축구장 사업비 확보	■	■															
축구장 공사						■	■										
축구장 정상개장							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
해양레포츠 육성사업 공모신청			■					■				■				■	
해양레포츠 육성사업 추진				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 화명생태공원 파크골프장 신규 24홀 조성공사 준공 후 임시개방('22. 10.) ▷ 市 낙동강관리본부	
'23	○ 화명생태공원 파크골프장 27홀 조정	
	○ 공약사항 변경 : 축구장 인조잔디 조성(2개면→3개면) ('23. 2.)	
	○ 화명생태공원 내 운동장(A, B, D면) 인조잔디 조성 협의 ▷ 市 체육진흥과, 낙동강관리본부	
	○ 2023년 지역별 특화 해양레포츠 육성사업 추진완료('23. 9.)	
'24	○ 화명생태공원 축구장 인조잔디 조성공사 준공('24. 1.)	
	○ 화명생태공원 축구장 A구장 조명탑 설치공사 완료('24. 5.)	

## 6. 문제점 및 대책

- 화명생태공원 파크골프장 주차 공간 부족 민원
  - ▷ 주차장 추가 조성을 위한 낙동강관리본부와 지속적인 협의
    - 위치 : 파크골프 E구장 앞(약2,200㎡, 200대 주차 가능)

## 7. 향후 추진계획

- 2024. 하반기 : 파크골프장 시설 개보수 및 신규 9홀 추가 조성
- 2024. 5.~10. : 사업 추진계획 수립 및 ‘낙동강 힐링해양스포츠 체험교실’ 운영
  - ▷ 1,800명 참여(목표)

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해	당	없	음	



#### 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)	■	■															
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)			■	■	■	■	■	■	■	■							
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)											■	■	■	■	■		

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 천사공원, 명진공원 내 물놀이형 바닥분수 조성 및 운영(2개소)	
'23	○ 용당공원, 희망공원, 풀소리공원 물놀이장 조성 완료(3개소) - 특별교부세 700백만원(용당, 희망공원), 시비 450백만원(풀소리공원) 확보 ○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 예산 확보(특별교부세 500백만원)	
'24	○ 대천천수변공원 물놀이장 조성사업 추진 중('24.3.~7월)	

#### 6. 문제점 및 대책

- 물놀이형 수경시설 조경 예산 확보: 지속적 국·시비 신청
- 수경시설 관리 대상 증가로 시설 운영 애로: 전문기관 위탁 등

#### 7. 향후 추진계획

- 2024. 3. ~ 7.: 대천천수변공원 물놀이장 조성사업 착공 및 준공

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
· 2022.1.25.:주민설명회개최 (천사공원) · 2022.2.17.:주민설명회개최 (명진공원)			· 2022.8.7.:복구 '천사공원 물놀이장 개장' 부산mbc 등 6건	
· 2023.1.17.:주민설명회개최 (용당공원) · 2023.2.17.:주민설명회개최 (희망공원) · 2023.3.7.:2차주민설명회개최 (용당공원) · 2023.3.29.:3차주민설명회개최 (용당공원) · 2023.12.14.:1차주민설명회개최 (대천천수변공원) · 2023.12.21.:2차주민설명회개최 (대천천수변공원)		· 2023.3.:품찰량기단지문단운영		



#### 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
노면정비, 휴양시설(전망대, 데크시설물) 정비, 산성로목수국식재	■	■															
명상숲등 테마공간조성, 산성로목수국식재			■	■	■	■											
테마공간 및 수국 육성							■	■	■	■							
노선별스토링텔링,주민참여 걷기, 수국등 문화행사 추진												■	■	■	■	■	■

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'21년 이전	○ 금정산 누리길 조성공사(1차) 완료 - 300백만원(국 270, 구 30) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 5,710주) 100백만원(시비)	
'22	○ 금정산 누리길 조성공사(2차) 완료 - 1,000백만원(국 900, 구 100) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 6,000주 식재) 50백만원(시비)	
'23	○ 금정산 누리길 조성공사(3차) 완료 - 500백만원(국 450, 구 50) ○ 산성로 수국 식재(원예수국 등 2종 1,050주 식재) 50백만원(시비)	

#### 6. 문제점 및 대책

- 해당없음

#### 7. 향후 추진계획

- 정기 점검을 통한 금정산 누리길 및 수국길 유지 관리

#### 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-





## 4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
상계봉 여가녹지 우리꽃길 기반조성 및 도시숲 4개소 조성	■	■															
상계봉 여가녹지 우리꽃길 수목식재 및 도시숲 5개소 조성			■	■	■	■											
우리꽃길 차밭 조성 및 도시숲 3개소 조성							■	■	■	■							
우리꽃길 조성 및 도시숲 3개소 조성											■	■	■	■	■	■	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 4개소 조성 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금곡대로 강변 꽃길 조성사업 완료</li> <li>- 자녀안심 그린숲 조성사업 완료</li> <li>- 만덕중학교 옆 차 없는 거리 조성사업(조경공사) 완료</li> <li>- 구포2동 행정복지센터 주민쉼터 설치공사 완료</li> </ul> </li> <li>○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 기반 조성 완료</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 5개소 조성 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 금곡역 하부 도시숲 조성사업 완료</li> <li>- 대천천 보행 산책로 정비사업 완료</li> <li>- 긴미끄럼틀 쌈지공원 리모델링사업 완료</li> <li>- 자녀안심 그린숲 조성사업 완료</li> <li>- 만덕1동 마을산책길 가로수 조성사업 완료</li> </ul> </li> <li>○ 상계봉 여가녹지 우리 꽃길 수목 식재 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 먼지털이기 ~ 여가녹지 입구구간 철쭉길 조성</li> </ul> </li> </ul>	
'24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시숲 조성 3개소 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 와석공원 정비사업 추진</li> <li>- 화명대로 가로화단 조성사업 추진</li> <li>- 만덕고개길 도시숲(테마정원) 조성사업 추진</li> </ul> </li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책

○ -

## 7. 향후 추진계획

○ 도시 내 유휴지를 활용하여 쉽게 접근할 수 있는 도시숲 제공

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송 보도	기타
<ul style="list-style-type: none"><li>· 2023.3.30.:1차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 째지공원 리모델링사업)</li><li>· 2023.4.12.:2차 주민설명회개최 (긴미끄럼틀 째지공원 리모델링사업)</li><li>· 2024.2.7. 주민설명회개최 (와석공원 정비사업)</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>· 2023.3.20.:자재선정위원회 개최 (대천천 보행 산책로 정비사업)</li><li>· 2022.12.7.:공사품질 점검단 운영 (금곡역 하부 도시숲 조성사업)</li><li>· 2024.3.7. 제1회 도시공원위원회 심의 (와석공원 정비사업)</li></ul>	-	-

# 5-6

# 화명~화명생태공원 연결 화명장미브릿지 건설

주관 부서	미래전략실 전략사업팀	협조 부서	건설과	市 도로계획과	작성기준 2024.6.30.
	백승거(☎5422)		강시영(☎4692)	김경욱(☎888-1352)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기후	신규	시	부산시: 신규사업 사전심사 및 예산확보 등 사업 추진		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023년 ~ 2028년		20,000백만원	정상추진	20%	

## 1. 정책목표

- 화명생태공원으로의 접근성 증대로 구민 복지 및 화명동 상권 활성화
- (임기 내) 타당성 조사 및 기본계획수립 용역 추진 및 원활한 사업추진을 위한 예산확보

## 2. 사업개요

- 위 치 : 화명동 2279번지(중앙공원) ~ 1718-13번지(화명생태공원)
- 규 모 : 보행교량 설치 L=336.9m, B=4~6m(문화공간 설치)
- 사 업 비 : 20,000백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업내용 : 화명생태공원~화명중앙공원, 상업지역을 연결하는 보행교량 설치

## 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	20,000	-	20,000	-	80	-	1,000	18,920	-	80	-	80	-	-	-
국비	10,000	-	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-
시비	9,920	-	9,920	-	-	-	1,000	8,920	-	-	-	-	-	-	-
구비	80	-	80	-	80	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-
기타 (민간)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 총 소요예산 변경 : 22,000백만원 → 20,000백만원

- ▷ 변경사유 : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료에 따른 사업비 반영
- ▷ 투자계획 변경 : '25년 실시설계 추진을 위한 시 예산 편성 계획 반영

#### 4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구 분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 기본 계획 및 타당성 조사 용역		■	■	■													
신규사업 사전심사 및 예산확보					■	■	■	■									
실시설계용역 및 행정절차 이행									■	■	■	■					
본 공사 추진													■	■	■	■	'28.1 준공 예정

#### 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23년	○ 추진계획 수립('23.1.26.) ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료('23. 3. ~ 12.)	

#### 6. 문제점 및 대책

○ 사업 추진을 위한 예산확보 방안 마련 필요

▣ 市 관련 부서(보행도시정책과) 업무 협의 및 예산확보를 위한 지속 노력



## 4. 추진계획

○ 부산시 추진일정

구분	'23				'24				'25				'26				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역					■	■	■	■	■								
사업 추진을 위한 행정절차 이행										■	■	■					
본 공사 추진													■	■	■	■	

## 6. 문제점 및 대책

○ 사업시행을 위한 재원확보 필요(총사업비 380억원)

▶ 사업 필요성에 대한 지역 정치권 및 市 관련부서 이해·설득