

## 화명수목원 확장 조성

|               |             |              |          |                                          |            |      |
|---------------|-------------|--------------|----------|------------------------------------------|------------|------|
| 주관<br>부서      | 미래전략과 전략사업팀 |              | 협조<br>부서 | 공원녹지와 산림행정팀                              | 건설과 토목팀    | 작성기준 |
|               | 김문교(☎5421)  |              |          | 박상욱(☎4544)                               | 김성훈(☎4696) |      |
| 완료시기          | 계속성         | 사업주체         |          | 타기관 협조사항                                 |            |      |
| 임기후           | 신규          | 시            |          | 중앙부처: 사업비 확보(공모 추진),<br>부산시: 도시관리계획 변경 등 |            |      |
| 사업기간          |             | 총 사업비        |          | 추진상황                                     |            | 이행률  |
| 2022. ~ 2030. |             | 50,000백만원 이상 |          | 정상추진                                     |            | 25%  |

## 1. 정책목표

- 화명수목원 확장 조성 추진 (임기내 : 도시계획 결정)
- 금정산·대천천 일원 인프라 구축하여 화명수목원 접근성 개선

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년~2030년
- 사업위치 : 대천천 일원 ▷ 現화명수목원 ~ 애기소 구간
- 사업규모 : 410,000㎡ ▷ 신규 확장면적(299,347㎡)
- 사업내용
  - 화명수목원 확장 조성으로 식물종 수집·보전지역 확대
  - 금정산·대천천 일원 인프라 구축을 통한 화명수목원 활성화
- 소요예산 : 총사업비 50,000백만원 이상 ※ 市 화명수목원 확장 추진계획 수립 시 확정
  - ▷ 인프라 확충 사업(추진중) : 4,000백만원(국 1,572, 시 1,000, 구 1,428)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

## 4. 추진계획

| 구분         | '22 |   | '23 |   |   |   | '24 |   |   |   | '25 |   |   |   | '26 |   | 비고 |
|------------|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|----|
|            | 3   | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 |    |
| 순환생태탐방로 조성 |     |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |
| 도시계획 변경 등  |     |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |    |

## 5. 추진실적

| 연도  | 추진내용                                                                                                                                        | 비고          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| '22 | ○'22.09.15.~16. : 화명수목원 확장안 진달 (부산시/국회)<br>○'22.10.14. : 주민 숙원사업 건의 (미래전략실→부산시)<br>○'22.11. : 부산연구원 현안연구과제 선정<br>※ '22.12.14. 화명수목원 일원 현장실사 |             |
| '23 | ○'23.06. : 화명수목원 확장 타당성 등 연구 수행 (부산연구원)<br>※ 화명수목원 확장안(3개) 구상<br>○ '23.01. ~ : 대천천누리길 조성사업(3차) 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행                     | 건설과<br>추진사항 |

## 6. 문제점 및 대책

- 사업권한 등 문제로 구 자체 추진이 어려우므로 상급기관(국토교통부, 부산시) 협의 필요
  - ▷ 구 자체 인프라 구축사업을 통해 화명수목원 확장 당위성 확보
- 역사문화환경(금정산성) 보존지역, 개발제한구역에 위치해 각종 규제 해소 필요
  - ▷ 금정산성 국립공원 지정과 연계한 사업추진방법 모색
  - ▷ 사업추진(실시설계) 시 유관기관 사전 협의를 통해 사업 실효성 확보

## 7. 향후 추진계획

- 화명수목원 기본구상 용역 시행 (시)예산 확보 노력

순환생태탐방로 조성사업 (건설과 추진사항)

- 2023.01.~ : 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행 중
- ※ 일시정지 : 2023. 8. 3. ~

## 8. 주민 참여[소통] 실적

| 설명회, 공청회 등 | 만족도, 설문조사 | 위원회, 민간전문가 자문 등 | 언론·방송보도 | 기타 |
|------------|-----------|-----------------|---------|----|
| -          | 1         | -               | 2       | -  |

## 사업추진 관련 사진 (위치도, 조감도, 현장사진 등)

