

주관 부서	미래전략과 신청사1팀		협조 부서			작성기준
	김연진(☎5402)					2025.6.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
임기후	계속	구	부산시 : 건립비용 지원, 도시계획변경 등			
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022. 8. ~ 2029.		157,425백만원	정상추진		70%	

1. 정책목표

- 신청사 입지 확정
- 랜드마크형 복합 신청사 건립 착공

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022. 8. ~ 2029.
- 사업위치 : 덕천생활체육공원 일원
- 건립규모 : 38,905.25m²

(단위 : m ²)					
합 계	본 청	의 회	보건소	주차장	공용공간
38,905.25	12,962.74	1,495.82	2,386.95	14,366.34	7,693.40

- 사업내용 : 행정·복지·문화, 주민편의시설 등을 포함하는 신청사 건립
○ 소요예산 : 157,425백만원(구비 130,425, 시비 10,000, 지방채 17,000)

3. 연도별 소요예산

[illegible]

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
신청사 입지 확정																	
타당성 조사 및 기본계획 용역																	
행안부 타당성조사 및 중앙투자심사																	
설계공모																	
기본 및 실시설계 용역																	
공사착공 및 시행																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 신청사 후보지 전면 재검토(관련기관 협의 등) ○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 1회	
'23	○ 신청사 건립 추진위원회 개최 : 5회 ○ 신청사 건립 예정지 선정 ○ 신청사 건립 기금 적립 : 71,226백만원 ※ 2023년 34,502백만원 ○ 용역 발주 : 5건(기본계획 수립 및 타당성 조사, 도시관리계획 결정 등) ○ 현 청사 정밀안전점검 및 구조안전성 검토 용역 준공	
'24	○ 재해영향성 검토 용역 준공 ○ 행정안전부 타당성조사 실시 및 완료 ○ 사업 부지 일부 기부협약 체결 ○ 도시관리계획(시설:공공청사) 결정 ○ 2024년 신청사 건립 기금 적립 : 35,772백만원 ○ 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 준공 ○ 전략환경영향평가 협의내용 반영결과 통보 ○ 전략환경영향평가 용역 준공 ○ 신청사 건립부지 분묘조사 용역 준공 ○ 신청사 설계공모 관리용역 준공 ○ 행정안전부 지방재정투자심사 결과 : 조건부 통과 ○ 신청사 건립 공사 설계 공모	

연도	추진내용	비고
'25	○ 신청사 건립부지 지적분할 용역 준공 ○ 신청사 건립 공사 설계 공모 심사 및 선정 ○ 신청사 건립부지 지형현황 측량 용역 준공 ○ 신청사 건립 공사 기본 및 실시설계 용역 실시 ○ 신청사 건립부지 산림조사 용역 준공 ○ 신청사 건립사업 별목공사 준공 ○ 신청사 부지 내 지반조사 용역 실시 중 ○ 신청사 건립부지 매장유산 표본조사 용역 실시 중 ○ 신청사 건립사업 부지 보상 계획 공고 ○ 신청사 건립사업 교통영향평가 용역 실시 중	

6. 향후 추진계획

- 2025. 기본 및 실시설계 실시, 각종 영향평가(재해영향성 검토, 교통영향 등) 용역 등 추진

7. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
15회	1회	14회	46회	-

사업추진 관련 사진 (위치도, 조감도, 현장사진 등)

