

주관 부서	교통행정과 교통기획팀		협조 부서	건설과 토목팀		작성기준 2025.6.30.
	김지현(4552)			-		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
(임기내)	(신규)	(구)				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2022 ~ 2025		1,500백만원	미착수		0%	

1. 정책목표

- 만덕3동 상가 주변 보행환경 개선으로 쾌적한 거리를 조성하여 상권 활성화 도모

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업위치 : 만덕3동 우체국 일원 상가지구
- 사업규모 : 면적 11,031㎡
- 사업내용 : 보행환경조성사업(패턴형 바닥포장, 보행안전시설물 설치 등)
- 소요예산 : 1,500백만원※ 市공모사업으로 진행(시비 75%, 구비 25%)
- ※ 공모 미선정시 구비로 사업 시행

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
공모 등 신청																	
사업 시행																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 해당사항 없음	
'23	○ 해당사항 없음	
'24	○ 해당사항 없음	

6. 문제점 및 대책

- 해당 공약은 상가 밀집지역의 보행환경 개선과 상권 활성화를 위해 추진되었으나, 현장의 도로 및 보행환경 상태가 전반적으로 양호하여 개선효과가 제한적임.
- 또한, 주민 숙원사업인 백산공영주차장 조성과 인근 도로 정비가 완료되어, 지역 상권 활성화 및 주민 편의가 개선된 상황임.
- 현장여건 및 예산 효율성 등을 종합적으로 고려하여, 공약사업 변경 필요.
→ 전문가 자문 및 내부 검토를 거쳐 공약시행 중단 결정

7. 향후 추진계획

- 민선8기 구청장 공약사항 폐기 요청 → 기획감사실

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
해당사항 없음				