

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	안전총괄과 기전관리팀	공원녹지와 녹지팀	작성기준 2025.6.30.
	김보현(☎4694)		김병호(☎4672)	임숙희(☎4534)	
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기 내	계속	기초(구)			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022. 02. ~ 2024. 01.		2,350백만원	완료	100%	

1. 정책목표

- 만덕고갯길에서 수려한 낙조 전망을 즐길 수 있는 전망대 및 휴식공간 조성

2. 사업개요

- 위 치: 부산광역시 북구 만덕고갯길 일원
- 규 모: 전망대, 녹지공간 조성 및 주차장 설치 등(A=4,372㎡)
- 기 간: 2022. 02. ~ 2024. 01.
- 사 업 비: 2,350백만원(국 990, 시 700, 구 660)
 - ▷ 공사 1,800백만원, 설계 50백만원, 보상 500백만원
- 사업내용
 - 만덕고갯길 낙조 조망을 즐길 수 있는 전망대 조성
 - 녹지공간 조성 및 주차장 설치로 관광, 휴게공간 조성
- 소요예산 : 2,350백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24	비고
	3	4	1	2	3	4	1	
토지보상 관련 행정절차 이행								
공사 및 용역 추진								

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'20	○개발제한구역 주민지원사업 환경·문화사업 공모선정	
'21	○도시관리계획 결정 및 실시계획용역 발주 ○도시관리계획(시설; 공공공지)결정 및 지형도면고시	
'22	○도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 고시 ○공사 착공	
'23	○보상 절차 이행 완료 ○공사 추진	
'24	○공사 완료	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

위치도 및 현장사진(조감도)

