

4-2

의성로 도로 확대 및 고속도로 접속로 확장

주관 부서	건설과 도시계획팀	협조 부서	부산광역시 공원정책과		작성기준
	권경윤(☎4734)		김현영(051-888-3785)		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
(임기 후)	(신규)	민간, 광역(시)	부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023. ~ 2028.		3,000백만원	미착수	0%	

1. 정책목표

- 낙동고등학교 앞 교차로에서 남해고속도로 접속로 일원의 약 220m구간 1차선(B=3m) 추가 확폭 및 기반시설 정비하여 인근 구간 교통체증 해소

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2028년
- 사업위치 : 부산광역시 북구 덕천동 444-15번지 일원
- 사업규모 : 도로 확폭(B=3m, L=220m, 1차선 추가) 및 기반시설 정비
- 사업내용 : 부산광역시에서 추진 중인 덕천공원 민간공원 조성 특례사업과 병행하여 도로 확장 사업 추진 협의 및 사업비 확보
- 소요예산 : 3,000백만원(민간)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내				임기후		계	'23	'24	'25	'26
	계		계	'23	'24	'25	'26						
계	3,000	-	3,000	-	-	300	1,200	1,500	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 (민간)	3,000	-	3,000	-	-	300	1,200	1,500	-	-	-	-	-

4. 추진계획

구분	'23				'24				'25				'26				'27				'28		비고
	1~4				1~4				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
사업 추진을 위한 행정절차 이행																							
본 공사 추진																							

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'25. 6.	○ 도시관리계획(덕천공원 조성계획) 결정(변경) 고시	

6. 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

7. 향후 추진계획

○ 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 후, 덕천공원 민간공원 조성 사업 진행 절차에 맞춰 관련기관과 지속 협의 및 사업 추진

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

사업추진 관련 사진 (위치도 및 현장사진)



도로 사진(3차로 구간)



도로 사진(2차로 구간)