

화명수목원 확장 조성

1. 정책목표

- ## 2. 사업개요

- ### 3. 연도별 소요예산

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
순환생태탐방로 조성																	
도시계획 변경 등																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○'22.09.15.~16. : 화명수목원 확장안 진달 (부산시/국회) ○'22.10.14. : 주민 숙원사업 건의 (미래전략실→부산시) ○'22.11. : 부산연구원 현안연구과제 선정 ※ '22.12.14. 화명수목원 일원 현장실사	
'23	○'23.06. : 화명수목원 확장 타당성 등 연구 수행 (부산연구원) ※ 화명수목원 확장안(3개) 구상 ○ '23.01. ~ : 대천천누리길 조성사업(3차) 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행	건설과 추진사항
'25	○ '25.02.14. : 수목원 확장에 따른 금정산 국립공원 편입 요청(환경청) ※ 공원 편입 요청범위 : 우성농원~대천천마을공동주차장 일원 ○ '25.06.26. : 금정산국립공원 지정 관련 의견 (환경청) ※ 요청범위 중 사유지를 제외한 국유지에 대한 21,577㎡ 편입	

6. 문제점 및 대책

- 사업권한 등 문제로 구 자체 추진이 어려우므로 상급기관(국토교통부, 부산시) 협의 필요
 - ▷ 구 자체 인프라 구축사업을 통해 화명수목원 확장 당위성 확보
- 역사문화환경(금정산성) 보존지역, 개발제한구역에 위치해 각종 규제 해소 필요
 - ▷ 금정산 국립공원 지정과 연계한 사업추진방법 모색
 - ▷ 사업추진(실시설계) 시 유관기관 사전 협의를 통해 사업 실효성 확보

7. 향후 추진계획

- 화명수목원 기본구상 용역 시행 (시)예산 확보 노력

순환생태탐방로 조성사업 (건설과 추진사항)

- 2023.01.~ : 도시관리계획 결정 용역 및 실시설계용역 시행 중
※ 일시정지 : 2023. 8. 3. ~ 현재

8. 주민 참여[소통] 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	1	-	2	-

사업추진 관련 사진 (위치도, 조감도, 현장사진 등)

