

북구형 도시숲 테마산책로 조성

주관 부서	공원녹지와 산림행정팀	협조 부서			작성기준 2025.6.30.
	박상욱(284544)				
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	계속	구			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2022~2026년		2,000백만원	완료	100%	

1. 정책목표

- 금정산 누리길 조성사업 및 산성로 수국길 조성사업을 통해 도심속 힐링 공간 테마산책로 조성

2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 금정산 일원
- 사업규모 : 테마산책로조성 15km
- 사업내용 : 테마숲길 조성(전망대, 쉼터 등) L=15km
- 소요예산 : 2,000백만원(국 1,620 시 200 구 180)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
노면정비, 휴양시설(전망대, 데크시설물) 정비, 산성로목수국식재																	
명상숲등 테마공간조성, 산성로목수국식재																	
테마공간 및 수국 육성																	
노선별스토링텔링,주민참여 걷기, 수국 등 문화행사 추진																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'21년 이전	○ 금정산 누리길 조성공사(1차) 완료 - 300백만원(국 270, 구 30) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 5,710주) 100백만원(시비)	
'22	○ 금정산 누리길 조성공사(2차) 완료 - 1,000백만원(국 900, 구 100) ○ 산성로목수국식재(목수국 등 2종 6,000주 식재) 50백만원(시비)	
'23	○ 금정산 누리길 조성공사(3차) 완료 - 500백만원(국 450, 구 50) ○ 산성로 수국 식재(원예수국 등 2종 1,050주 식재) 50백만원(시비)	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 정기 점검을 통한 금정산 누리길 및 수국길 유지 관리

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송·보도	기타
-	-	-	-	-