

만덕대로 상부 공원 조성

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	市 도로계획과	市 공원운영과	작성기준
	박재우(☎4692)		김정명(☎888-2714)	김일순(☎888-3792)	2025.6.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
임기내	신규	기초(구)	광역대로 상부 공원조성에 따른 市 도로계획과 및 공원운영과 협조 필요		
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023년 ~2029년		38,000백만원	미추진	0%	

1. 정책목표

- 만덕대로 상부 공원화를 통해 단절된 만덕동 연결 및 녹지공간 확보
- (임기 내) 만덕대로 상부 공원 조성 공사의 원활한 사업 추진을 위한 사업 예산 확보 및 착공

2. 사업개요

- 위 치 : 만덕대로 만덕성당 앞 일원(대심도 터널입구 상부)
- 규 모 : 복개구조물 설치 및 인공지반 조성 B=60~65m, L=160m
- 사 업 비 : 380억원 ※ 공사비 347.6억원, 설계비 12억원, 감리비 20.4억원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2029년
- 사업내용 : 만덕~센텀 도시고속화도로(대심도 터널) 입구 상부를 테마공원으로 조성
- 소요예산 : 38,000백만원

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'20	'21	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	38,000	50	1,200	-	-	-	-	1,200	36,750	50	50	-	-	-	-
국비	19,000	-	600	-	-	-	-	600	18,400	-	-	-	-	-	-
시비	9,500	-	300	-	-	-	-	300	9,200	-	-	-	-	-	-
구비	9,500	50	300	-	-	-	-	300	9,150	50	50	-	-	-	-
기타 (민간)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

4. 추진계획

구분	'24				'25				'26				'27				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계용역																	
사업 추진을 위한 행정절차 이행																	
본 공사 추진																	

6. 문제점 및 대책

- 사업시행을 위한 재원확보 필요(총사업비 380억원)
 - ▷ 사업 필요성에 대한 지역 정치권 및 市 관련부서 이해 · 설득

위치도 및 현장사진(조감도)

