

1-10

구포1동 행정복지(복합)센터 건립

주관 부서	행정지원과 지하행정팀		협조 부서	재무과	공원녹지과	안전총괄과		건축과	작성기준
	김문교(4114)			서정옥(4172)	박아영(4532)	김병호(4672)	서동진(4680)	유도균(5162)	2025.12.31.
완료시기	계속성	사업주체			타기관 협조사항				
임기내	계속	구			-				
사업기간		총 사업비			추진상황		이행률		
2021년~2024년		7,551백만원			완료		100%		

1. 정책목표

- 구포1동 행정복지(복합)센터 건립으로 주민 편익 증진

2. 사업개요

- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업위치 : 북구 낙동대로1762번길 75(구포동 430-1)
- 사업규모 : 대지 998㎡, 연면적 1,689.46㎡(지하1층, 지상4층)
- 사업내용 : 행정복지센터, 생활문화센터, 다함께돌봄센터 등 복합센터 조성
- 소요예산 : 7,551백만원(특 1,200, 국 800, 시 310, 구 5,241)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획										확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내						임기후		계	'21	'22	'23	'24
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	7,551	2,035.3	5,515.7	3,845.7	1,600	70	-	-	-	-	7,551	2,035.3	3,845.7	1,600	70
국비	800	375	425	375	-	50	-	-	-	-	800	375	375	-	50
시비	310	187.5	122.5	112.5	-	10	-	-	-	-	310	187.5	112.5	-	10
구비	5,241	272.8	4,968.2	3,358.2	1,600	10	-	-	-	-	5,241	272.8	3,358.2	1,600	10
기타 (특교세)	1,200	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	1,200	-	-	-

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계 용역											
공사 착·준공											
인테리어 공사 등											

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2022	○ 市 건설기술심의, 계약심사 등 완료 ○ 기본 및 실시설계 용역 준공	
2023	○ 2023. 1. 5. : 건축공사 착공 ※준공(예정): 2024. 10월 ○ 2023. 2. 20. : 주민설명회 개최 ☞주민 19명(공사안내 및 민원청취) ○ 2023. 3. 7. : 석면해체공사 및 지정폐기물처리 용역 완료 ○ 2023. 3. 17. : 구포동 430-1 도시계획선 분할측량 완료 ○ 2023. 4. 14. : 구포1동사 해체(철거)공사 준공 ○ 2023. 6. 9. : 공사 담당공무원 제1차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 7. 27. : 공사 담당공무원 제2차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 8. 1. : 구포1동행정복합센터 운영부서 간부회의 개최 ○ 2023. 8. 16. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) ○ 2023. 8. 16. : 공사 담당공무원 제3차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2023. 9. 12. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서) ○ 2023. 11. 15. : 공사 관련 현장방문 및 점검(구청장, 관련부서)	
2024	○ 2024. 1. 23. : 공사 담당공무원 제4차 실무회의 개최 ☞설계검토 ○ 2024. 2. 14. : 인테리어공사 실시설계용역 발주 ○ 2024. 3. 26. : 공사 담당공무원 제5차 실무회의 개최 ☞예산검토 ○ 2024. 5. 10. : 인테리어공사 실시설계용역 완료 ○ 2024. 6. 7. : 인테리어공사 시공사 입찰·선정 ○ 2024. 7. 1. : 인테리어공사 착공 ○ 2024. 9. 13. : 인테리어공사 준공 ○ 2024. 10. 18. : 공사 준공(건축, 전기, 통신, 소방 등) ○ 2024. 10. 28. : 구포1동사 이전 및 업무개시 ○ 2024. 11. 7. : 신청사 개청식 개최	

[illegible]