

1-4

## 만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립

주관 부서	교통행정과 교통사업팀		협조 부서			작성기준 2025.12.31.
	박동준(4502)					
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항			
(임기내)	(계속)	(구)				
사업기간		총 사업비	추진상황		이행률	
2023 ~ 2024		8,780백만원	완료		100%	

## 1. 정책목표

- 주차환경개선지구의 만덕지역 공영주차장 건립, 주차면 69면 조성

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업위치 : 만덕동 912-1번지 일원 등
- 사업규모 : 면적 2,523㎡, 지평식 주차장 69면
- 사업내용 : 주차환경개선지구 및 인근지역 주차장 조성
- 소요예산 : 8,780백만원(국비 4,000 시비 3,800, 구비 980)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획수립																	
공유재산심의 등 행정절차 및 부지매입																	
설계 등 각종용역																	
주차장 조성공사																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23.1분기	○ 사업계획수립(만덕2동 백양중학교 건립사업 대상지 변경 추진) ○ 사업대상지 변경 관련 상급기관 승인 ○ 공유재산심의, 지방재정투자심사	
'23.2분기	○ 부지매입(사유지) 계약체결 및 가등기	
'23.4분기	○ 소유권 이전등기 등	
'24.1분기	○ 남산정공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 건축물 해체 및 설계용역 완료	
'24.2분기	○ 백산공영주차장 주민설명회 개최 및 설계용역 완료 ○ 공사 착공	
'24.3분기	○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 건축물 해체 ○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 토목 구조물 설치	
'24.4분기	○ 남산정공영주차(만덕3로 16번길 54) 준공 ○ 백산공영주차장(만덕3로 48번다길 21) 준공	

6. 문제점 및 대책

○ 해당없음

7. 향후 추진계획

○ 공영주차장 운영 중

8. 주민 참여(소통) 실적


설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
2024.1.12.(남산정공영) 2024.5.2.(백산공영)				

# 만덕동 주택밀집지역 공영주차장 건립

## 위 치 도



## 현장사진



남산정공영주차장



백산공영주차장