

주관 부서	도서관과		협조 부서	건축과 공공건축팀	안전총괄과 기전관리팀	작성기준
	신선희(☎5572) 성종민(☎5582)			박진성(☎5164)	김병호(☎4672)	2025.12.31.
완료시기	계속성	사업주체		타기관 협조사항		
임기내	계속	구		부산시 교육청 : 건물 및 토지 무상사용(20년간)		
사업기간		총 사업비		추진상황		이행률
2020. 1. ~ 2025. 7.		13,696백만원		완료		100%

1. 정책목표

- 북구형 권역별 공공도서관 완성으로 “도서관의 북구” 구현
- 아동친화적 도서관과 디지털 콘텐츠를 융합한 놀이형 복합문화공간 조성

2. 사업개요

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 2025. 7월
- 사업위치 : 의성로47번길 45-2(덕천여중 강당동)
- 사업규모 : 지상4층, 연면적 2,888.18㎡
- 사업내용 : 폐교시설 증축·리모델링을 통한 공공도서관 건립
- 소요예산 : 13,696백만원
 - 덕천도서관 건립 및 조성: 12,096백만원 (국 5,000 시 2,600 구 4,496)
 - 덕천도서관 어린이복합문화공간 조성: 1,600백만원 (시 1,120, 구 480)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획									확 보 내 역					
	계	기투자	임기 내						임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25	'26							
계	13,696	785	12,911	6,316	3,995	1,000	1,600			13,696	8,501	1,585	2,010	1,600	
국비	5,000	380	4,620	4,620						5,000	5,000				
시비	3,720	190	3,530		2,410		1,120			3,720	1,590		1,010	1,120	
구비	4,976	215	4,761	1,696	1,585	1,000	480			4,976	1,911	1,585	1,000	480	

4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기존건축물 구조안전성 검토 용역	■	■													
기본 및 실시설계 용역	■	■	■												
중간보고회		■													
각종 심의 및 검토(협의)		■	■												
건축공사 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■					
도서관 개관 준비											■	■	■		
도서관 개관 및 운영													■	■	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
2020. 2.	○ 시교육청, 덕천여중 강당동 무상 사용승인 (20년간)	
2020. 2~11.	○ 기본계획수립, 생활SOC복합화사업 선정, 지방재정투자사업심사	
2021. 3~10.	○ 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축심의, 설계공모 추진	
2021. 11~23. 5.	○ 설계용역(기본실시설계, 도시관리계획, 구조안전성검토)	
2023. 5.	○ 설계 용역 준공 및 공사발주 · 계약의뢰	
2023. 6.	○ 건축공사 착공	
2023. 11~24.10.	○ 인테리어 설계 용역 착수, 설계보고회 개최 및 용역 완료	
2024. 8.	○ 덕천도서관 TF팀 구성, 어린이복합문화공간 공모 선정	
2024. 12.	○ 건축 공사 준공 및 인테리어 공사 착공	
2025. 1~3.	○ 어린이복합문화공간 설계 완료, 디자인가구 · ICT 협상 및 정보화시스템 구축, 개관장서 구입	
2025. 3.	○ 도서관 인테리어 공사 준공	
2025. 5~7.	○ 어린이복합문화공간 준공, 디자인가구 및 ICT시스템 구축, 개관장서 배가, 자료실 운영 준비	
2025. 7. 25.	○ 덕천도서관 개관	

6. 문제점 및 대책

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2026. 1. ~
 - ▶ 덕천도서관 운영 안정화 및 내실화

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도,설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	언론보도: 10건 방송보도: 3건	-