

주관 부서	건설과 토목팀	협조 부서	부산광역시 도시공간계획과		작성기준 2025.12.31.
	권경윤(☎4696)		김영준(051-888-2445)		
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항		
(임기 후)	(계속)	기초(구)			
사업기간		총 사업비	추진상황	이행률	
2023. ~ 2028.		5,600백만원	정상추진	30%	

1. 정책목표

- 기조성된 대천천 누리길과 인근 화명수목원을 연계한 순환생태탐방로 개설을 통해 도시민의 건전한 휴식공간 제공 및 지역 명소 조성

2. 사업개요

- 추진기간 : 2023. ~ 2028.
- 사업위치 : 부산광역시 북구 화명동 88번지 일원
- 사업규모 : 순환생태탐방로 조성 L=320m, B=1.5m~2m
 - ▷ 보행교 설치 L=150m, B=1.5m, 산책로 조성 L=170m, B=2m 등
- 사업내용 : 기조성된 대천천 누리길과 인근 화명수목원을 연계한 순환생태탐방로 개설을 통해 도시민의 건전한 휴식공간 제공 및 지역 명소 조성
- 소요예산 : 5,600백만원[국 1,572(28%), 시 1,000(18%), 구 228(4%), 특교세 및 특교금 2,800(50%)]
 - * 미확보액: 2,800백만원(특교세 및 특교금)

3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투 자 계 획								확 보 내 역				
	계	기투자	임기 내				임기후		계	'23	'24	'25	'26
			계	'23	'24	'25	'26						
계	5,600	-	4,000	100	-	2,700	1,200	1,600	2,800	100	-	2,700	-
국비	1,572	-	1,572	72	-	1,500	-	-	1,572	72	-	1,500	-
시비	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-
구비	228	-	228	28	-	200	-	-	228	28	-	200	-
특교 금·세	2,800	-	1,200	-	-	-	1,200	1,600	-	-	-	-	-

4. 추진계획

구분	'23	'24	'25	'26				'27				'28				비고
	1~4	1~4	1~4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업 추진을 위한 행정절차 등 이행																
본 공사 추진																

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'23	○ 2023년 개발제한구역 주민지원사업(환경문화사업) 선정	
'24	○ 2025년 개발제한구역 주민지원사업 선정	
'25	○ 신기술·특허 공법선정 위원회 심의 ○ 복구 경관심의위원회 심의 ○ 도시관리계획(공공공지) 결정(안) 열람공고 및 의견협의 ○ 실시설계용역 일시정지 해제 및 기간 연장 ▷ 용역 기간 : 2023. 3. 2. ~ 2026. 2. 27.	

6. 문제점 및 대책

- 추가 재원확보 방안 마련 필요(공사비 2,800백만원)

7. 향후 추진계획

- 도시관리계획(공공공지) 결정 및 추가 행정절차(하천관리계획 변경 등) 이행 후 공사 추진 예정

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
-	-	-	-	-

사업추진 관련 사진 (위치도 및 조감도)

