

## 도시공원 내 물놀이형 수경시설 조성 및 운영

주관 부서	공원녹지와 공원팀		협조 부서			작성기준
	이수현(☎2054)					2025.12.31.
완료시기	계속성	사업주체		타기관 협조사항		
임기내	계속	구				
사업기간		총 사업비		추진상황	이행률	
2022~2026년		3,680백만원		완료	100%	

## 1. 정책목표

- 공원 물놀이장 5개소(매년 1~2개소) 조성 및 운영
- 물놀이형 수경시설(바닥분수 등), 친환경적 공원 시설물 설치 등

## 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년(5개년)
- 사업위치 : 북구 관내 공원 녹지
- 사업규모 : 도시공원 8개소 물놀이장 조성
- 사업내용 : 물놀이형 수경시설 설치 1식 등
- 소요예산 : 3,680백만원

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

[illegible]

4. 추진계획

구분	'22		'23				'24				'25				'26		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)																	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)																	
물놀이장 조성 및 운영(1~2개소)																	

5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	○ 천사공원, 명진공원 내 물놀이형 바닥분수 조성 및 운영(2개소)	
'23	○ 용당공원, 희망공원, 폴소리공원 물놀이장 조성 완료(3개소) - 특별교부세 700백만원(용당, 희망공원), 시비 450백만원(폴소리공원) 확보 ○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 예산 확보(특별교부세 500백만원)	
'24	○ 대천천수변공원 물놀이장 조성 완료 및 운영(1개소)	
'25	○ 와석공원 물놀이장 조성 완료(1개소) ○ 하얀마음공원 물놀이장 조성 완료(1개소)	

6. 문제점 및 대책

- 「어린이놀이시설 안전관리법 시행규칙」 제16조의2에 의한 안전관리자 배치 필요
- 수경시설 관리 대상 증가로 시설 운영 애로
  - ▷ 전문기관 위탁 운영을 위한 예산확보 필수

7. 향후 추진계획

- 정기정검을 통한 물놀이형 수경시설물 유지 관리

8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
· 2022.1.25.:주민설명회 개최 (천사공원) · 2022.2.17.:주민설명회 개최 (명진공원)			· 2022.8.7.: 북구 ‘천사공원 물놀이장 개장’ 부산mbc 등 6건	
· 2023.1.17.:주민설명회 개최 (용당공원) · 2023.2.17.:주민설명회 개최 (희망공원) · 2023.3.7.:2차주민설명회 개최 (용당공원) · 2023.3.29.:3차주민설명회 개최 (용당공원) · 2023.12.14.:1차주민설명회 개최 (대천천수변공원) · 2023.12.21.:2차주민설명회 개최 (대천천수변공원)		· 2023.3.:품절항목자문단운영		
· 2024.7.25.:주민설명회 개최 (하얀마음공원)			· 2024.7.17.: 북구 ‘공원물놀이장 5곳 개장’ 국제뉴스 등 2건	
· 2025.2.12.:1차주민설명회 개최 (와석공원) · 2025.2.18.:2차주민설명회 개최 (와석공원)			· 2025.9.1.: 북구 ‘공원 물놀이장 운영종료’ 위클리오늘 1건	