

2-1

## 북구 복합 트래블 로드 조성

주관부서	미래전략과 전략사업팀 백승거(☎5422)	협조부서		작성기준 2025.9.30.
완료시기	계속성	사업주체	타기관 협조사항	
임기후	신규	구	부산시, 문화체육관광부 : 사업비 지원, 관련사업 협력 추진 등	
사업기간	총 사업비	추진상황	이행률	
2022 ~ 2032	-	정상추진	38%	

### 1. 정책목표

- 「북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역」 수행
- 복합 트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보(국·시비, 민자 등)

### 2. 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2032년
- 사업위치 : 북구 전역
- 사업규모 : 별도 사업추진계획 수립을 통해 확정
- 사업내용 : 테마별 트래블로드 조성
  - 에코힐링로드, 어반컬쳐로드, 액티브트레킹로드
  - 트래블로드 25개 세부 관광콘텐츠 및 인프라 조성
- 소요예산 : 2023년 150백만원(별도 사업추진계획 수립을 통해 총 예산 확정)

### 3. 연도별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보내역					
	계	기투자	임기내					임기후	계	'22	'23	'24	'25	'26
			계	'22	'23	'24	'25							
계	150			150									150	
국비														
시비														
구비	150			150	10	25							150	10
기타 (민간)														

※ 별도 사업추진계획 수립을 통해 확정

## 4. 추진계획

추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	2	
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 정책연구용역 심의																	
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 과업지시서 작성																	
북구 복합 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역																	
트래블 로드 조성계획 수립 및 사업비 확보, 사업추진(계속)																	

## 5. 추진실적

연도	추진내용	비고
'22	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8월 ~ 9월 : 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사 실시</li> <li>○ 11월 : 트래블 로드 조성 관련 콘텐츠 사례 벤치마킹 견학 실시</li> <li>○ 11월 : 「북구 복합 트래블 로드 조성 마스터플랜 수립 용역」 정책 연구용역 심의</li> </ul>	
'23	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 입찰 공고 ※ 협상에 의한 계약</li> <li>○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 계약 체결</li> <li>○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 착수보고회 개최</li> <li>○ 6월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의 개최</li> <li>○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 벤치마킹 견학</li> <li>○ 11월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최</li> </ul>	
'24	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 기간 연장 ※ 기존) 23. 5. 25 ~ 24. 3. 19. ▶ 변경) 23. 5. 25 ~ 24. 5. 19.</li> <li>○ 5월 : 북구 트래블 로드 마스터플랜 수립 용역 최종보고회 개최 및 준공</li> <li>○ 8월 : 북구 트래블 로드 해설집 제작</li> <li>○ 9월 : 북구 트래블 로드 관광굿즈 제작</li> <li>○ 10월 : 주민과 함께하는 노을구경 데이트 행사 실시</li> <li>○ 12월 : 트래블로드 홍보 영상 제작</li> </ul>	
'25	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1월 : 트래블로드 홍보 영상 유튜브 게시</li> <li>○ 2월 : 트래블로드 추진협의회 구성 및 운영</li> <li>○ 6월 : 제1회 북구 트래블로드 수국 축제 개최 및 달빛 야간관광길 걷기 행사 실시</li> <li>○ 9월 : 제12회 낙동강 구포나루축제 연꽃단지 야간관광길 조성</li> </ul>	

## 6. 문제점 및 대책 : 없음

## 7. 향후 추진계획

- 2025. 하반기. : 트래블로드 추진협의회 운영

## 8. 주민 참여(소통) 실적

설명회, 공청회 등	만족도, 설문조사	위원회, 민간전문가 자문 등	언론·방송보도	기타
	1회	2회		3회

- 2022. 8. 22. ~ 9. 4. 북구형 관광·힐링 시설 확대에 대한 설문조사
- 2023. 8. 30. 북구 트래블 로드 마스터플랜 거버넌스 회의
- 2024. 10. 8. 주민과 함께하는 노을구경 데이트 행사
- 2025. 6. 21. ~ 28. 제1회 북구 트래블로드 수국 축제 개최
- 2025. 6. 28. 달빛 야간관광길 걷기 행사 실시
- 2025. 9. 26. ~ 28. 제12회 낙동강 구포나루축제 연꽃단지 야간관광길 조성